
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000794 del 10/05/2021

OGGETTO: OP 2016/5 – “D.G.R. 17-6419/2013 - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO D.M.18/09/202 OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – RIUTILIZZO ECONOMIE PER REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO LOTTO III - CUP I46E08000100002 – APPROVAZIONE: CONCESSIONI PROROGHE TEMPORALE LAVORI, 1° SAL LAVORI, 1° SAL SPESE TECNICHE E RELATIVE LIQUIDAZIONI (IMPORTO COMPLESSIVO € 222.599,71 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 e integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019 e già incaricato della funzione di R.U.P. dell'intervento citato in oggetto;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

VISTI i seguenti provvedimenti amministrativi relativi all'intervento di cui all'oggetto:

Segue Determinazione n. 00000794 del 10/05/2021

- n. **503** del 22/03/2018 con la quale si approvava lo studio di fattibilità e si affidava l'incarico professionale, all'ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015 per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori riguardante la *"Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano"*;

- n. **1102** del 25/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico per la realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano inerente il terzo lotto riguardante i corpi G,H,I,M, redatto dall'ing. Sergio Dejoma;

- n. **1374** del 18/09/2020 nella quale si stabiliva di autorizzare l'avvio della procedura di gara mediante il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in L. n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di cui *all'oggetto: "OP2016/5 – D.G.R. 17-6419/2013 - Adeguamento alla Regola Tecnica antincendio D.M.18/09/202 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano – Riutilizzo economie per realizzazione, integrazione e adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano – Lotto III"*, tramite RdO (richiesta di offerta) sul portale MePA, agli operatori economici sorteggiati tra coloro che avevano presentato conforme istanza entro la data indicata nell'avviso di manifestazioni di interesse;

- n. **1625** del 30/10/2020 nella quale si prendeva atto dell'affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza all'ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015 per un importo contrattuale di € 4.800,00 (€ 1.300,00 CSFP e € 3.500,00 CSFE) oltre al Contributo INARCASSA del 4% di € 192,00 per un totale di € 4.992,00 oltre all'IVA del 22% a termine di legge pari ad € 1.098,24 e complessivamente pari ad € 6.090,24, alla liquidazione della prestazione all'ing. Sergio Dejoma della parcella inerente CSFP; all'aggiudicazione dei lavori alla ditta MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 per un importo contrattuale di € 245.153,28 di cui € 241.153,28 per lavori ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, oltre all'IVA 22% pari ad € 53.933,72 e complessivamente pari ad € 299.087,00.

VISTO il contratto di appalto dei lavori stipulato con la ditta MIT in data 10/11/2020, Prot. n. ASLCN1|10/11/2020|0120071|P.

VISTA la consegna dei lavori avvenuta con verbale in data 27 novembre 2020 ed in pari data sono iniziati i lavori.

Segue Determinazione n. 00000794 del 10/05/2021

STABILITO con l'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto, in 90 giorni il tempo decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori per dare i lavori compiuti (fine lavori presunta il 25/02/2021).

VISTI i verbali di riunione e coordinamento in cantiere, agli atti del Servizio Tecnico scrivente, emessi dal D.L. Ing. Sergio Dejoma in data:

- 15/01/2021, nel quale, in riferimento alla richiesta del 14/01/2021 della ditta appaltatrice, per l'ottenimento di concessione di proroga dei termini di esecuzioni dei lavori necessaria per la tempistica dipendente dalla produzione di verniciature delle canaline e dei vari componenti come da RAL richiesta dalla D.L., esprimeva parere favorevole alla concessione di una proroga di 40 giorni, l'ultimazione dei lavori veniva prorogata al giorno 06/04/2021;
- 29/03/2021, nel quale, in riferimento agli accordi intrapresi con il personale del reparto Oncologia per l'esecuzione dei lavori appaltati, definiti nei giorni 17-18 aprile, la ditta MIT SRL richiedeva ulteriore proroga dei termini di esecuzioni dei lavori; la D.L. esprimeva parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 giorni, l'ultimazione dei lavori veniva pertanto prorogata al giorno 06/05/2021.

VISTA la contabilità dei lavori trasmessa dall'Ing. Sergio Dejoma alla Stazione Appaltante scrivente in data 16/04/2021 Prot. n. ASLCN1|16/04/2021|0043736|A inerente alle opere regolarmente eseguiti a regola d'arte a tutto il 31/03/2021 per un importo, al netto del ribasso offerto del 31,11%, pari ad € 174.164,94 oltre a € 2.888,87 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, per un importo complessivo del 1° SAL di € 177.053,81.

CONSIDERATO che tutte le scritture contabili inerenti al 1°SAL sono state accettate e firmate dalla Ditta MIT SRL appaltatrice.

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice tramite il DURC on line. prot. INPS_24842588 con scadenza di validità al 11/06/2021 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CNCE;

In data 21/04/2021 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento per il pagamento del 1° SAL dei lavori per un importo liquidabile al netto della ritenuta pari allo 0,50% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del Codice dei Contratti, di € 176.168,54 oltre all'IVA 22% a termine di legge.

Segue Determinazione n. 00000794 del 10/05/2021

CONSIDERATO che al 31/03/2021 sono state realizzate opere per il 72,22% del contratto dell'appalto dei lavori in oggetto ne discende che l'onere dovuto per le prestazioni inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da erogare al professionista incaricato Ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015 al 1° SAL risulta essere pari ad € 5.096,90 (72,22% di € 7.057,46) per D.L. e € 2.527,70 (72,22% di € 3.500,00) per CSFE oltre l'INARCASSA (4%) e IVA (22%) a termine di legge.

VERIFICATA la regolarità contributiva dello studio S.T.D. Project Group - Protocollo n. INAIL_26634833, con scadenza di validità 13/07/2021.

In data 21/04/2021 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento per il pagamento del 1° SAL spese tecniche per DL e per CSFE per un importo liquidabile di € 7.624.60 oltre l'INARCASSA (4%) e IVA (22%) a termine di legge.

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto sopra riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico

D E T E R M I N A

1. Di approvare le rispettive proroghe temporali di 40 e 30 giorni concesse dalla D.L. alla Ditta MIT SRL appaltatrice, per l'ultimazione dei lavori, per le motivazioni riportate in premessa.
2. Di approvare il S.A.L. n. 1 dei lavori e gli atti contabili inerenti, redatto dalla Direzione Lavori, dell'importo, al netto del ribasso offerto del 31,11%, pari ad € 174.164,94 oltre a € 2.888,87 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 31/03/2021 dalla Ditta MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 appaltatrice dei lavori.
3. Di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 21/04/2021 di € 176.168,54 (al netto delle ritenute dello 0,50% operate) oltre IVA al 22% di € 38.757,08 per un totale di € 214.925,62 da liquidare alla Ditta MIT SRL;
4. Di liquidare all'Ing. Sergio Dejoma dello studio S.T.D. Project Group S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015, la parcella inerente la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 1° SAL a tutto il 31/03/2021 per un

Segue Determinazione n. 00000794 del 10/05/2021

importo liquidabile di € 7.624,60 (€ 5.096,90 + € 2.527,70) oltre l'INARCASSA (4%) di € 304,98 e IVA (22%) di € 1.744,51 e complessivamente pari ad € 7.674,09.

5. Di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti pari a complessivi € 222.599,71 (Lavori € 214.925,62 + Spese tecniche € € 7.674,09) trovano copertura nelle somme a disposizione/economie di progetto del quadro economico del progetto finanziato con la DGR. 17-6419/2013 di € 2.200.000,00 (CR 2014_59) conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'anno 2021.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere alla liquidazione sopra riportate, nei termini 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento come stabilito dagli atti gara e dal contratto.
7. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.