
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001947 del 31/12/2021

OGGETTO: OP2021/4 - REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI MAXIEMERGENZA 118 PRESSO LEVALDIGI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CORNAGLIA F.LLI SRL - CIG 8772844BE1 CUP I41B21001530002 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.588,88 IVA INCLUSA -.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i..

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019, riconfermato se stesso quale soggetto deputato a svolgere la funzione di RUP del procedimento per cui attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 04/10/2021 "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione"

Vista la determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n. 1365 del 17/09/2021 in cui si prendeva atto dell'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta

Segue Determinazione n. 00001947 del 31/12/2021

Cornaglia Fratelli Srl - P.IVA 01963580046, per un importo pari a 90.900,25 € IVA esclusa e si autorizzava la liquidazione del 1°SAL pari a 81.401,17 € IVA esclusa;

Preso atto che in data 31/05/2021 è stata effettuata la stipula del contratto prot. ASLCN1|31/05/2021|0060908|P e nella medesima data è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori. In data 03/06/2021 sono iniziati i lavori dal quale decorrono i 60 giorni per l'esecuzione e quindi con termine il 02/08/2021;

Rilevato che a causa dei rallentamenti dovuti alla difficoltà di reperire sul mercato alcuni materiali di cantiere a causa della stagnazione delle produzioni industriali conseguenti ai lockdown dell'emergenza COVID-19 in corso, (in particolare si segnala la pressochè totale indisponibilità sul mercato dei profili dei serramenti), con lettera Prot. n. ASLCN1|30/07/2021|0084527|A la ditta richiedeva una proroga di 60 gg per l'ultimazione delle opere e successivamente con lettera Prot. n. ASLCN1|26/10/2021|0120182|A richiedeva ulteriore proroga per 43 gg;

Considerato il periodo emergenziale unito alla difficoltà oggettiva del reperimento del materiale dei serramenti, vengono concesse le proroga per la conclusione dei lavori per complessivi 103 giorni, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016, quindi con termine ultimo il 13/11/2021;

Preso atto che:

- in data 12/11/2021 i lavori sono stati ultimati come da verbale di ultimazione lavori;
- in pari data il Direttore dei Lavori, provvedeva a redigere la contabilità finale dei lavori a tutto il 12/11/2021, dalle scritture contabili risultano che i lavori oggetto dell'appalto sono stati regolarmente eseguiti per un importo al netto del ribasso d'asta di € 89.885,65 oltre agli oneri della sicurezza per rischi di interferenza di € 1.014,60;
- il 12/11/2021, il Direttore dei Lavori, Ing. Ivo Gambone ha emesso inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione, certificando che l'importo dei lavori regolarmente eseguiti risultante dal conto finale, al netto del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a complessivi € 90.900,25 e che detraendo l'acconto erogato di € 81.401,17 dispone la liquidazione del credito netto all'Impresa CORNAGLIA F.lli di € 9.499,08 oltre IVA;
- l'impresa Cornaglia F.lli ha firmato tutte le scritture contabili redatte dalla D.L. per lavorazioni a tutto il 12/11/2021 (libretto delle misure, registro di contabilità, S.A.L. n. 2 pari al finale e il certificato di regolare esecuzione, agli atti della S.C. Servizio Tecnico) senza sollevare eccezioni;

Segue Determinazione n. 00001947 del 31/12/2021

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Cornaglia Fratelli Srl.- P.IVA 01963580046. S.r.l. attestata tramite il DURC on line. prot. INAIL_30040161 con scadenza validità 10/03/2021 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CNCE;
- in data 12/11/2021 il RUP ha emesso il Certificato di pagamento del 2°SAL pari al finale di liquidazione a saldo, corrispondente a € 9.499,08 IVA esclusa;

Accertato che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare le proroghe concesse rispettivamente di 60 e 43 giorni come da richieste inoltrate alla Stazione Appaltante scrivente dalla ditta CORNAGLIA F.LLI SRL appaltatrice dei lavori in oggetto come da Prot. n. ASLCN1|30/07/2021|0084527|A e n. ASLCN1|26/10/2021|0120182|A, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016, a causa del reperimento materie prime dovute al periodo emergenziale in atto;
2. di approvare il 2° SAL pari al finale e gli atti contabili inerenti, redatti dalla D.L. in data 12/11/2021, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 89.885,65 oltre agli oneri della sicurezza per rischi di interferenza di € 1.014,60;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 12/11/2021, che certifica l'importo dei lavori regolarmente eseguiti risultante dal conto finale al netto del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a complessivi € 90.900,25 e che detraendo l'acconto erogato di € 81.401,17 dispone la liquidazione del credito netto a saldo all'Impresa CORNAGLIA F.Lli di € 9.499,08 oltre IVA;
4. di approvare il Certificato di Pagamento del SAL N. 2 pari al finale, emesso in data 12/11/2021 dal Responsabile del Procedimento di € 9.499,08 oltre IVA al 22% di € 2.089,80 per un totale di € 11.588,88 da liquidare alla ditta CORNAGLIA F.LLI SRL;
5. che l'importo dei lavori "a corpo" è stato imputato sul Budget FR2021_8, conto 1.11.04.01 "migliorie su fabbricati di terzi";

Segue Determinazione n. 00001947 del 31/12/2021

6. di dare atto che la liquidazione dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € 9.499,08 IVA esclusa (OP2021/04) trova copertura nel quadro economico approvato e sul conto 1.11.04.01 del Bilancio Aziendale dell'anno in corso;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.