
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001642 del 06/09/2022

OGGETTO: OP 2016/5 – “D.G.R. 17-6419/2013 - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO D.M.18/09/202 OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – RIUTILIZZO ECONOMIE PER REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO LOTTO III - CUP I46E08000100002 – APPROVAZIONE: 2° SAL LAVORI PARI AL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 2° SAL SPESE TECNICHE PARI AL FINALE E RELATIVE LIQUIDAZIONI A SALDO (€ 87.786,94 IVA inclusa), COMPENSO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE (€ 3.228,99), Q.E. CONSUNTIVI FINALI

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019 e già incaricato della funzione di R.U.P. dell'intervento citato in oggetto che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 04/10/2021 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

VISTA la D G.R 17-6419/2013 – “*PAR FSC 2007-2013 - D.G.R. 8-6174 del 29 luglio 2013 Avvio Asse “Edilizia Sanitaria” – Linea di azione: “Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri”* – con la quale viene assegnato il finanziamento di € 2.200.000,00 per l'intervento dal titolo

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

“Adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M. 18/09/2002 Ospedale di Savigliano” – C.U.P. I46E08000100002.

VISTA la Determinazione Dirigenziale – Direzione Sanità – Pianificazione e assetto Istituzionale del S.S.R. – n° 926 del 15/11/2013 di impegno della spesa per € 2.200.000;

VISTO la nota Prot. n. 00026211/2020 del 12/08/2020 (Prot. n. ASLCN1|12/08/2020|0084915|A) della Direzione Sanità e welfare - Settore Politiche degli investimenti della Regione che faceva pervenire alla Azienda Sanitaria CN1 la nota del Ministero della Salute (prot. ministeriale n. 16162 del 05/08/2020) con la quale si accordava parere favorevole alla riprogrammazione delle economie di spesa a valere sulle risorse PAR –FSC 2007-2013, relative agli interventi inseriti nell'APQ “Ammodernamento e messa in sicurezza dei Presidi Ospedalieri – Asse V – Edilizia sanitaria” tra cui anche l'intervento in oggetto richiesto dall'ASL CN1;

VISTO la nota Prot. n. 00027457/2020 del 31/08/2020 (Prot. n. ASLCN1|31/08/2020|0090850|A in ricezione) della Direzione Sanità e welfare - Settore Politiche degli investimenti della Regione trasmetteva alla ASL CN1 il **NULLA-OSTA** a procedere all'attivazione delle procedure per la gara d'appalto per i lavori di: “Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione e di allarme antincendio – P.O. S.S. Annunziata di Savigliano – Lotto III” per un Importo finanziato di € 424.529,19 ricompreso nella riprogrammazione delle economie di spesa a valere sulle risorse PAR –FSC 2007-2013;

VISTI i seguenti provvedimenti amministrativi relativi all'intervento di cui all'oggetto:

- n. **503** del 22/03/2018 con la quale si approvava lo studio di fattibilità e si affidava l'incarico professionale, all'ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015 per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori riguardante la “Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano”;
- n. **1102** del 25/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico per la realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano inerente il terzo lotto riguardante i corpi G,H,I,M, redatto dall'ing. Sergio Dejoma;
- n. **1374** del 18/09/2020 nella quale si stabiliva di autorizzare l'avvio della procedura di gara mediante il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in L. n. 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto: "OP2016/5 – D.G.R. 17-6419/2013 - Adeguamento alla Regola Tecnica antincendio D.M.18/09/202 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano – Riutilizzo economie per realizzazione, integrazione e adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano – Lotto III", tramite RdO (richiesta di offerta) sul portale MePA, agli operatori economici sorteggiati tra coloro che avevano presentato conforme istanza entro la data indicata nell'avviso di manifestazioni di interesse;

- n. **1625** del 30/10/2020 nella quale si prendeva atto dell'affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza all'ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015 per un importo contrattuale di € 4.800,00 (€ 1.300,00 CSFP e € 3.500,00 CSFE) oltre al Contributo INARCASSA del 4% di € 192,00 per un totale di € 4.992,00 oltre all'IVA del 22% a termine di legge pari ad € 1.098,24 e complessivamente pari ad € 6.090,24, alla liquidazione della prestazione all'ing. Sergio Dejoma della parcella inerente CSFP; all'aggiudicazione dei lavori alla ditta MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 per un importo contrattuale di € 245.153,28 di cui € 241.153,28 per lavori ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, oltre all'IVA 22% pari ad € 53.933,72 e complessivamente pari ad € 299.087,00.

VISTO il contratto di appalto dei lavori stipulato con la ditta MIT in data 10/11/2020, Prot. n. ASLCN1|10/11/2020|0120071|P.

VISTA la consegna dei lavori avvenuta con verbale in data 27 novembre 2020 ed in pari data sono iniziati i lavori da cui decorrono i 90 giorni per dare i lavori compiuti (fine lavori presunta il 25/02/2021).

VISTA la Determinazione n. **794** del 10/05/2021 che approvava:

- le rispettive proroghe temporali di 40 e 30 giorni concesse dalla D.L. alla Ditta MIT SRL appaltatrice, per l'ultimazione dei lavori;
- il S.A.L. n. 1 dei lavori e gli atti contabili inerenti, redatto dalla Direzione Lavori, dell'importo, al netto del ribasso offerto del 31,11%, pari ad € 174.164,94 oltre a € 2.888,87 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 31/03/2021 dalla ditta alla

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

Ditta MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 appaltatrice dei lavori.

- il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 21/04/2021 di € 176.168,54 (al netto delle ritenute dello 0,50% operate) oltre IVA al 22% di € 38.757,08 per un totale di € 214.925,62 da liquidare alla ditta Ditta MIT SRL;
- la liquidazione all'Ing. Sergio Dejoma dello studio S.T.D. Project Group S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015, la parcella inerente la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 1° SAL a tutto il 31/03/2021 per un importo liquidabile di € 7.624,60 (€ 5.096,90 + € 2.527,70) oltre l'INARCASSA (4%) di € 304,98 e IVA (22%) di € 1.744,51 e complessivamente pari ad € 7.674,09.

VISTO i rispettivi verbali di sospensione dei lavori del 21/04/2021 e successiva ripresa del 08/08/2022 con i lavori venivano sospesi per 470 giorni solari e consecutivi per impreviste circostanze di indisponibilità dei locali del centro Operativo per la gestione delle emergenze, per cui il termine per la fine dei lavori veniva pertanto protratta al giorno 19/09/2022.

VISTO il verbale di fine lavori emesso dal D.L. in data 18/08/2022.

VISTA la contabilità dei lavori trasmessa dall'Ing. Sergio Dejoma alla Stazione Appaltante scrivente in data 23/08/2022 Prot. n. 0104979 del 24/08/2022 inerente alle opere regolarmente eseguiti a regola d'arte a tutto il 18/08/2022 – data di fine lavori - per un importo, al netto del ribasso offerto del 31,11%, pari ad € 241.153,28 oltre a € 4.000,00 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, per un importo complessivo del 2° SAL pari al finale di € 245.153,28.

CONSIDERATO che tutte le scritture contabili inerenti al 2°SAL sono state accettate e firmate dalla Ditta MIT SRL appaltatrice senza apporre alcuna riserva.

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 18/08/2022 che certifica le opere in appalto realizzate secondo gli elaborati progettuali e le normative vigenti, in tempo utile contrattuale per un importo complessivo di € 245.153,28 come risulta dallo stato finale/2°SAL e relativa contabilità e che, dedotti l'ammontare delle rate pagate corrispondenti a € 176.168,58 ne risulta un credito netto da pagarsi all'Impresa appaltatrice MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 di € 68.984,75 oltre l'IVA al 22%.

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice tramite il DURC on line. prot. INAIL_33351899 con scadenza di validità al 06/10/2022 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e CNCE.

In data 25/08/2022 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento per il pagamento del 2° SAL dei lavori pari al finale per un importo liquidabile a saldo di € 68.984,75 oltre all'IVA 22% a termine di legge (**totale di € 84.161,40**).

CONSIDERATO che il 18/08/2022 sono stati ultimati i lavori ed in pari data, il Direttore dei Lavori ha analizzato tutta la contabilità e ha emesso il Certificato di regolare esecuzione a conclusione delle attività per le prestazioni inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Risulta pertanto doveroso corrispondere al professionista incaricato Ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015, il dovuto saldo per le prestazioni tecniche pari ad € 1.885,16 (€ 6.786,02 a dedurre acconto di € 4.900,86) per D.L. e € 972,30 (€ 3.500,00 a dedurre acconto di € 2.527,70) per CSFE e complessivamente € 2.857,46 oltre l'INARCASSA (4%) e IVA (22%) a termine di legge.

VERIFICATA la regolarità contributiva dello studio S.T.D. Project Group - Protocollo n. INAIL_34326162, con scadenza di validità 21/12/2022.

In data 25/08/2022 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di pagamento per il pagamento del 2° SAL spese tecniche per DL e per CSFE pari al finale per un importo liquidabile a saldo di € 2.857,46 oltre l'INARCASSA (4%) e IVA (22%) a termine di legge (**totale di € 3.625,54**).

VISTO quanto esposto il **Quadro Economico Consuntivo** dell'intervento del LOTTO III impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano risulta essere il seguente:

LAVORI IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO - LOTTO III	
IMPIANTI ELETTRICI	€ 223.018,55
OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO	€ 18.134,73
TOTALE	€ 241.153,28

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE	€ 4.000,00
TOTALE LAVORI	€ 245.153,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% sul totale lavori	€ 53.933,72
Spese tecniche DL + INARCASSA 4%	€ 7.057,46
Spese tecniche CSFP e CSPE + INARCASSA 4%	€ 4.992,00
IVA 22% su spese tecniche DL + CNPAIA	€ 1.552,64
IVA 22% su spese tecniche CSFP e CSPE + INARCASSA	€ 1.098,24
Art.113 D.lgs. 50/2016 – Incentivi funzioni tecniche	€ 3.228,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.863,05
ECONOMIE derivanti da risparmio	€ 107.512,86
IMPORTO FINANZIAMENTO RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE PAR FSC 2007-2013	€ 424.529,19

Da cui ne consegue il seguente **QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO dell'intero intervento D.G.R. 17-6419/2013** - Adeguamento alla Regola Tecnica antincendio D.M.18/09/202 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano alle risultanze dalle aggiudicazioni risulta essere:

QUADRO ECONOMICO PAR FSC 2007-2013 - D.G.R. 17-6419/2013		
Importo dei lavori:		
Lotto I - Corpo G – Vecchia sede ospedaliera ...	Euro	463.278,89
Oneri sicurezza per rischi da interferenza	Euro	10.300,00
totale	Euro	473.578,89
Lotto II – Intervento su impianto elettrico...	Euro	304.366,70
Oneri sicurezza per rischi da interferenza	Euro	7.700,00
totale	Euro	312.066,70

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

Lotto III – Inserimento nuovo montalettighe antincendio...	Euro	525.436,37
Oneri sicurezza per rischi da interferenza	Euro	11.442,52
totale	Euro	536.878,89
TOTALE LAVORI PRINCIPALI ESEGUITI	Euro	1.322.524,48
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
IVA 10% sui lavori (€ 47.357,90 + € 31.206,67 + € 53.687,88)	Euro	132.252,45
Lavori di adeguamento antincendio montalettighe	Euro	70.320,00
IVA 10% sui lavori di adeguamento antincendio montalettighe	Euro	7.032,00
Lavori imprevidi aggiuntivi/complementari al LOTTO I	Euro	72.059,58
IVA 10% sui lavori imprevidi aggiuntivi/complementari al LOTTO I	Euro	7.205,96
Lavori imprevidi aggiuntivi LOTTO II	Euro	17.070,82
IVA 10% sui lavori imprevidi aggiuntivi al LOTTO II	Euro	1.707,08
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva e relativo contributo CNPAIA 4%	Euro	37.440,00
I.V.A. 20% su spese tecniche prog. definitiva e esecutiva	Euro	7.488,00
Spese tecniche per revisione-adequamento progetto esecutivo e relativo contributo CNPAIA 4%	Euro	18.720,00
Spese tecniche per coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (per n. 3 lotti) e relativo contributo CNPAIA 4%	Euro	16.640,00
Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità ed atti amministrativi connessi (per 3 lotti) e relativo contributo CNPAIA 4%	Euro	37.440,00
I.V.A. 22% su spese tecniche	Euro	16.016,00
Art.92, comma 5, D. Lgs. 163/2006	Euro	7.406,00
Spese di pubblicità esiti di gara (iva compresa 22%)	Euro	3.113,44
Contributi ANAC di gara	Euro	1.035,00
Lavori impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio - Corpi G,H,I,M	Euro	245.153,28
IVA 22% sui Lavori impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio - Corpi G,H,I,M	Euro	53.933,72
Spese tecniche per Direzione Lavori impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio - Corpi G,H,I,M e relativo contributo INARCASSA 4%	Euro	7.057,46

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

Spese tecniche per coordinamento Sicurezza /CSFP e CSFE) dei lavori impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio - Corpi G,H,I,M e relativo contributo INARCASSA 4%	Euro	4.992,00
IVA 22% sulle Spese Tecniche dei lavori impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio - Corpi G,H,I,M	Euro	2.650,88
Art.113 D.lgs. 50/2016 – Incentivi funzioni tecniche - lavori impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio - Corpi G,H,I,M	Euro	3.228,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	769.962,66
ECONOMIE derivanti da risparmio del finanziamento	Euro	107.512,86
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO	Euro	2.200.000,00

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto sopra riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il S.A.L. n. 2 dei lavori PARI AL FINALE e gli atti contabili inerenti, redatto dalla Direzione Lavori, dell'importo, al netto del ribasso offerto del 31,11%, pari ad € 241.153,28 oltre a € 4.000,00 per oneri sicurezza per rischi da interferenza, per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 18/08/2022 dalla ditta Ditta MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 appaltatrice dei lavori;
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 18/08/2022 che certifica le opere in appalto realizzate secondo gli elaborati progettuali e le normative vigenti, in tempo utile contrattuale per un importo complessivo di € 245.153,28 come risulta dallo stato finale/2°SAL e relativa contabilità e che, dedotti l'ammontare delle rate pagate corrispondenti a € 176.168,58 ne risulta un credito netto da pagarsi

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

all'Impresa appaltatrice MIT SRL – Via Calatafini 25 – 10042 NICHELINO (TO) – P.IVA – C.F. 05628090010 di € 68.984,75 oltre l'IVA al 22%;

4. di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 lavori, emesso in data 25/08/2022 il Responsabile del Procedimento, per un importo liquidabile a saldo alla ditta Ditta MIT SRL di € 68.984,75 oltre all'IVA 22% a termine di legge (**totale di € 84.161,40**);
5. di approvare il Certificato di pagamento per il pagamento del 2° SAL spese tecniche pari al finale, emesso in data 25/08/2022 il Responsabile del Procedimento, per un importo liquidabile a saldo, all'Ing. Sergio Dejoma dello studio S.T.D. Project Group S.T.D. Project Group - Corso Stati Uniti, 27 - 10128 TORINO - P.IVA 06595010015, pari ad € 1.885,16 (€ 6.786,02 a dedurre acconto di € 4.900,86) per D.L. e € 972,30 (€ 3.500,00 a dedurre acconto di € 2.527,70) per CSFE e complessivamente € 2.857,46 oltre l'INARCASSA (4%) e IVA (22%) a termine di legge (**totale di € 3.625,54**);
6. di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti pari a complessivi di € 87.786,94 (Lavori € 84.161,40 + Spese tecniche € 3.625,54) trovano copertura nelle somme a disposizione/economie di progetto del quadro economico del progetto finanziato con la DGR. 17-6419/2013 di € 2.200.000,00 (CR 2014_59) conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'anno 2022;
7. di consentire con l'approvazione del predetto provvedimento lo svincolo della garanzia prestata a favore dell'ASLCN1 agli effetti e per l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa MIT SRL con il contratto di appalto mediante Polizza Fideiussoria Assicurativa n. 1708351, emessa in data 26/10/2020 dell'Elva Assicurazioni S.p.A. Agenzia AELLE di Genova;
8. di autorizzare la liquidazione del compenso incentivante funzioni tecniche personale dipendente, di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016, normativa vigente all'indizione della gara (avvenuta in data 01/10/2020) e sino alla conclusione del procedimento; importo complessivo della liquidazione € 3.228,99, ricompreso nella somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'appalto, inerente l'adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M.18/09/202 finanziato con D.G.R. 17-6419/2013. La liquidazione trova copertura nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno 2022 PROGCD CR 2014_59 (codice interno Amministrazione OP2016/5);

Segue Determinazione n. 00001642 del 06/09/2022

Anno competenza	Budget Macro Area	Conto	Descrizione conto	Importo
2022	CR 2014_59	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili	€ 3.228,99

9. di approvare i Q.E. consuntivi riportati nelle premesse del presente provvedimento evidenziando che le economie derivanti da risparmio del finanziamento risultano essere pari a € 107.512,86;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere alla liquidazione sopra riportate, nei termini 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento come stabilito dagli atti gara e dal contratto;
11. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.