
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001695 del 13/09/2022

OGGETTO: DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” ASL CN1 - PRESIDI OSPEDALIERI: MONDOVI’ – SAVIGLIANO – SALUZZO - PROVVEDIMENTI – RENDICONTAZIONI - SOSTITUZIONE RUP – PRESA D’ATTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE/INARCASSA ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO ALLA SOC RINA CONSULTING SPA E AICOM SPA PER PROGETTAZIONE, DL E CS (€ 5.705,60 IVA INCLUSA), APPROVAZIONE REGIONALE RIMODULAZIONE INTERVENTI E Q.E. RELATIVI, APPROVAZIONE EMISSIONE ODA INTEGRATIVO SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 (PROGETTAZIONE E D.L - € 119.697,62) – CUP E CIG MULTIPLI.

– OP 2020/18 P.O MONDOVI’: PRESA D’ATTO STIPULA CONTRATTO VERIFICA PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTABILE VALIDATO E RELATIVO Q.E.; APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE A SALDO: PROGETTAZIONE (€ 79.585,05 IVA INCLUSA) E SERVIZIO VERIFICA (€ 21.467,63 IVA INCLUSA), APPROVAZIONE EMISSIONE ODA SUB-LOTTO 1 LAVORI E STIPULA CONTRATTO (€ 1.713.617,80 IVA INCLUSA), APPROVAZIONE ASSESTAMENTO Q.E.

– OP 2020/20 P.O SALUZZO: PRESA D’ATTO EMISSIONE ODA VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE E STIPULA CONTRATTO, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPALTABILE VALIDATO E RELATIVO Q. E., APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE A SALDO: PROGETTAZIONE (€ 82.428,40 IVA INCLUSA) E SERVIZIO DI VERIFICA (€ 13.615,85 IVA

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

INCLUSA), APPROVAZIONE EMISSIONE ODA SUB-LOTTO 1 LAVORI, APPROVAZIONE ASSESTAMENTO Q.E.

- OP 2020/19 P.O SAVIGLIANO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI AZIENDALI (300.000,00 €), APPROVAZIONE PFTE E RELATIVA LIQUIDAZIONE (€ 42.871,48 IVA INCLUSA) IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 2.641.330,77 (IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

Individuata l'ing. Francesca Maria Morena, dipendente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, quale responsabile del procedimento del presente atto, in sostituzione del precedente nominato Ing. Flavio Dadone, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 04/10/2021 ad oggetto: *"Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione"*.

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **787** del 27/12/2021 *"PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024"*;
- n. **788** del 28/12/2021 *"ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO"*

VISTA la normativa e i provvedimenti amministrativi intervenuti a regolare la situazione emergenziale legata alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

VISTO, l'art. 2, comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

VISTA la DGR 7-1492 del 12 giugno 2020, *“Emergenza da COVID-19. Approvazione del “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” da proporre all’approvazione del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020”*, con la quale si approvavano in attuazione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, gli interventi previsti e i relativi quadri economici della Tabella 2: *“... per i posti letto nelle ASR di terapia intensiva e semi intensiva”* in aggiunta a quelli in dotazione e della Tabella 3: *“... per adeguamento Pronti soccorsi ASR”* tra i quali compresi gli interventi inerenti l'ASL CN1 secondo quanto di seguito riportato:

Presidio Ospedaliero	Tipo di intervento	TI	TSI	Importo Lavori (esclusa IVA 10%) Euro	Importo Attrezzature Elettromedicali (esclusa IVA 22%) Euro	Importo IVA compresa Euro
MONDOVI'	Terapia intensiva/sub-intensiva	10	4	1.040.527,27	840.000,00	2.169.380,00
SAVIGLIANO	Terapia intensiva/sub-intensiva	2	6	522.681,82	350.000,00	1.001.950,00
SALUZZO	Terapia intensiva/sub-intensiva	8	6	1.001.809,09	770.000,00	2.041.390,00
MONDOVI'	Pronto Soccorso/DEA			650.000,00	81.967,00	815.000,00
SAVIGLIANO	Pronto Soccorso/DEA			800.000,00	81.967,00	980.000,00
TOTALE Euro				4.015.018,18	2.123.934,00	7.007.720,00

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 13 luglio 2020 con il quale è stato approvato il Piano regionale di riordino della rete ospedaliera.

VISTA l'ordinanza n. 29/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 a oggetto: *“Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria”* con la quale questa l'ASL CN1,

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

nominata soggetto attuatore, dovrà provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare "mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal Piano regionale, nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilità offerte dagli «accordi quadro», nonché, quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;"

VISTO la nota del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Prot. n. 1626 del 02/11/2020 (Prot. n. ASLCN1|03/11/2020|0116847|A del 03/11/2020) con la quale comunicava l'esito dell'aggiudicazione degli «accordi quadro» banditi da Invitalia SPA per i servizi tecnico-professionali, quali progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, collaudi e per i lavori.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **595** del 12/11/2020 con la quale:

- si dava atto del piano finanziario formulato con DGR 7-1492, il cui ammontare per i lavori era pari a € 4.015.018,18 al netto dell'IVA e delle residue somme a disposizione esposte nel Q.E. che si riporta integralmente:

LAVORI	MONDOVI' (TI-TSI-PS/DEA)	SAVIGLIANO (TI-TSI-PS/DEA)	SALUZZO (TI-TSI)
OPERE CIVILI E FINITURE	532.000,00 €	437.000,00 €	300.000,00 €
OPERE STRUTTURALI	120.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI	330.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €
IMPIANTI MECCANICI	400.000,00 €	220.000,00 €	300.000,00 €
IMPIANTI IDRICO/GAS	283.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €
TOTALE	1.665.000,00 €	1.297.000,00 €	980.000,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA	25.527,27 €	25.681,82 €	21.809,09 €
TOTALE FINANZIAMENTO LAVORI	1.690.527,27 €	1.322.681,82 €	1.001.809,09 €
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO LAVORI	4.015.018,18 €		
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% LAVORI	169.052,73 €	132.268,18 €	100.180,91 €
SPESE TECNICHE			
Progettazione-DL-CSP-CSE	300.950,00 €	277.250,00 €	216.730,00 €
Validazione	26.430,00 €	22.880,00 €	18.245,00 €
Collaudo	9.505,00 €	12.290,00 €	7.305,00 €

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Totale Spese Tecniche	336.885,00 €	312.420,00 €	242.280,00 €
CNPAIA 4%	13.475,40 €	12.496,80 €	9.691,20 €
IVA 22% SPESE TECNICHE	77.079,29 €	71.481,70 €	55.433,66 €
ART.113 2%	33.810,55 €	26.453,64 €	20.036,18 €
IMPREVISTI ED ECONOMIE	29.169,77 €	72.197,87 €	70.568,96 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	659.472,73 €	627.318,18 €	498.190,91 €
TOTALE QE	2.350.000,00 €	1.950.000,00 €	1.500.000,00 €

- si nominava l'ing. Flavio DADONE, dipendente della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile unico del procedimento per il finanziamento relativo ai lavori e servizi connessi ad essi quali progettazione, direzione lavori, validazioni e collaudi;
- si autorizzava l'**emissione dell'OdA** (ordine di acquisizione) per il **"servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione"** in favore al raggruppamento temporaneo di professionisti: RINA CONSULTING S.p.A., STUDIO AMATI s.r.l., AICOM S.p.A. – unico OdA con Prot. n. ASLCN1|12/11/2020|0121689|P del 12/11/2020; unico OdA per tutti e i tre presidi Ospedalieri;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **174** del 11/03/2021 con la quale:

- si approvava l'**OdA ridefinito per ogni singolo Presidio Ospedaliero** e rinviato alla RTP in data 23/12/2020 con Prot. n. ASLCN1|23/12/2020|0139614|P e precisamente:
 - OP 2020/18 Presidio Ospedaliero di Mondovì – CUP I95F20000570001 - CIG DERIVATO 8515228C6E;
 - OP 2020/19 Presidio Ospedaliero di Savigliano - CUP I45F20000150001 - CIG DERIVATO 8523594448;
 - OP 2020/20 Presidio Ospedaliero di Saluzzo – CUP I15F20000180001 - CIG DERIVATO 8523602AEO.
- si è preso atto della **stipula del contratto** avvenuta in data **13/01/2021** - Prot. n. ASLCN1|14/01/2021|0004371|P - **con il raggruppamento temporaneo di professionisti**: RINA CONSULTING S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via A. Cecchi, 6, C.A.P. 16129 – P. IVA 03476550102 quale capogruppo; STUDIO AMATI s.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi, 77 C.A.P. 00197, P. IVA

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

05299421007 e AICOM S.p.A. con sede legale in Firenze (FI), Piazza Puliti, 11r C.A.P. 50121, P. IVA 02144650484 quali mandanti, per un importo complessivo di € **499.651,17** oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22% e così suddiviso .

- OP 2020/18 Presidio Ospedaliero di Mondovì

Progettazione preliminare	€ 15.616,36
Progettazione definitiva – esecutiva	€ 88.072,56
Direzione lavori e contabilità	€ 75.758,28
Spese per prestazioni accessorie	€ <u>5.023,20</u>
TOTALE	€ 184.470,40

oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22%

- OP 2020/19 Presidio Ospedaliero di Savigliano

Progettazione preliminare	€ 21.431,98
Progettazione definitiva – esecutiva	€ 87.987,85
Direzione lavori e contabilità	€ 68.978,59
Spese per prestazioni accessorie	€ <u>5.023,20</u>
TOTALE	€ 183.421,62

oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22%

- OP 2020/20 Presidio Ospedaliero di Saluzzo

Progettazione preliminare	€ 13.148,90
Progettazione definitiva – esecutiva	€ 60.718,38
Direzione lavori e contabilità	€ 52.868,67
Spese per prestazioni accessorie	€ <u>5.023,20</u>
TOTALE	€ 131.759,15

oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22%

- si autorizzava la **liquidazione dell'anticipazione contrattuale** del prezzo di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 30%, richiesta in data 25/01/2021 Prot. n. ASLCN1|25/01/2021|0002021|A, per un importo complessivo di € **149.895,36** così suddiviso per Presidio Ospedaliero:

- OP 2020/18 Presidio Ospedaliero di Mondovì – CUP I95F20000570001
- CIG DERIVATO 8515228C6E - € 55.341,12;

- OP 2020/19 Presidio Ospedaliero di Savigliano - CUP I45F20000150001 - CIG DERIVATO 8523594448 - € 55.026,49;

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- OP 2020/20 Presidio Ospedaliero di Saluzzo – CUP I15F20000180001
- CIG DERIVATO 8523602AEO - € 39.527,75.

alla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL
ripartita come segue:

- RINA CONSULTING SPA (41%):

- **P.O. di Mondovì:** € 22.689,86 oltre IVA 22% per un totale di € 27.681,63 (Fatt. n. 21CR-002483 del 30/06/2021 di € **20.207,59** e Fatt. n. 21CR-002482 del 30/06/2021 di € **7.474,04** – unico mandato di pagamento n. 12736 del 22/07/2021);

- **P.O. di Savigliano:** € 22.560,86 oltre IVA 22% per un totale di € 27.524,25 (Fatt. n. 21CR-002479 del 30/06/2021 di € **14.037,37** e Fatt. n. 21CR-002481 del 30/06/2021 di € **13.486,88** – unico mandato di pagamento n. 12736 del 22/07/2021);

- **P.O. Saluzzo:** € 16.206,37 oltre IVA 22% per un totale di € 19.771,77 (Fatt. n. 21CR-002521 del 30/06/2021 di € **19.771,77** – mandato di pagamento n. 12736 del 22/07/2021);
complessivamente di € 61.457,09 oltre a € 13.520,56 per l'IVA 22% per un totale di € 74.977,65

- AICOM SPA (37%):

- **P.O. di Mondovì:** € 20.476,21 oltre IVA 22% per un totale di € 24.980,98 (Fatt. n. PA00000022021 del 21/04/2021 di € **18.236,12**, mandato di pagamento n. 9379 del 31/05/2021 e Fatt. n. PA00000032021 del 23/04/2021 di € **6.744,86** – mandato di pagamento n. 10025 del 10/06/2021);

- **P.O. di Savigliano:** € 20.359,80 oltre IVA 22% per un totale di € 24.838,96 (Fatt. n. PA00000042021 del 23/04/2021 di € **12.667,87**, mandato di pagamento n. 10025 del 10/06/2021 e Fatt. n. PA00000052021 del 23/04/2021 di € **12.171,09** – mandato di pagamento n. 10527 del 17/06/2021);

- **P.O. Saluzzo:** € 14.625,27 oltre IVA 22% per un totale di € 17.842,83 (Fatt. n. PA00000062021 del 23/04/2021 di € **17.842,83** – mandato di pagamento n. 11352 del 30/06/2021);
complessivamente di € 55.461,28 oltre a € 12.201,48 per l'IVA 22% per un totale di € 67.662,76

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- **STUDIO AMATI SRL (22%):**
- **P.O. di Mondovì** € 12.175,05 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 15.447,71 (Fatt. n. 50/FE del 08/04/2021 di € **4.170,88** e Fatt. n. 51/FE del 08/04/202 di € **11.276,83** – unico mandato di pagamento n. 9057 del 31/05/2021);
- **P.O. di Savigliano:** € 12.105,83 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 15.359,87 (Fatt. n. 52/FE del 08/04/2021 di € **7.833,53** e Fatt. n. 53/FE del 08/04/202 di € **7.526,34** – unico mandato di pagamento n. 9057 del 31/05/2021);
- **P.O. Saluzzo:** € 8.696,10 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 11.033,61 (Fatt. n. 49/FE del 08/04/2021 di € **11.033,61** – mandato di pagamento n. 9057 del 31/05/2021)
complessivamente di € 32.976,98 oltre a € 1.319,08 per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e € 7.545,13 l'IVA e complessivamente € 41.841,19;
- si autorizzava l'**emissione dell'ODA** relativamente al **servizio di "verifiche della progettazione"** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) - Piazza Stia n. 8 - cap. 00138 - Partita IVA n. 15323181006 per un importo al netto del ribasso pari a € 37.799,72 oltre all'IVA € 8.315,94 per un totale di € 46.115,66 così ripartito per ogni presidio ospedaliero:
 - OP 2020/18 - Presidio di Mondovì – CUP I95F20000570001 – CIG 86564654E6 (CIG successivamente annullato e sostituito) Importo Adesione € 14.701,39 oltre all'IVA € 3.234,31 per un totale di € 17.935,70;
 - OP 2020/19 - Presidio di Savigliano - CUP I45F20000150001 – CIG 865648770D (CIG successivamente annullato e sostituito) Importo Adesione € 12.970,46 oltre all'IVA € 2.853,50 per un totale di € 15.823,96;
 - OP 2020/20 - Presidio di Saluzzo - CUP I15F20000180001 – CIG 8656649CBB (CIG successivamente annullato e sostituito) Importo Adesione € 10.127,87 oltre all'IVA € 2.228,13 per un totale di € 12.356,00;
- si approvava l'assestamento del Quadro economico come segue:

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

LAVORI	MONDOVI' (TI-TSI-PS/DEA)	SAVIGLIANO (TI-TSI-PS/DEA)	SALUZZO (TI-TSI)
OPERE CIVILI E FINITURE	637.000,00 €	437.000,00 €	385.000,00 €
OPERE STRUTTURALI	15.000,00 €	300.000,00 €	15.000,00 €
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI	330.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €
IMPIANTI MECCANICI	400.000,00 €	220.000,00 €	300.000,00 €
IMPIANTI IDRICO/GAS	283.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €
TOTALE	1.665.000,00 €	1.297.000,00 €	980.000,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA	25.527,27 €	25.681,82 €	21.809,09 €
TOTALE FINANZIAMENTO LAVORI	1.690.527,27 €	1.322.681,82 €	1.001.809,09 €
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO LAVORI	4.015.018,18 €		
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10% LAVORI	169.052,73 €	132.268,18 €	100.180,91 €
SPESE TECNICHE			
Progettazione-DL-CSP-CSE	184.470,40 €	183.421,62 €	131.759,15 €
Validazione	14.701,39 €	12.970,46 €	10.127,87 €
Collaudo	9.505,00 €	12.290,00 €	7.305,00 €
Totale Spese Tecniche	208.676,79 €	208.682,08 €	149.192,02 €
CNPAIA 4% (Studio Amati 22% - Prog. e Collaudo)	2.003,54 €	2.105,71 €	1.451,68 €
IVA 22% SPESE TECNICHE	46.349,67 €	46.373,31 €	33.141,61 €
ART.113 2%	33.810,55 €	26.453,64 €	20.036,18 €
IMPREVISTI ED ECONOMIE	29.169,77 €	72.197,87 €	70.568,96 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	489.063,04 €	488.080,79 €	374.571,37 €
TOTALE QE	2.179.590,31 €	1.810.762,61 €	1.376.380,46 €
Economie derivanti da RIBASSI	170.409,69 €	139.237,39 €	123.619,54 €
IMPORTI APPROVATI - DELIBERA 535/2020	2.350.000,00 €	1.950.000,00 €	1.500.000,00 €

VISTI i Piani di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) trasmessi dalla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL alla stazione appaltante come segue:

- Presidio Ospedaliero di Mondovì - consegnato in data 18/02/2021 - Prot. n. ASLCN1|19/02/2021|0020682|A PFTE riguardante l'intervento di ricollocazione della terapia intensiva esistente (6 PL) e suo ampliamento (10 PL) con tutti i locali di servizio necessari al funzionamento del reparto in una area grezza del piano seminterrato del presidio e, l'intervento per

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

la riorganizzazione degli spazi del DEA, la creazione di ingressi che permettono la migliore gestione dei percorsi per i pazienti affetti da COVID-19 al piano terreno. Mentre per i 4 PL di terapia semintensiva, di cui due convertibili in terapia intensiva verranno collocati al piano terreno dell'attuale terapia intensiva esistente successivamente al trasloco dei 6 PL nel nuovo reparto al piano seminterrato;

- Presidio Ospedaliero di Savigliano - consegnato in data 22/03/2021 - Prot. n. ASLCN1|22/03/2021|0033554|A PFTE riguardante l'intervento di ampliamento dell'attuale terapia intensiva posta al piano terra lato Est del corpo "F", per mezzo di un avancorpo di un piano con sottostante piano pilotis, al fine di collocare n. 2 PL di terapia intensiva e 6 PL di terapia semintensiva, dei quali il 50% convertibili in intensiva, e l'intervento per l'ampliamento e la riorganizzazione dell'attuale DEA posta al piano terra lato Sud-Ovest del corpo "F" per mezzo di una "struttura leggera", con lo spostamento dell'attuale camera calda su area in quota attualmente scoperta limitrofa alla rampa di accesso da Via Stevano al fine della riorganizzazione dei percorsi e dei locali specialistici annessi, distinguendo tra zona Covid e no-Covid;

- Presidio Ospedaliero di Saluzzo - consegnato in data 08/03/2021 - Prot. n. ASLCN1|08/03/2021|0027456A PFTE riguardante l'intervento di collocazione di 8 PL di terapia intensiva e 6 PL semintensiva, di cui tre convertibili in terapia intensiva, con tutti i loro locali di servizio necessari al funzionamento del nuovo reparto posto al piano terzo dei Corpi A e B del complesso ospedaliero.

VISTO che, a seguito della consegna dei PFTE (Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica) degli interventi sui tre Presidi Ospedalieri, al fine di rendere compatibili gli interventi con le risorse disponibili finanziate, durante l'incontro con la Direzione dell'ASL CN1 del 08/04/2021 (Verbale Prot. ID 7644623 del 26/04/2021) si è condiviso e deciso di proporre le seguenti alternative progettuali:

- Presidio Ospedaliero di Mondovì: ricollocazione al piano seminterrato, nell'attuale area grezza, di n. 8 PL di terapia intensiva, mantenendo 6 PL esistenti nell'attuale Terapia Intensiva a disposizione del DEA al piano terreno con l'incremento di altre 2 nuovi PL. Stralcio dell'intervento nel DEA, in quanto la separazione dei percorsi rimane già garantita con l'espansione verso la Terapia Intensiva attuale;

- Presidio Ospedaliero di Savigliano: ampliamento del DEA su rampa di accesso modificando la camera calda per collocare n. 2 PL di terapia

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

intensiva e la creazione di un locale unico da 6 PL di terapia semintensiva nei primi 4 ambulatori del corpo “B” lato DEA con accesso dalla passerella esterna che verrà chiusa;

- Presidio Ospedaliero di Saluzzo: stabilizzazione degli 8 PL di T.I., attivati durante la fase emergenziale, presenti nel corpo di fabbrica denominato “Piastra” con aggiunta di 3 PL da adibire a semintensiva. Si implementeranno i 6 posti letto di terapia semi-intensiva in un piano dei corpi A e B.

VISTO che tali decisioni hanno reso necessario richiedere al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL la ridefinizione dei PFTE per i Presidi Ospedalieri prevedendo una riduzione dell’area di intervento per il Presidio di Mondovì, uno spostamento a nuova area per i Presidi di Savigliano e Saluzzo.

PRESO ATTO che nel periodo ricompreso tra l’emissione delle ODA per il servizio di progettazione, la redazione dei PFTE e le successive revisioni (Prot. n. ASLCN1|29/03/2021|0036066/A per l’Ospedale Savigliano, Prot. n. ASLCN1|11/03/2022|00728801/A n. ASLCN1|09/07/2021|0076344/A e n. ASLCN1|11/10/2021|0112844/A per l’Ospedale Mondovì, Prot. n. ASLCN1|19/10/2021|0116703/A per l’Ospedale Saluzzo) e la trasmissione della progettazione definitiva/esecutiva, l’ASL scrivente, per far fronte allo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione dell’epidemia Covid-19, ha dovuto eseguire opere edili e impiantistiche per l’attivazione immediata di nuovi posti letti di terapia di intensiva e di semintensiva ovvero, di modifiche o creazioni nuovi percorsi e o locali annessi ai pronti soccorsi presso i vari Presidi Ospedalieri con fondi propri aziendali, in dettaglio:

- Presidio Ospedaliero di Mondovì: 4 posti letto di terapia semintensiva al piano primo nel reparto di medicina; 2 posti letto di terapia intensiva nell’attuale Terapia Intensiva al piano terreno; realizzazione separazione percorsi DEA;
- Presidio Ospedaliero di Savigliano: 2 posti letto di terapia intensiva nel reparto di rianimazione al piano terra del Corpo “F” e 6 posti letto di terapia semintensiva al quarto piano del Corpo “B” nel reparto di medicina dei quali il 50% convertibili in intensiva;
- Presidio Ospedaliero di Saluzzo: 6 posti letto di terapia semintensiva al piano terreno del Corpo “B” dei quali il 50% convertibili in intensiva.

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

DATO atto che l'attivazione di nuovi posti letto hanno richiesto oltre all'esecuzione di opere edili e impiantistiche anche all'acquisizioni di attrezzature elettromedicali avvalendosi degli strumenti contrattuali predisposti dal Commissario Straordinario - DGR 7-1492/2020 e approvate con provvedimenti del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Acquisti beni e servizi - in dettaglio:

- Determinazione n. **1723** del 17/11/2020, avente ad oggetto *“Fornitura con carattere di urgenza per emergenza COVID 19 di nr. 24 apparecchi per ossigenoterapia ad alti flussi per SS.CC. Medicina COVID ASLCN1 - Affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara alla Ditta Masimo Europe LTD - P.IVA 05424020963 - Importo complessivo € 187.020,00 IVA esente - C.I.G. 851807490”*;

✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** - CIG 851807490 (Ditta Masimo Europe LTD – Via D. Scarlatti 30 – 20124 – MILANO – P.IVA – P.IVA 05424020963 - Fatt. n. 5975/2020 del 11/12/2020 di € 77.925,00 esente IVA, per un totale di € **77.925,00** – mandato di pagamento n. 1524 del 01/02/2021);

✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG 851807490 (Ditta Masimo Europe LTD – Via D. Scarlatti 30 – 20124 – MILANO – P.IVA – P.IVA 05424020963 - Fatt. n. 5973/2020 del 11/12/2020 di € 62.340,00 esente IVA, per un totale di € **62.340,00** mandato di pagamento n. 1524 del 01/02/2021);

✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** – CIG 8518074907 (Ditta Masimo Europe LTD – Via D. Scarlatti 30 – 20124 – MILANO – P.IVA – P.IVA 05424020963 - Fatt. n. 5974/2020 del 11/12/2020 di € 46.775,00 esente IVA, per un totale di € **46.775,00** - mandato di pagamento n. 1524 del 01/02/2021);

- Determinazione **1729** del 17/11/2020, avente ad oggetto *“Fornitura con carattere di urgenza per emergenza COVID 19 di nr. 2 sistemi radiologici portatili digitali per la S.C. Radiologia del P.O. di Savigliano - Affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara alla Ditta General Medical Merate S.P.A - P.IVA 225500164 - Importo complessivo € 102.480,00 IVA compresa (22%) - C.I.G. 8505653EE3”*;

✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG 8505653EE3 (General Medical Merate S.P.A – Via Partigiani 25 – 24068 – SERIATE (BG) – P.IVA 00225500164 - Fatt. n. 3/20/0500 del 30/11/2020 di € 42.000,00 oltre 22% IVA per un totale di € **51.240,00** – mandato di pagamento n. 573 del 19/01/2021);

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- ✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** – CIG 8505653EE3 (General Medical Merate S.P.A – Via Partigiani 25 – 24068 – SERIATE (BG) – P.IVA 00225500164 - Fatt. n. 3/20/0501 del 30/11/2020 di € 42.000,00 oltre 22% IVA per un totale di **€ 51.240,00** – mandato di pagamento n. 573 del 19/01/2021);

- Determinazione n. **1888** del 10/12/2020, avente ad oggetto *“Fornitura con carattere di urgenza per emergenza COVID 19 di nr. 3 Ecotomografi per terapie sub-intensive e medicina d’urgenza del P.O. di Savigliano e Mondovi” - Affidamento diretto alla Ditta Esaote S.P.A P.IVA 05131180969 - Importo complessivo € 70.895,00 IVA compresa (22%) – CIG 85411403B3 - CUP I95F20000570001 - I45F20000150001- Piano Arcuri;*
 - ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_48** - CIG 85411403B3 (Ditta ESAOTE S.P.A. – Via E. Melen 77 – 16152 GENOVA – P.IVA 05131180969 - Fatt. n. 2002601901 del 23/12/2020 di € 19.370,00 oltre 22% IVA per un totale di **€ 23.631,40** – mandato di pagamento n. 2020 del 10/02/2021);
 - ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG 85411403B3 (ESAOTE S.P.A. – Via E. Melen 77 – 16152 GENOVA – P.IVA 05131180969- Fatt. n. 2002601874 del 21/12/2020 di € 38.740,00 oltre 22% IVA per un totale di **€ 47.262,80** – mandato di pagamento n. 2020 del 10/02/2021);

- Determinazione n. **2049** del 24/12/2020, avente ad oggetto *“Fornitura emergenza Covid 19 di nr. 4 generatori di flusso per terapia CPAP s.c. anestesia e rianimazione del P.O. DI Mondovì - Affidamento diretto alla Ditta Medival S.r.l. – P.IVA 01630000287 - Importo complessivo € 16.287,00 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z392FBC0D5 - CUP I95F20000570001 - Piano Arcuri”*
 - ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** - CIG Z392FBC0D5 (Ditta Medival s.r.l – Via San Crispino 33 – Padova - P.IVA 01630000287 - Fatt. n. 2143370 del 16/04/2021 di € 450,00 oltre all’IVA 5% per un totale d **€ 472,50** – mandato di pagamento n. 10217 del 10.06.2021 e Fatt. n. 2143659 del 23/04/2021 di € 6.600,00 oltre all’IVA 5% per un totale d **€ 6.930,00** – mandato di pagamento n. 10852 del 23/06/2021 e Fatt. n. 2147261 del 26/08/2021 di € 900,00 oltre all’IVA 5% per un totale d **€ 945,00** – mandato di pagamento n. 18208 del 15/10/2021);

- Determinazione n. **4** del 05/01/2021 ad oggetto: *“Fornitura di letti a movimentazione elettrica per degenza per un periodo di 24 mesi - aggiudicazione alla Ditta HILL-ROM S.P.A. – P.IVA: 08817300158 in esito a procedura aperta – nr. Gara 7689066 – CIG 8211018A66 - importo di fornitura € 465.479,00 IVA 22% compresa”;*
 - ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG Z1D2F28B1A (Ditta HILL-ROM S.P.A – Via Ambrosoli 6 – 20090 Rodano (MI) – P.IVA 08817300158 -

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Fatt. n. 24920 del 16/12/2020 di € 19.600,00 oltre IVA 22% per un totale di € **23.912,00** – mandato di pagamento n. 2047 del 10/02/2021);

- Determinazione n. **142** del 25/01/2021, avente ad oggetto “Fornitura emergenza COVID 19 di posizionatori per la pronazione del paziente - Affidamento diretto alle Ditte Novamed S.r.l., Triumph Med Italia, Promedicare SRL - Importo complessivo € 12.360,00 IVA compresa (22%) – CIG Vari - CUP I95F20000570001 – I45F20000150001 – I15F20000180001 Piano Arcuri”;

- ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** – CIG 8594958FB4 (Ditta Novamed Srl - Via Nazionale 188 - Rometta (ME) - P.IVA 02948410838 - Fatt. n. 38 del 28/02/2021 di € 627,20 – oltre IVA 22% per un totale di € **765,18** - mandato di pagamento n. 21127 del 30/11/2021);
- ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** – CIG 8594958FB4 (Ditta Novamed Srl - Via Nazionale 188 - Rometta (ME) - P.IVA 02948410838 – Parte Fatt. n. 39 del 28/02/2021 di € 627,20 – oltre IVA 22% per un totale di € **765,18** - mandato di pagamento n. 19960 del 12/11/2021);
- ✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** – CIG 8594958FB4 (Ditta Novamed Srl - Via Nazionale 188 - Rometta (ME) - P.IVA 02948410838 - Parte Fatt. n. 39 del 28/02/2021 di € 627,20 – oltre IVA 22% per un totale di € **765,18** - mandato di pagamento n. 19960 del 12/11/2021);
- ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG 8595000261 (Ditta Pro – Medicare Srl - Via Antonio Montagna SNC - Mesagne (BR) - P.IVA 01803920741 – Parte Fatt. n. PA2021000006 del 26/02/2021 di € 4.532,00 oltre IVA 22% per un totale di € **5.529,04** – mandato di pagamento n. 7702 del 05/05/2021);
- ✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** - CIG 8595000261 (Ditta Pro – Medicare Srl - Via Antonio Montagna SNC - Mesagne (BR) - P.IVA 01803920741 - Fatt. n. PA2021000006 del 26/02/2021 di € 1.896,00 oltre IVA 22% per un totale di € **2.313,12** – mandato di pagamento n. 7702 del 05/05/2021);
- ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** - CIG 8594977F62 (Ditta Trumpf Med Italia/Altamed Italia srl - Via Cesare Battisti 31/C - Limena (PD) - P.IVA. 03831290287 - Fatt. n. VS-21/0050 del 28/02/2021 di € 455,40 oltre IVA 22% per un totale di € **555,59** – mandato di pagamento n. 7692 del 07/05/2021);
- ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG 8594977F62 (Ditta Trumpf Med Italia/Altamed Italia srl - Via Cesare Battisti 31/C - Limena (PD) - P.IVA. 03831290287 – Parte Fatt. n. VS-21/0051 del 28/02/2021 di € 910,80

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

oltre IVA 22% per un totale di € 1.111,17 – mandato di pagamento n. 7692 del 07/05/2021);

- ✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** - CIG 8594977F62 (Ditta Trumpf Med Italia/Altamed Italia srl - Via Cesare Battisti 31/C - Limena (PD) - P.IVA. 03831290287 – Parte Fatt. n. VS-21/0051 del 28/02/2021 di € 455,40 oltre IVA 22% per un totale di € 555,59 – mandato di pagamento n. 7692 del 07/05/2021);

- Determinazione n. **394** del 05/03/2021, avente ad oggetto *“Fornitura per emergenza COVID 19 di nr.1 sistema radiologico portatile digitale per la S.C. Radiologia del P.O. di Mondovì - Affidamento diretto alla Ditta General Medical Merate S.P.A - P.IVA 00225500164 - Importo Complessivo € 51.240,00 IVA Compresa (22%) - C.I.G. 864549582A – CUP I95F20000570001 - Piano Arcuri”*;

- ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** - CIG 864549582A (Ditta General Medical Merate S.p.A – Via Partigiani 25 – 24068 – SERIATE (BG) – P.IVA 00225500164 - Fatt. n. 3/21/0082 del 18/03/2021 di € 42.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € 51.240,00 – mandato di pagamento n. 7537 del 05/05/2021);

- Determinazione n. **428** del 10/03/2021, avente ad oggetto *“Fornitura per emergenza COVID19 di nr. 2 massaggiatori cardiaci automatici - Affidamento diretto alla Ditta Stryker Italia S.R.L - P.IVA 06032681006 - Importo complessivo € 28.436,00 IVA compresa - SMART CIG Diversi – CUP I45F20000150001 - I95F20000570001 –Piano Arcuri”*;

- ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG Z0930C7186 (Ditta Stryker Italia S.R.L – Via G. Eiffel 13/15 – 00148 ROMA – P.IVA 06032681006 - Fatt. n. 25719186 del 22/03/2021 di € 10.946,66 oltre IVA 22% per un totale di € 13.354,93 – mandato di pagamento n. 11652 del 07/07/2021 e Fatt: n. 25739742 del 08/06/2021 di € 707,44 oltre IVA 22% per un totale di € 863,07 – mandato di pagamento n. 12734 del 22/07/2021);

- ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** - CIG Z7330C71A9 (Ditta Stryker Italia S.R.L – Via G. Eiffel 13/15 – 00148 ROMA – P.IVA 06032681006 - Fatt. n. 25720382 del 25/03/2021 di € 10.946,66 oltre IVA 22% per un totale di € 13.354,93 – mandato di pagamento n. 10525 del 17/06/2021 e Fatt: n. 25739743 del 08/06/2021 di € 707,44 oltre IVA 22% per un totale di € 863,07 – mandato di pagamento n. 12734 del 22/07/2021);

- Determinazione n. **671** del 19/04/2021, avente ad oggetto *“Fornitura per emergenza COVID 19 di nr. 8 apparecchi per ossigenoterapia ad alti flussi - Affidamento diretto alla Ditta Fisher & Paykel Healthcare S.A.S - P.IVA:*

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

15678001007 - *Importo complessivo euro 23.520,00 IVA 5% Compresa - Smart CIG vari - Piano Arcuri CUI I15F20000180001 - I95F20000570001*”;

- ✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** - CIG ZA03148DAD (Ditta Fisher & Paykel Healthcare S.A.S – 10, Avenue Du Quebec - Bat F5 Silic 512 - Villebon Sur Yvette – P.IVA 15678001007 - Fatt. n. 771399 del 28/05/2021 di € 16.800,00 - mandato di pagamento n. 12616 del 22/07/2021 e € 840,00 (5% IVA) – Parte mandato di pagamento F24 n. 13976 del 11/08/2021 – Prot. n. 21081110165459956 per un totale di **€ 17.640,00**);
- ✓ **P.O. Mondovì - CS2020_47** - CIG Z343148DFB (Ditta Fisher & Paykel Healthcare S.A.S – 10, Avenue Du Quebec - Bat F5 Silic 512 - Villebon Sur Yvette – P.IVA 15678001007 - Fatt. n. 771400 del 28/05/2021 di € 5.600,00 - mandato di pagamento n. 12616 del 22/07/2021 e € 280,00 (5% IVA) – Parte mandato di pagamento F24 n. 13976 del 11/08/2021 – Prot. n. 21081110165459956 per un totale di **€ 5.880,00**)

- Determinazione n. **1286** del 31/08/2021, avente ad oggetto *“Fornitura di nr. 1 defibrillatore ad alta energia per la S.C. Cardiologia del P.O. di Savigliano - Affidamento diretto alla Ditta Stryker Italia S.R.L - P.IVA 06032681006 - Importo complessivo € 17.996,00 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z6E32C4307 – CUP I45F20000150001 – CUI F01128930045202100073 - Piano Arcuri”*;

- ✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG Z6E32C4307 (Ditta Stryker Italia S.R.L – Via G. Eiffel 13/15 – 00148 ROMA – P.IVA 06032681006 - Fatt. n. 25766797 del 17/09/2021 di € 12.697,75 oltre 5% IVA per un totale di **€ 13.332,64** e Fatt. n. 25769453 del 27/09/2021 di € 1.220,80 oltre 5% IVA per un totale di **€ 1.281,84** – mandato di pagamento n. 484 del 13/01/2022 e Fatt. n. 25791647 del 03/12/2021 di € 831,60 oltre 22% IVA per un totale di **€ 1.014,55** – mandato di pagamento n. 1755 del 03/02/2022);

- Determinazione n. **1488** del 11/10/2021, avente ad oggetto *“Fornitura per emergenza COVID 19 di nr.1 Sistema di monitoraggio parametri vitali - Terapia Sub Intensiva dell’Ospedale di Saluzzo - Affidamento diretto alla Ditta Nihon Kohden S.R.L. - P.IVA 02848620163 - Importo complessivo € 21.897,50 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z873357DD5 – CUP I15F20000180001- Piano Arcuri”*;

- ✓ **P.O. Saluzzo - CS2020_51** - CIG Z873357DD5 (Ditta Nihon Kohden Via Fratelli Bronzetti 28 – 24124 BERGAMO – P.IVA 02848620163- Fatt. n. 89604608 del 06/12/2021 di € 19.366,40 oltre 5% IVA per un totale di **€ 20.334,72** – mandato di pagamento n. 2074 del 09/02/2022);

PRESO ATTO che la S.C. Tecnico – Settore Ingegneria Clinica con ordine diretto:

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- n. **APC/31226** del 05/11/2020 – ID20-0118051 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. – P.IVA 00660040528 – N. 1 frigorifero COD. KBPR 400V HTS - Importo complessivo € 5.771,33 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z5B2F1593D – CUP I45F20000150001

✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG Z3B304CC42 (Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. – Via della Resistenza 119 – Monteriggioni - 53035 Siena – P.IVA 00660040528 - Fatt. n. 966/04 del 23/12/2020 di € 2.099,30 oltre 22% IVA per un totale di € **2.561,15** – mandato di pagamento n. 2076 del 10/02/2021);

- n. **APC/31195** del 16/11/2020 – ID20-122884 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta PHILIPS SPA HEALTHCARE – P.IVA 00856750153 – nr.01 defibrillatore EFFICIA DFM100 Cod.866199 Philips - Importo complessivo € 4.320,00 IVA esclusa – Smart CIG Z632F402DC – CUP I45F20000150001

✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG Z632F402DC (Ditta PHILIPS SPA HEALTHCARE – Via Mascheroni, 5 – 20123 Milano – P.IVA 00856750153 - Fatt. n. 0920553461 del 28/12/2020 di € 4.320,00 esente IVA per un totale di € **4.320,00** – mandato di pagamento n. 2651 del 17/02/2021);

- n. **APC/31438** del 01/12/2020 – ID20-7273065 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta ALVI OFFIC. MECCANICHE VIAZZO & C – P.IVA 00162290027 – N. 1 carrello terapia e medicazione modulare multifunzione a 1 sezione ISO norm. 600x400 - Importo complessivo € 1.468,21 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z312F6D1CB – CUP I95F20000570001

✓ **P.O. Mondovì - CS2020_48** - CIG Z312F6D1CB (Ditta ALVI OFFIC. MECCANICHE VIAZZO & C. – Strada Statale 230, 49 – Caresanablot - 13030 Vercelli – P.IVA 00162290027 - Fatt. n. VP000006 del 08/02/2020 di € 1.203,45 oltre 22% IVA per un totale di € **1.468,21** – mandato di pagamento n. 5043 del 31/03/2021);

- n. **APC/32350** del 10/12/2020 – ID20-7273065 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta ALVI OFFIC. MECCANICHE VIAZZO & C – P.IVA 00162290027 – N. 1 carrello terapia e medicazione modulare multifunzione a 1 sezione ISO norm. 600x400 - Importo complessivo € 1.468,21 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z312F6D1CB – CUP I95F20000570001

✓ **P.O. Mondovì - CS2020_48** - CIG Z312F6D1CB (Ditta ALVI OFFIC. MECCANICHE VIAZZO & C. – Strada Statale 230, 49 – Caresanablot - 13030 Vercelli – P.IVA 00162290027 - Fatt. n. VP000007 del 08/02/2020 di € 1.203,45 oltre 22% IVA per un totale di € **1.468,21** – mandato di pagamento n. 5043 del 31/03/2021);

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- n. **APC/9688** del 09/04/2021 – ID20-0040946 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. – P.IVA 00660040528 – N. 1 frigorifero per emoderivati Haemo 400V HR - Importo complessivo € 2.561,15 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z4D314D27D – CUP I95F20000570001

✓ **P.O. Mondovì - CS2020_48** - CIG Z4D314D27D (Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. – Via della Resistenza 119 – Monteriggioni - 53035 Siena – P.IVA 00660040528 - Fatt. n. 811/04 del 03/09/2021 di € 2.099,30 oltre 22% IVA per un totale di € **2.561,15** – mandato di pagamento n. 18837 del 28/10/2021);

- n. **APC/1938** del 21/01/2021 – ID21-6955 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. – P.IVA 00660040528 – N. 2 frigorifero COD. KLAB BBR700V - Importo complessivo € 5.771,33 IVA compresa (22%) – Smart CIG Z3B304CC42– CUP I45F20000150001

✓ **P.O. Savigliano - CS2020_49** - CIG Z3B304CC42 (Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. – Via della Resistenza 119 – Monteriggioni - 53035 Siena – P.IVA 00660040528 - Fatt. n. 167/04 del 15/02/2021 di € 4.730,60 oltre 22% IVA per un totale di € **5.771,33** – mandato di pagamento n. 6236 del 16/04/2021);

- n. **APC/13397** del 19/05/2021 – DET21-188 ha provveduto ad acquistare dalla Ditta CARDIOLINE SPA. – P.IVA 03153711209 – N. 1 elettrocardiografo EC200 - Importo complessivo € 1.470,00 IVA compresa (5%) – Smart CIG ZA631C606E – CUP I45F20000150001

P.O. Savigliano - CS2020_50 - CIG ZA631C606E (Ditta CARDIOLINE SPA – Via Linz, 151 – 38121 Trento – P.IVA 03153711209 - Fatt. n. 800224 del 31/05/2021 di € 1.400,00 oltre 5% IVA per un totale di € **1.470,00** – mandato di pagamento n. 12539 del 22/07/2021);

VISTA la relazione, Prot. n. ID 8086557 del 27/10/2021, redatta congiuntamente dal RUP, Ing. Flavio Dadone e dal Direttore della S.C. Tecnico, Ing. Ivo Gambone, inerente i singoli interventi finanziati con DGR 7-1492 del 12/06/2020, nella quale, considerati gli avvenimenti sequenzialmente sopra riportati, i primi PTFE non compatibili con le risorse assegnate, le successive revisioni di adeguamento in base alle opere eseguite e le attrezzature tecnologiche acquistate, la consegna del progetto definitivo/esecutivo del Presidio Ospedaliero di Mondovì (Prot. n. ASLCN1|13/10/2021|0114124/A per l'Ospedale Mondovì) hanno descritto le soluzioni alternative progettuali adottate con i progettisti come segue:

- Presidio Ospedaliero di Mondovì: ricollocazione al piano seminterrato, nell'attuale area grezza, di n. 8 PL di terapia intensiva, mantenendo 6 PL esistenti nell'attuale Terapia Intensiva a disposizione del DEA al piano

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

terreno con l'incremento di altri 2 nuovi PL, già realizzati, e con la possibilità ulteriore di convertire altri 2 PL di terapia semintensiva esistenti in intensiva. I nuovi 4PL di terapia semintensiva al piano primo nel reparto di medicina (già attuati con fondi aziendali). Stralcio dell'intervento nel DEA, in quanto la separazione dei percorsi rimane già garantita con le opere eseguite durante l'emergenza.

Per realizzare l'intervento necessità di convogliare l'intera somma stanziata dalla DGR 7-1492 per tale presidio nell'intervento di realizzazione della terapia intensiva.

- Presidio Ospedaliero di Saluzzo: stabilizzazione degli 8 PL di T.I., attivati durante la fase emergenziale, presenti nel corpo di fabbrica denominato "Piastra".

Implementazione dei 6 posti letto di terapia semi-intensiva al piano terreno del corpo "B" dei quali il 50% convertibili in intensiva (attuati con fondi aziendali).

- Presidio Ospedaliero di Savigliano: ampliamento del DEA su rampa di accesso modificando la camera calda. I nuovi 2 PL di terapia intensiva già attuati nell'attuale reparto di terapia intensiva al piano terreno nel Corpo "F". I nuovi 6 PL di terapia semintensiva già realizzati con fondi aziendali al quarto piano del Corpo "B" nel reparto di medicina dei quali il 50% convertibili in intensiva.

Per realizzare tale l'intervento di ampliamento DEA necessità di convogliare l'intera somma stanziata dalla DGR 7-1492 per tale presidio nell'intervento di realizzazione ampliamento DEA.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. **659** del 29/10/2021 con la quale si approvava la relazione anzi citata di cui al Prot ID 8086557 del 27/10/2021 con le soluzioni alternative progettuali adottate e una relativa rimodulazione degli interventi per i tre Presidi Ospedalieri secondo quanto di seguito riportato:

Presidio Ospedaliero	Tipo di intervento	TI	TSI	Importo Lavori (esclusa IVA 10%) Euro	Importo Attrezzature Elettromedicali (esclusa IVA 22%) Euro	Importo IVA compresa Euro
MONDOVI'	Terapia intensiva/sub-intensiva	10	4	1.945.618,18	691.967,21	2.984.380,00
SAVIGLIANO	Terapia intensiva/sub-	2	6	0,00	0,00	0,00

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

	intensiva					
SALUZZO	Terapia intensiva/sub-intensiva	8	6	1.001.809,09	770.000,00	2.041.390,00
MONDOVI'	Pronto Soccorso/DEA			0,00	0,00	0,00
SAVIGLIANO	Pronto Soccorso/DEA			1.322.681,82	431.967,21	1.981.950,00
TOTALE Euro				4.270.109,09	1.893.934,42	7.007.720,00

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. **730** del 09/12/2021 con la quale:

- si prendeva atto dell'approvazione dell'ultima revisione del PFTE (soluzione progettuale descritta nella relazione congiunta RUP/Direttore della S.C. Tecnico - Prot ID 8086557 del 27/10/2021) – Prot. n. ASLCN1|11/10/2021|0112844/A - dell'unico **intervento sul Presidio di Mondovì** inerente la Terapia Intensiva e della successiva relativa trasmissione del progetto definitivo/esecutivo – Prot. n. ASLCN1|13/10/2021|0114124/A – da parte della RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL.

Il Quadro Economico del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (Euro)
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	1.934.985,16
ONERI PER LA SICUREZZA	48.204,53
TOTALE LAVORI	1.983.189,69
RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 -	416.408,81

LAVORI	€ (Euro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.518.576,35
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	48.204,53
TOTALE LAVORI	1.566.780,88
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	156.678,09
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	184.470,40
Validazione	16.919,63

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Collaudo	9.505,00
Totale Spese Tecniche	210.895,03
CNPAIA 4%	8.435,80
IVA 22% SPESE TECNICHE	48.252,78
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)	39.663,79
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	691.967,21
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	152.232,79
IMPREVISTI ED ECONOMIE	109.473,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.417.599,12
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE)	2.984.380,00

- si autorizzava la **liquidazione**:
 - **a saldo** delle spettanze al RTP derivanti dalla redazione del **PFTE** per un importo di **€ 10.931,45** (€ 15.616,36 importo contrattuale previsto per il PTFE a dedurre il recupero relativo del 30% dell'anticipazione pari ad € 4.684,91) oltre € 437,26 di INARCASSA (4%) e € 2.501,12 di IVA (22%) per un totale di € 13.869,82, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1|11/10/2021|0114142/A del 13/10/2021 come segue:

	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (26,49%):	2.215,96	88,64	507,01	2.811,61
AICOM SPA (41,31%)	4.717,70	188,71	1.079,41	5.985,82
STUDIO AMATI SRL (32,20%):	3.997,79	159,91	914,69	5.072,40
Totale	10.931,45	437,26	2501,12	13.869,82

- ai sensi dell'art. 9 del Contratto, le spettanze al RTP per la consegna del **progetto definitivo/esecutivo** per un importo di **€ 19.580,11** (30% dell'importo contrattuale relativo al progetto definitivo/esecutivo Presidio di Mondovì al netto del recupero del 30% dell'anticipazione relativa pari ad € 8.378,62) oltre € 783,20

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

di INARCASSA (4%) e € 4.479,93 di IVA (22%) per un totale di € 24.843,24, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1|13/10/2021|0114142/A del 13/10/2021 come segue:

	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (26,49%):	3.267,66	130,70	747,64	4.146,01
AICOM SPA (41,31%)	9.218,55	368,74	2.109,20	11.696,50
STUDIO AMATI SRL (32,20%):	7.093,90	283,76	1.623,08	9.000,74
Totale	19.580,11	783,20	4.479,93	24.843,24

e complessivamente per i seguenti singoli operatori economici:

- RINA CONSULTING SPA

€ 5.483,62 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 6.957,61 (Fatt. n. 22CR-001326 del 05/04/2022 di € **6.957,61** – mandato di pagamento n. 8423 del 06/05/2022);

- AICOM SPA:

€ 13.936,25 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 17.682,31 (Fatt. n. PA00000452021 del 29/12/2021 di € **17.682,31** – mandato di pagamento n. 4478 del 21/03/2022);

- STUDIO AMATI SRL:

€ 11.091,69 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 14.073,14 (Fatt. n. 209 del 14/12/2021 di € **14.073,14** – mandato di pagamento n. 1757 del 03/02/2022).
 Importi imputati sulla Commessa CS2020_47 - CUP I95F20000570001 - CIG DERIVATO 8515228C6E;

- si prendeva atto dell'emissione dell'ODA avvenuta in data 15/12/2021, Prot. n. ASLCN1|15/12/2021|0141635|P, relativamente alle "Verifiche della progettazione" con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006 per il Presidio Ospedaliero di Mondovì per un importo al netto del ribasso pari a € 16.919,63, oltre al INARCASSA (4%) di € 676,79 e all'IVA € 3.871,21 per un totale di €

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

21.467,63 – CIG 8946163F3D (in sostituzione del precedente CIG 86564654E6 annullato di importo inferiore) - CUP I95F20000570001 – (OP 2020/18) - CS2020_47;

- si approvava, l'assestamento del Quadro Economico di progetto inerente il P.O. Mondovì (assestato) di cui sopra riportato, nelle more dell'approvazione regionale della rimodulazione del piano;

VISTA la determinazione del Direttore della S.C. Tecnico n. **1815** del 14/12/2021 con la quale:

- prendeva atto della trasmissione dell'ultima revisione del PFTE avvenuta in data 19/10/2021, Prot. n. ASLCN1|19/10/2021|0116703/A, dell'unico **intervento sul Presidio di Saluzzo** inerente la Terapia Intensiva da parte del RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL (revisione in cui è stata recepita la soluzione progettuale descritta nella relazione congiunta RUP/Direttore della S.C. Tecnico - Prot ID 8086557 del 27/10/2021). Si prendeva inoltre atto dell'approvazione del PFTE da parte dell'ASL CN1, avvenuta con nota Prot. n. ASLCN1|18/11/2021|0129929/P e trasmessa ai professionisti per proseguire alla successiva fase di progettazione definitiva/esecutiva.

Quadro Economico del PFTE risulta essere il seguente:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	952.332,92
ONERI PER LA SICUREZZA	38.093,32
TOTALE LAVORI	990.426,24
RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 -	204.942,04

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	747.390,88
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	38.093,32
TOTALE LAVORI	785.484,20
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	78.548,42
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	131.759,15
Validazione	18.245,00

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Collaudo	7.305,00
Totale Spese Tecniche	157.309,15
CNPAIA 4%	6.292,37
IVA 22% SPESE TECNICHE	35.992,33
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori a base d'asta + Oneri della Sicurezza)	19.808,52
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	770.000,00
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	169.400,00
IMPREVISTI ED ECONOMIE	18.555,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.255.905,80
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE)	2.041.390,00

- si autorizzava la **liquidazione a saldo** delle spettanze al RTP derivanti dalla redazione del **PFTE** per un importo di **€ 9.204,23** (€ 13.148,90 importo contrattuale previsto per il PTFE a dedurre il recupero del 30% dell'anticipazione relativa pari ad € 3.944,67) oltre € 368,17 di INARCASSA (4%) e € 2.105,93 di IVA (22%) per un totale di € 11.678,33, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1|13/10/2021|0114142/A del 13/10/2021 come segue:

	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (17,81%):	724,50	28,98	165,77	919,25
AICOM SPA (40,30%)	3.839,48	153,58	878,47	4.871,53
STUDIO AMATI SRL (41,89%):	4.640,25	185,61	1.061,69	5.887,55
Totale	9.204,23	368,17	2.105,93	11.678,33

fatturato da parte dei singoli operatori economici:

- RINA CONSULTING SPA

€ 724,50 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 919,25 (Fatt. n. 22CR-000386 del 09/02/2022 di € 919,25 – mandato di pagamento n. 4479 del 21/03/2022);

- AICOM SPA:

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

€ 3.839,48 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 4.871,53 (Fatt. n. PA00000442021 del 29/12/2021 di € **4.871,53** – mandato di pagamento n. 4311 del 16/03/2022);

- STUDIO AMATI SRL:

€ 4.640,25 oltre 4% per contributi integrativi previdenziali e assistenziali e IVA 22% per un totale di € 5.887,55 (Fatt. n. 211 del 15/12/2021 di € **5.887,55** – mandato di pagamento n. 2343 del 15/02/2022).

Importi imputati sulla Commessa CS2020_51 - CUP I15F20000180001 - CIG DERIVATO 8523602AEO.

VISTO INOLTRE che, con decorrenza primo gennaio 2022 si è reso necessario provvedere alla **sostituzione del Responsabile del Procedimento**, Ing. Flavio Dadone, in quanto non più in organico alla S.C. Servizio Tecnico, con l'individuata Ing. Francesca Maria Morena in ruolo presso la S.C. Servizio Tecnico.

VISTO inoltre che con la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n. 174 del 11/03/2021 era stata autorizzata la liquidazione dell'anticipazione contrattuale come precedentemente riportato, senza riconoscere il trattamento pensionistico dovuto nei confronti degli ingegneri e architetti iscritti, firmatari incaricati a svolgere il servizio tecnico professionale dalle facenti parte Società RINA CONSULTING S.p.A. e AICOM S.p.A. aggiudicatrici dell'accordo quadro INVITALIA. Si è provveduto alla **liquidazione del contributo INARCASSA** (4%) dovuto relativo agli importi dell'**anticipazione** già fatturata e liquidata come segue:

- RINA CONSULTING SPA :

- **P.O. di Mondovì:** INARCASSA 4% di € 22.689,86 pari a € 907,59 oltre IVA 22% per un totale di € 1.107,26 (Fatt. n. 22CR-001343 del 06/04/2022 di € **808,30** e Fatt. n. 22CR-001344 del 06/04/2022 di € **298,96** – parte mandato di pagamento n. 8394 del 05/05/2022);

- **P.O. di Savigliano:** INARCASSA 4% di € 22.560,86 pari a € 902,43 oltre IVA 22% per un totale di € 1.100,96 (Fatt. n. 22CR-001342 del 06/04/2022 di € **561,49** e Fatt. n. 22CR-001341 del 06/04/2022 di € **539,47** – parte mandato di pagamento n. 8394 del 05/05/2022);

- **P.O. Saluzzo:** INARCASSA 4% di € 16.206,37 pari a € 648,25 oltre IVA 22% per un totale di € 790,87 (Fatt. n. 22CR-001345 del 06/04/2022 di € **790,87** – parte mandato di pagamento n. 8394 del 05/05/2022);

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- AICOM SPA:

- **P.O. di Mondovì:** INARCASSA 4% di € 20.476,21 pari a € 819,05 oltre IVA 22% per un totale di € 999,24 (Fatt. n. PA00000202022 del 23/05/2022 di € **729,44**, e Fatt. n. PA00000182022 del 23/05/2022 di € **269,79** – parte mandato di pagamento n. 13222 del 14/07/2022);

- **P.O. di Savigliano:** INARCASSA 4% di € 20.359,80 pari a € 814,39 oltre IVA 22% per un totale di € 993,56 (Fatt. n. PA00000192022 del 23/05/2022 di € **506,71** e Fatt. n. PA00000212022 del 23/05/2022 di € **486,84** – parte mandato di pagamento n. 13222 del 14/07/2022);

- **P.O. Saluzzo:** INARCASSA 4% di € 14.625,27 pari a € 585,01 oltre IVA 22% per un totale di € 713,71 (Fatt. n. PA00000222022 del 23.05.2022 di € **713,71** – parte mandato di pagamento n. 13222 del 14/07/2022);

VISTA inoltre la **DGR n. 36-4594 del 28/01/2022** “Emergenza COVID-19. Art. 2 del D.L. 34 del 19 maggio 2020. Approvazione settima rimodulazione del “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19” di cui alla DGR n. 7-1492 del 12 giugno 2020 e s.m.i. da sottoporre al Ministero” con la quale veniva approvata da parte della Regione Piemonte la richiesta di **rimodulazione degli interventi** finanziati dall’ASL CN1 a suo tempo approvata con Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 del 29/10/2021 n. 659.

IN ATTESA del Decreto Direttoriale del Ministero della Salute di presa d’atto e approvazione della DGR n. 36-4594 del 28/01/2022 di rimodulazione degli interventi dell’ASL CN1.

VISTO inoltre che

per il **PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVÌ:**

- risulta doveroso **emettere ODA integrativo al RTP** RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL dal momento che la Stazione Appaltante scrivente ha richiesto originariamente di progettare e riprogettare il reparto di terapia intensiva e la riorganizzazione del DEA con diverse soluzioni e allocazioni come anzi riportato sino alla definizione di attuare esclusivamente l’intervento inerente la terapia intensiva, oltre a ciò, è stato incrementato l’importo dei lavori rispetto a quanto inizialmente previsto come specificato nella delibera 174 del 11/03/2021. E’ stato pertanto ricalcolato il corrispettivo delle prestazioni. Ulteriormente risulta inoltre necessario prevedere un’integrazione dell’Ufficio di Direzione Lavori per prestazioni di coordinamento e supervisione con Direttori Operativi da parte del RTP, in quanto, come

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

accertato dal Direttore della Struttura S.C. Tecnico, il personale interno, in possesso di idonea competenza in materia, è già impiegato a tempo pieno per altre attività istituzionali che saturano le potenzialità lavorative di tali risorse umane. A riguardo è stato calcolato e definito il corrispettivo di integrazione delle spese tecniche per un importo di **€ 41.349,25** (di cui € 17.137,74 per la progettazione e C.S.F.P ed € 24.211,51 per D.L. e C.S.F.E.), oltre al INARCASSA (4%) di € 1.653,97 e all'IVA € 9.460,71 per un totale di € 52.463,93;

- in data 15/12/2021, Prot. n. ASLCN1|15/12/2021|0141635|P è stato **stipulato il contratto** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006 per il **servizio di verifiche** della progettazione dell'intervento sul P.O. di Mondovì per un importo contrattuale al netto del ribasso pari a € 16.919,63, oltre al INARCASSA (4%) di € 676,79 e all'IVA € 3.871,21 per un totale di € 21.467,63;
- in data 17/12/2021 il Comando Provinciale **Vigili del Fuoco** di Cuneo rilasciava parere favorevole per la **valutazione del progetto** di realizzazione dell'intervento inerente la Terapia Intensiva del **P.O. di Mondovì**, subordinando al rispetto di alcune prescrizioni; tali prescrizioni hanno comportato la revisione del progetto esecutivo, che è stato riconsegnato dal RTP in data 14/01/2022, Prot. n. ASLCN1|14/01/2022|0004501/A;
- i rapporti di ispezione intermedi trasmessi dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A inerenti i rilievi e le criticità, le *Non Conformità* del progetto oggetto di verifica ai fini della validazione del progetto (N° 20069AR-B11E-RI-0001 - N° 20069AR-B11E-RI-0002) e le relative revisioni progettuali di integrazione trasmetti dal RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL;
- le richieste trasmesse dal RUP Francesca Maria Ing. Morena di integrazioni e revisione per anomalie riscontrate negli elaborati progettuali alla RTP e delle relative successive richieste di rielaborazione dei rapporti di ispezione alla ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A datate 23/02/2022, 07/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022, 27/04/2022;
- il **rapporto dell'attività di verifica finale del progetto esecutivo appaltabile** che è stato trasmesso in data 20/05/2022, Prot. n. 62855 del 23/05/2022, dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con allegato il progetto esecutivo appaltabile redatto RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL;

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- la **validazione del progetto esecutivo appaltabile** emessa ai sensi del comma 8 dell'art. 26 dal Rup MORENA ing. Francesca Maria in data 24/05/2022, Prot. n. 0063891;
- il progetto esecutivo appaltabile validato composto dai seguenti elaborati:

Codice	Titolo
NOMENCLATURA	
ES -ACR	REQUISITI ACCREDITAMENTO
ES -EA	PROGETTO ARCHITETTONICO
ES -SA	STATO ATTUALE
ES -SV	RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
ES -ST	STRUTTURE
ES -IMP-ME	IMPIANTI MECCANICI E GAS MEDICALI
ES -IMP-EL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ES -INT	INTERFERENZE
ES -SS	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ES -ABA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ES -PI	PREVENZIONE INCENDI
ES -ACU	ACUSTICA
ES-DG documenti a carattere generale	
ES -DG000	Elenco elaborati
ES -DG001	Relazione generale
ES -DG002	Localizzazione intervento
ES -DG003	Cartografia
ES -DG004	Cronoprogramma
ES -DG005	CSA - norme amministrative e specifiche tecniche
ES -DG006	Schema di contratto
ES -DG007	Quadro economico
ES -DG008	Computo metrico estimativo - quadro di sintesi
ES -DG009	Relazione Energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
ES -DG010	Criteri Ambientali Minimi
ES -DG011	Room Data Sheet
ES-SA stato attuale	
ES-SA001	Planimetria generale e individuazione aree d'intervento
ES-SA002	Pianta piano seminterrato - Punti di vista e foto
ES-SA003	Pianta piano seminterrato

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-SA004	Sezioni A-A', B-B', C-C'
ES-SV confronto	
ES-SV001	Pianta piano seminterrato
ES-SV002	Sezioni A-A', B-B', C-C'
ES-EA progetto architettonico	
Documenti	
ES-DEA001	Relazione specialistica delle opere edili
ES-DEA002	Capitolato speciale d'appalto opere edili
ES-DEA003	Computo metrico estimativo opere edili
ES-DEA004	Elenco prezzi delle opere edili
ES-DEA005	Analisi prezzi delle opere edili
ES-DEA006	Quadro incidenza manodopera delle opere edili
ES-DEA007	Piano di manutenzione delle opere edili
Elaborati grafici	
ES-EA001	Pianta piano seminterrato - Funzioni e arredi
ES-EA002	Pianta piano seminterrato - Funzioni e arredi - Stralcio 1
ES-EA003	Pianta piano seminterrato - Funzioni e arredi - Stralcio 2
ES-EA004	Pianta piano seminterrato - Pavimenti
ES-EA005	Pianta piano seminterrato - Controsoffitti - Stralcio 1
ES-EA006	Pianta piano seminterrato - Controsoffitti - Stralcio 2
ES-EA007	Pianta piano seminterrato - Finiture
ES-EA008	Sezioni A-A', B-B', C-C'
ES-EA009	Stratigrafie orizzontali
ES-EA010	Stratigrafie verticali
ES-EA011	Dettagli - Servizi igienici
ES-EA012	Dettagli - Servizi igienici
ES-EA013	Dettagli - Servizi igienici
ES-EA014	Dettagli - Servizi igienici
ES-EA015	Dettagli costruttivi - Visive
ES-EA016	Dettagli costruttivi - Pass box, avvolgibili e canali in facciata
ES-EA017	Abaco Infissi interni
ES-EA018	Pianta piano seminterrato - Pianta piano colore
ES-ST PROGETTO STRUTTURALE	
Documenti	
ES-DST001	Relazione specialistica delle opere strutturali
ES-DST002	Calcoli delle strutture
ES-DST003	Relazione illustrativa dei materiali utilizzati
ES-DST004	Computo metrico estimativo delle strutture

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-DST005	Elenco prezzi delle strutture
ES-DST006	Analisi prezzi delle strutture
ES-DST007	Quadro incidenza della mano d'opera delle strutture
ES-DST008	Capitolato tecnico prestazionale - strutture
ES-DST009	Piano di manutenzione - strutture
Elaborati grafici	
ES-ST001	Carpenteria asola solaio
ES-ST002	Carpenteria taglio a forza ascensori e sostegno pensili
ES-ST003	Fasi operative nuovi varchi
ES-ST004	Carpenteria asola solaio - fasi esecutive
ES-IMP- ME IMPIANTI MECCANICI E GAS MEDICALI	
Documenti	
ES-DIMP-ME001	Relazione specialistica degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME002	Calcoli degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME003	Computo metrico estimativo degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME004	Elenco prezzi degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME005	Analisi prezzi degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME006	Quadro incidenza della mano d'opera degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME007	Capitolato tecnico prestazionale - Impianti meccanici
ES-DIMP-ME008	Capitolato tecnico prestazionale - gas medicali
ES-DIMP-ME009	Piano di manutenzione - Impianti meccanici e gas medicali
Elaborati grafici	
ES-IMP-ME001	Distribuzione canali piano seminterrato ed interrato - quadro d'insieme
ES-IMP-ME002	Distribuzione canali piano seminterrato ed interrato - Mandata
ES-IMP-ME003	Distribuzione canali piano seminterrato ed interrato - Ripresa
ES-IMP-ME004	Schema unità di trattamento aria
ES-IMP-ME005	Distribuzione fluidi termovettori piano seminterrato ed interrato
ES-IMP-ME006	Integrazione produzione acqua refrigerata - planimetria e schema
ES-IMP-ME007	Distribuzione idrico sanitario e reti di scarico piano seminterrato ed interrato
ES-IMP-ME008	Distribuzione antincendio
ES-IMP-ME009	Distribuzione gas medicali piano seminterrato ed interrato
ES-IMP-ME010	Filtri a prova di fumo
ES-IMP-ME011	Sezione
ES-INT-IM INTERFERENZE IMPIANTI MECCANICI E GAS MEDICALI	
Documenti	
ES-DINT-IM001	Relazione sulle interferenze meccaniche e gas medicali e loro soluzione
ES-IMP- EL: IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI	

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Documenti	
ES-IMP-EL001	Relazione specialistica degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL002	Computo metrico estimativo degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL003	Analisi prezzi degli impianti degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL004	Elenco prezzi degli impianti degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL005	Quadro incidenza della mano d'opera degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL006	Calcoli degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL007	Calcoli illuminotecnici
ES-IMP-EL008	Capitolato tecnico prestazionale - impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL009	Piano di manutenzione - impianti elettrici e speciali
Elaborati grafici	
ES-IMP-IE001	Classificazione dei locali
ES-IMP-IE002	Illuminazione ordinaria e di emergenza
ES-IMP-IE003	Impianti Speciali
ES-IMP-IE004	Distribuzione primaria
ES-IMP-IE005	Distribuzione forza motrice e dati
ES-IMP-IE006	Impianto di terra
ES-IMP-IE007	Particolari d'installazione
ES-IMP-IE008	Schema a blocchi distribuzione impianto
ES-IMP-IE009	Schema elettrico unifilare quadro di reparto QGEN.TI
ES-IMP-IE010	Schema elettrico unifilare quadro di reparto TI ITM 10kVA camere 2-3
ES-IMP-IE011	Schema elettrico unifilare quadro di reparto TI ITM 5kVA camere 1 e isolato
ES-IMP-IE012	Schema elettrico unifilare quadro di reparto TI ITM 5kVA camera 4
ES-IMP-IE013	Schema elettrico unifilare quadro BANCONI 3kVA
ES-IMP-IE014	Schema elettrico unifilare quadro RACK 3kVA
ES-IMP-IE015	Schema elettrico unifilare tipico centralino locali di servizio
ES-IMP-IE016	Schema elettrico unifilare quadro terapia intensiva QT1
ES-IMP-IE017	Schema elettrico unifilare quadro UTA
ES-IMP-IE018	Piano interrato e esterno - distribuzione impianti
ABA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Documenti	
ES-DABA001	Relazione abbattimento barriere architettoniche
Elaborati grafici	
ES-ABA001	Elaborato grafico barriere architettoniche
ACU ACUSTICA	
Documenti	
ES-ACU001	Relazione di impatto acustico

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-PI PREVENZIONE INCENDI	
Documenti	
ES-DPI001	Relazione tecnica Prevenzione Incendi
Elaborati grafici	
ES-PI000	Inquadramento
ES-PI001	Layout VVF
ES -SS SICUREZZA	
Documenti	
ES-DS001	Piano di sicurezza e coordinamento
ES-DS002	Fascicolo tecnico
ES-DS003	Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza
ES-ACR REQUISITI ACCREDITAMENTO	
ES-ACR001	Requisiti strutturali di accreditamento, dotazioni p.l., altre apparecchiature e arredi tecnici

- il **Quadro Economico** del progetto esecutivo appaltabile validato che si riporta integralmente:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
<i>Edili</i>	581.406,08
<i>Strutture</i>	83.637,51
<i>Impianti gas medicali</i>	39.763,12
<i>Impianto antincendio</i>	69.084,10
<i>Impianto idrico sanitario</i>	48.621,32
<i>Impianti termici e condizionamento</i>	560.790,04
<i>Impianti Elettrici</i>	556.337,24
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	1.939.639,41
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE	35.605,35
TOTALE LAVORI	1.975.244,76
<i>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</i>	417.410,40

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.522.229,01
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (NON RIBASSABILI)	35.605,35
TOTALE LAVORI	1.557.834,36

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	155.783,44
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	225.819,65
Validazione	16.919,63
Collaudo	15.842,85
<i>Totale Spese Tecniche</i>	<i>258.582,13</i>
CNPAIA 4%	10.343,29
IVA 22% SPESE TECNICHE	59.163,59
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)	39.504,90
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	691.967,21
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	152.232,79
IMPREVISTI ED ECONOMIE	58.968,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.426.545,64
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE)	2.984.380,00

- in data 12/07/2022 prot. n. 0087055 è stato **emesso ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo di € 41.349,25**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.653,97 e all'IVA € 9.460,71 per un totale di € 52.463,93 – CIG Derivato 9308133259 associato al CUP I95F20000570001 - Codice intervento interno OP 2020/18. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato riportato nel punto precedente ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_47 e CS 2020_48
- in base all'importo definito dei lavori del progetto definitivo/esecutivo validato è stato ricalcolato la parcella professionista per l'emissione dell'ODA relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 “*Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*” il cui importo, al netto del ribasso (8%), risulta pari a € 15.842,85 oltre a INARCASSA (4%) € 633,71 e IVA (22%) € 3.624,84 per un totale di € 20.101,41
- ai sensi dell'art. 9 del Contratto relativo al “*servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*”

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

e esecuzione” si deve corrispondere ai progettisti l’importo pari al 70% dell’importo contrattuale per la fase del **progetto definitivo/esecutivo validato** al netto del recupero del 30% dell’anticipazione ovvero, l’importo contrattuale per la progettazione definitiva/esecutiva di € 88.072,56 e spese per prestazioni accessorie relative di € 5.023,20 al netto dell’importo dell’anticipazione relativa alla progettazione definitiva/esecutiva e spese per prestazioni accessorie relative di € 27.928,73 e dell’acconto di € 19.580,11, per cui si può **liquidare al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** l’importo di **€ 45.586,92** oltre € 1.823,48 di INARCASSA (4%) e € 10.430,29 di IVA (22%) per un totale di € 57.840,69, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/18 CUP I95F20000570001 CIG derivato: 8515228C6E	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (8,38%)	3.820,18	152,81	874,06	4.847,05
AICOM SPA (62,97%)	28.706,08	1.148,24	6.567,95	36.422,28
STUDIO AMATI SRL (28,65%)	13.060,65	522,43	2.988,28	16.571,36
Totale	45.586,92	1.823,48	10.430,29	57.840,69

- la progettazione è stata conclusa, è quindi possibile **corrispondere** al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL la **quota per la progettazione e C.S.F.P** dell’**ODA integrativo** di cui al prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a **€ 17.137,74** oltre € 685,51 di INARCASSA (4%) e € 3.921,11 di IVA (22%) per un totale di € 21.744,36, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/18 CUP I95F20000570001 CIG derivato: 9308133259	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (8,38%)	1.436,14	57,45	328,59	1.822,18
AICOM SPA (62,97%)	10.791,63	431,67	2.469,13	13.692,43
STUDIO AMATI SRL (28,65%)	4.909,96	196,40	1.123,40	6.229,76

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Totale	17.137,74	685,51	3.921,11	21.744,36
---------------	------------------	---------------	-----------------	------------------

- ai sensi dell'art. 8 del Contratto relativo "Verifiche della progettazione" si deve corrispondere il 100 % dell'importo contrattuale ad emissione del **rapporto di verifica conclusivo** per cui si può **liquidare** alla Società ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A l'importo contrattuale **a saldo** pari a € **16.919,63**, oltre all'INARCASSA (4%) di € 676,79 e all'IVA (22%) € 3.871,21 per un totale di € 21.467,63;
- tutti gli importi di liquidazione inerente l'intervento del P.O. di Mondovì di cui sopra (€ 57.840,69 + € 21.744,36 + € 21.467,63 = € 101.052,68) trovano copertura nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_47 e CS 2020_48 - impegnato in parte (€ 57.840,69 + € 21.467,63= € 79.308,32) con Delibera 174/2021 e 730/2021 e, in parte con il presente provvedimento (€ 21.744,36 - vedasi dispositivo impegno per Oda Integrativo progettazione e CSFP);
- in data 15/04/2022 è stata presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mondovì la Segnalazione certificata di inizio attività edilizia unificata (SCIA) – SUE Pratica 1043 – Diritti di segreteria S.C.I.A. - € 110,00 – mandato di pagamento n. 18514 del 20/10/2021;
- in data 24/05/2022 con Prot. n. 0063869 è stato **emesso l'ODA** relativo al Sub – Lotto prestazionale n. 1 "**Lavori**" con la R.T.I. GUERRATO S.P.A., con sede legale in 45100 Rovigo (RO), Via delle industrie 8, - P.IVA/C.F. n. 00099440299, quale Capogruppo e l'impresa EDIL.CO S.R.L. con sede legale in 75100 Matera (MT), Viale T. Stigliani 72 – P.IVA/C.F. n. 00454840778, quale mandante, aggiudicataria dell'accordo quadro siglato il 2 novembre 2020 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, CIG Padre 8444928F08 - CIG derivato 91000330CC associato al CUP I95F20000570001 - Codice intervento interno OP 2020/18 - **importo adesione di € 1.557.834,36** oltre all'IVA € 155.783,44 per un totale di € 1.713.617,80;
- in data 15/07/2022, Prot. n. 0088652, è **stato stipulato il contratto** con la R.T.I. GUERRATO S.P.A./EDIL.CO S.R.L., per i lavori di realizzazione della Terapia Intensiva del P.O. di Mondovì di € **1.557.834,36** (di cui € 35.605,35 per oneri sicurezza per rischi di interferenza) oltre all'IVA € 155.783,44 per un totale di € 1.713.617,80; (Il citato contratto ha

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

annullato e sostituito il precedente stipulato in data 05/07/2022, Prot. n. 0083654 per mero errore materiale);

- in data 22/07/2022 – Prot. n. 0092178 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori dal quale decorrono i 300 giorni naturali e consecutivi per dare i lavori finiti, pertanto il termine ultimo risulta essere il 18/05/2023.

VISTO inoltre che

per il **PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO:**

- in data 18/01/2022, Prot. n. ASLCN1|19/01/2022|0006798/A, il RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL ha trasmesso il **progetto definitivo/esecutivo** della Terapia Intensiva dal quale risulta il seguente Quadro Economico:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	956.321,00
ONERI PER LA SICUREZZA	40.352,00
TOTALE LAVORI	996.673,00
RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 -	205.800,28

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	750.520,70
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	40.352,00
TOTALE LAVORI	790.872,72
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	79.087,27
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	131.759,15
Validazione	10.731,28
Collaudo	7.305,00
Totale Spese Tecniche	149.795,43
CNPAIA 4%	5.991,82
IVA 22% SPESE TECNICHE	34.273,19
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori a base d'asta + Oneri della Sicurezza)	19.808,52

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	770.000,00
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	169.400,00
IMPREVISTI ED ECONOMIE	22.161,05
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.250.517,28
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE)	2.041.390,00

- ai sensi dell'art. 9 del Contratto alla **consegna del progetto definitivo/esecutivo** si deve **corrispondere alla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** l'importo pari al 30% dell'importo contrattuale (€ 60718,38 + € 5.023,20) al netto del recupero dell'anticipazione relativa già corrisposta (€ 5.916,74) per un importo dovuto pari a **€ 13.805,73**, oltre € 552,23 di INARCASSA (4%) e € 3.158,75 di IVA (22%), per un totale di € 17.516,71 suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/20 CUP I15F20000180001 CIG derivato: 8523602AE0	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00
AICOM SPA (42,10%)	5.812,21	232,49	1.329,83	7.374,54
STUDIO AMATI SRL (57,90%)	7.993,52	319,74	1.828,92	10.142,18
Totale	13.805,73	552,23	3.158,75	17.516,71

- l'importo di liquidazione trova copertura nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 già impegnato con Delibera 174-2021 - CS 2020_51;
- con Delibera n. 174/2021 si autorizzava l'emissione dell'ODA relativo al Sub - Lotto prestazionale n. 3: *"Verifiche della progettazione"* con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006, per il P.O. di Saluzzo per un importo di € 10.127,87 oltre all'IVA € 2.228,13 per un totale di € 12.356,00, ma per mancata definizione in

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

tempi stretti del Progetto Esecutivo non si è dato corso all'emissione dell'ODA, annullando il CIG 8656649CBB derivato a suo tempo assunto;

- in base all'importo definitivo dei lavori nel progetto definitivo/esecutivo trasmesso in data 18/01/2022, Prot. n. ASLCN1|19/01/2022|0006798/A, dalla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL, è stata **ricalcolata** la parcella professionale per l'emissione dell'**ODA** relativo al Sub – Lotto prestazionale n.3 **“Verifiche della progettazione”** il cui importo, al netto del ribasso, risulta pari a **€ 10.731,28** oltre a INARCASSA (4%) € 429,25 e all'IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di € 13.615,85;
- l'**ODA** per il **Servizio di verifiche della progettazione** è stato emesso in data 08/02/2022, Prot. n. ASLCN1|08/02/2022|0018004|P, inerente il **P.O. di Saluzzo** – CIG derivato 9085522B2 (in sostituzione del precedente CIG 8656649CBB annullato per un importo di adesione di € 10.127,87 oltre IVA) associato al CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20 - importo adesione **€ 10.731,28** oltre a INARCASSA (4%) e all'IVA € 2.455,32 per un totale di € 13.615,85. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto, in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_51 (la maggior spesa di € 1.259,85 viene impegnata con il presente provvedimento);
- in data 15/02/2022 Prot. n. ASLCN1|15/02/2022|0021354|P è stato **stipulato** il **contratto** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006 per il **servizio di verifiche** della progettazione dell'intervento sul P.O. di Saluzzo per un importo contrattuale al netto del ribasso pari a € 10.731,28, oltre al INARCASSA (4%) di € 429,25 e all'IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di € 13.615,85;
- in data 09/03/2022 l'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A ha trasmesso il rapporto di ispezione intermedio N° 20069AR-B12E-RI-0001 inerente i rilievi e le criticità, le *Non Conformità* del progetto oggetto di verifica ai fini della validazione del progetto e la necessità di aggiornare gli elaborati estimativi di progetto ai prezzi del prezzario regionale 2021 e i prezzi elementari delle analisi prezzi determinati con preventivi risalenti al 2020 da aggiornare anch'essi al 2021;
- risulta doveroso **emettere ODA integrativo al RTP** RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL dal momento che a Stazione

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Appaltante scrivente ha richiesto originariamente di progettare il reparto di terapia intensiva con diverse soluzioni nelle allocazioni come anzi riportato richiedendo al gruppo di progetto l'elaborazione di un PFTE aggiuntivo in un'area diversa rispetto a quella inizialmente ipotizzata. Risulta inoltre dal rapporto di ispezione intermedia sopra citato necessario provvedere alla revisione totale estimativa del progetto. Necessita pure prevedere un'integrazione dell'Ufficio di Direzione Lavori per prestazioni di coordinamento e supervisione con Direttori Operativi da parte del RTP, in quanto, come accertato dal Direttore della Struttura S.C. Tecnico, il personale interno, in possesso di idonea competenza in materia, è già impiegato a tempo pieno per altre attività istituzionali che saturano le potenzialità lavorative di tali risorse umane. A riguardo è stato calcolato e definito il corrispettivo di integrazione delle spese tecniche per un importo di **€ 25.078,22** (di cui € 18.946,53 per la progettazione e C.S.F.P ed € 6.131,69 per D.L. e C.S.F.E.), oltre al INARCASSA (4%) di € 1.003,13 e all'IVA € 5.737,90 per un totale di € 31.819,25,

- in data 11/04/2022 la RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL ha trasmesso la revisione progettuale di integrazione in riscontro rapporto di ispezione intermedio N° 20069AR-B12E-RI-0001. Il quadro economico conseguente risulta superiore rispetto al finanziamento a disposizione;
- le soluzioni proposte, trasmesse con mail del 27/04/2022, dal RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per la riduzione della spesa, si rilevano non percorribili;
- l'importo del finanziamento destinato per l'acquisto di attrezzature biomediche risulta superiore a quanto necessario per il riempimento tecnologico del reparto già attivato in emergenza in via provvisoria ed essendo indispensabile l'esecuzione di tutti i lavori previsti nel progetto esecutivo, si stabilisce di utilizzare parte della somma destinata dalla DGR 7-1492 per l'acquisto degli elettromedicali del presidio stesso (€ 300.000 su € 770.000 inizialmente previsti) per l'esecuzione dei lavori e la gestione degli eventuali relativi imprevisti;
- in data 13/05/2022 l'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A ha trasmesso il secondo rapporto di ispezione intermedio N° 20069AR-B12E-RI-0002 con la relativa revisione progettuale di integrazione inviata dal RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL in (prot. ASLCN1|16/05/2022|0060566|A). In data 20/05/2022 ha inviato il rapporto dell'attività di verifica finale del progetto esecutivo appaltabile,

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Prot. n. 62855 del 23/05/2022, dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con allegato il progetto esecutivo appaltabile;

- in data 22/06/2022, prot. n. 77906 è stato trasmesso il **rapporto** dell'attività di **verifica finale del progetto esecutivo appaltabile** da parte dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con allegato il progetto esecutivo appaltabile redatto RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL
- la **validazione del progetto esecutivo appaltabile** è stata emessa ai sensi del comma 8 dell'art. 26 dal Rup MORENA Ing. Francesca Maria in data 11/07/2022, prot. n. 0086509;
- il progetto esecutivo appaltabile validato è composto dai seguenti elaborati:

Codice	Titolo
NOMENCLATURA	
ES-ACR	REQUISITI ACCREDITAMENTO
ES-EA	PROGETTO ARCHITETTONICO
ES-SA	STATO ATTUALE
ES-SV	RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
ES-ST	STRUTTURE
ES-IMP-ME	IMPIANTI MECCANICI E GAS MEDICALI
ES-IMP-EL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ES-INT	INTERFERENZE
ES-SS	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ES-ABA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ES-PI	PREVENZIONE INCENDI
ES-ACU	ACUSTICA
ES-DG - DOCUMENTI A CARATTERE GENERALE	
ES-DG000	Elenco elaborati
ES-DG001	Relazione generale
ES-DG002	Localizzazione intervento
ES-DG003	Cartografia - Stralcio P.R.G.C. e Carta Tecnica Regionale
ES-DG004	Cartografia - Piano paesaggistico regionale
ES-DG005	Cronoprogramma
ES-DG006	Schema di contratto
ES-DG007	CSA - norme amministrative e specifiche tecniche

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-DG008	Computo metrico estimativo - quadro di sintesi
ES-DG009	Quadro Economico
ES-DG010	Criteri Ambientali Minimi
ES-DG011	Room Data Sheet
ES-SA - STATO ATTUALE	
ES-SA001	Planimetria generale e individuazione delle aree di intervento
ES-SA002	Pianta piano terra
ES-SA003	Pianta piano terra - Punti di vista e foto
ES-SA004	Sezioni A-A', B-B', C-C'
ES-SV - CONFRONTO	
ES-SV001	Pianta piano terra
ES-SV002	Sezioni A-A', B-B', C-C'
ES-EA - PROGETTO ARCHITETTONICO	
Documenti	
ES-DEA001	Relazione specialistica delle opere architettoniche
ES-DEA002	Capitolato speciale d'appalto opere edili
ES-DEA003	Computo metrico estimativo delle opere edili
ES-DEA004	Elenco prezzi delle opere edili
ES-DEA005	Analisi prezzi delle opere edili
ES-DEA006	Quadro incidenza manodopera delle opere edili
ES-DEA007	Piano di manutenzione delle opere edili
Elaborati grafici	
ES-EA001	Pianta piano terra - Funzioni, arredi e tabella finiture
ES-EA001.a	Pianta piano terra - Stralcio 1
ES-EA001.b	Pianta piano terra - Stralcio 2
ES-EA002	Pianta piano terra - Pavimenti
ES-EA003.a	Pianta piano terra - Controsoffitti - Stralcio 1
ES-EA003.b	Pianta piano terra - Controsoffitti - Stralcio 2
ES-EA004	Pianta piano terra - Finiture
ES-EA005	Sezioni A-A', B-B', C-C'
ES-EA006	Stratigrafie orizzontali
ES-EA007	Stratigrafie verticali
ES-EA008.a	Servizi igienici - WC1
ES-EA008.b	Servizi igienici - WC2
ES-EA008.c	Servizi igienici - WC3
ES-EA008.d	Servizi igienici - WC4
ES-EA009	Dettagli costruttivi - Sistema scorrevole manuale

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-EA010	Dettagli costruttivi - Porta camere T.I. (P12*), visiva monitoraggio e passbox
ES-EA011	Infissi interni
ES-EA012	Pianta piano terra - Piano del colore
ES-ST - PROGETTO STRUTTURALE	
Documenti	
ES-DST001	Relazione specialistica delle opere strutturali
ES-DST002	Relazione di Calcolo delle strutture
ES-DST002/1	Relazione di Calcolo delle strutture - Tabulati di calcolo
ES-DST002/2	Relazione di Calcolo delle strutture - Verifiche Profili
ES-DST003	Relazione dei materiali utilizzati
ES-DST004	Piano di manutenzione
ES-DST005	Capitolato speciale d'appalto delle strutture
ES-DST006	Elenco prezzi unitari
ES-DST007	Computo metrico estimativo delle strutture
ES-DST008	Quadro incidenza della manodopera
Elaborati grafici	
ES-STR 001	Strutture - Pianta Arredata
ES-STR 002	Strutture - Carpenteria Travi Testaletto
ES-STR 003	Strutture – Nodi di Carpenteria
ES-IMP-ME - IMPIANTI MECCANICI E GAS MEDICALI	
Documenti	
ES-DIMP-ME001	Relazione specialistica degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME002	Calcoli degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME003	Computo metrico estimativo degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME004	Elenco prezzi degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME005	Analisi prezzi degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME006	Quadro incidenza della mano d'opera degli impianti meccanici e gas medicali
ES-DIMP-ME007	Capitolato tecnico prestazionale - Impianti meccanici
ES-DIMP-ME008	Capitolato tecnico prestazionale - gas medicali
ES-DIMP-ME009	Piano di manutenzione - Impianti meccanici e gas medicali
Elaborati grafici	
ES-IMP-ME001	Layout canalizzazioni aerauliche - QUADRO D'INSIEME
ES-IMP-ME002	Layout canalizzazioni aerauliche - AS BUILT con demolizioni e chiusure dei canali esistenti
ES-IMP-ME003	Layout canalizzazioni aerauliche - MANDATA
ES-IMP-ME004	Layout canalizzazioni aerauliche - RIPRESA
ES-IMP-ME005	Layout impianti idrico sanitario

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-IMP-ME006	Layout impianto gas medicali
ES-IMP-ME007	Layout impianto di riscaldamento a radiatori
ES-IMP-ME008	Layout impianto antincendio
ES-INT-IM - INTERFERENZE IMPIANTI MECCANICI E GAS MEDICALI	
Documenti	
ES-DINT-IM001	Relazione sulle interferenze meccaniche e gas medicali e loro soluzione
ES-IMP-EL - IMPIANTI ELETTRICI E SIMILARI	
Documenti	
ES-IMP-EL001	Relazione tecnica degli impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL002	Computo metrico estimativo degli impianti elettrici e similari
ES-IMP-EL003	Analisi prezzi degli impianti degli impianti elettrici e similari
ES-IMP-EL004	Elenco prezzi degli impianti degli impianti elettrici e similari
ES-IMP-EL005	Quadro incidenza della mano d'opera degli impianti elettrici e similari
ES-IMP-EL006	Impianti elettrici calcoli
ES-IMP-EL007	Calcoli illuminotecnici
ES-IMP-EL008	Capitolato tecnico prestazionale degli elementi tecnici-impianti elettrici e speciali
ES-IMP-EL009	Piano di manutenzione impianti elettrici e speciali
Elaborati grafici	
ES-IMP-IE001	Classificazione dei locali ad uso medico
ES-IMP-IE002	Impianti di illuminazione
ES-IMP-IE003.1	Impianto rivelazione fumi
ES-IMP-IE003	Impianti speciali
ES-IMP-IE004	Impianti elettrici: distribuzione principale
ES-IMP-IE005	Impianti elettrici: forza motrice e dati
ES-IMP-IE006	Equipotenzializzazione: collegamenti principali e supplementari
ES-IMP-IE007	Particolari d' installazione
ES-IMP-IE008	Schema a blocchi distribuzione elettrica
ES-IMP-IE009	Schema unifilare quadro elettrico emergenze 48V Q06.1
ES-IMP-IE010	Tavole stato di fatto
ES-ABA - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Documenti	
ES-DABA001	Relazione abbattimento barriere architettoniche
Elaborati grafici	
ES-ABA001	Pianta piano terra e servizio igienico
ES-PI - PREVENZIONE INCENDI	
Documenti	

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ES-DPI001	Relazione tecnica Prevenzione Incendi
Elaborati grafici	
ES-PI001	Inquadramento
ES-PI002	Pianta piano terra - Layout VVF
ES-SS - SICUREZZA	
Documenti	
ES-DSS001	Piano di sicurezza e coordinamento
ES-DSS002	Fascicolo dell'opera
ES-DSS003	Cronoprogramma
ES-DSS004	Elenco prezzi stima dei costi
ES-DSS005	Stima costi della sicurezza
ES-DSS006	Elenco prezzi oneri covid
ES-DSS007	Stima costi oneri covid
Elaborati grafici	
ES-SS001	Planimetria di cantiere
ES-ACR - REQUISITI ACCREDITAMENTO	
ES-ACR001	Requisiti strutturali di accreditamento, dotazioni p.l., altre apparecchiature e arredi tecnici

- il **Quadro Economico** del progetto esecutivo appaltabile validato che si riporta integralmente:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
<i>Edili</i>	393.727,41
<i>Strutture</i>	43.626,48
<i>Impianti gas medicali</i>	53.479,22
<i>Impianto antincendio</i>	4.054,97
<i>Impianto idrico sanitario</i>	14.954,58
<i>Impianti termici e condizionamento</i>	114.020,43
<i>Impianti Elettrici</i>	276.963,11
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	900.826,20
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE	26.445,69
TOTALE LAVORI	927.271,89
<i>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</i>	193.857,80

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	706.968,40

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (non ribassabili)	26.445,69
TOTALE LAVORI	733.414,09
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	73.341,41
SPESE TECNICHE	
Progettazione - DL - CSP - CSE	156.837,37
Validazione	10.731,28
Collaudo	9.416,65
<i>Totale spese tecniche</i>	<i>176.985,30</i>
CNPAIA 4%	7.079,41
IVA 22% SPESE TECNICHE	40.494,24
ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% Lavori Lordo Ribasso + Oneri sicurezza)	18.545,44
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTRMEDICALI	470.000,00
IVA ELETTRMEDICALI (22%)	103.400,00
IMPREVISTI ED ECONOMIE	418.130,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.307.975,91
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI + ATTREZZATURE)	2.041.390,00

- in data 12/07/2022 prot. n. 0087055 è stato **emesso ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo di € 25.078,22**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.003,13 e all'IVA € 5.737,90 per un totale di € 31.819,25 – CIG Derivato 930877327E associato al CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato riportato nel punto precedente ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_51
- in base all'importo definito dei lavori del progetto definitivo/esecutivo validato è stato ricalcolato la parcella professionista per l'emissione dell'ODA relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 “*Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*” il cui importo, al netto del ribasso (8%), risulta pari a € 9.416,65 oltre a INARCASSA (4%) € 376,67 e IVA (22%) € 2.154,53 per un totale di € 11.947,85

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- ai sensi dell'art. 9 del Contratto relativo al "servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione" si deve corrispondere ai progettisti l'importo pari al 70% dell'importo contrattuale per la fase del **progetto definitivo/esecutivo validato** al netto del recupero del 30% dell'anticipazione ovvero l'importo contrattuale per la progettazione definitiva/esecutiva di € 60.718,38 e spese per prestazioni accessorie relative di € 5.023,20 al netto dell'importo dell'anticipazione relativa alla progettazione definitiva/esecutiva e spese per prestazioni accessorie relative di € 19.722,44 e dell'acconto di € 13.805,73, per cui si può **liquidare al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** l'importo di **€ 32.213,37** oltre € 1.288,53 di INARCASSA (4%) e € 7.370,42 di IVA (22%) per un totale di € 40.872,33, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/20 CUP I15F20000180001 CIG derivato: 8523602AE0	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00
AICOM SPA (42,10%)	13.561,83	542,47	3.102,95	17.207,25
STUDIO AMATI SRL (57,90%)	18.651,54	746,06	4.267,47	23.665,08
Totale	32.213,37	1.288,53	7.370,42	40.872,33

- la progettazione è stata conclusa, è quindi possibile **corrispondere** al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL la **quota per la progettazione e C.S.F.P** dell'**ODA integrativo** di cui al prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a **€ 18.946,53** oltre € 757,86 di INARCASSA (4%) e € 4.334,97 di IVA (22%) per un totale di € 24.039,36, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/20 CUP I15F20000180001 CIG derivato: 930877327E	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

RINA CONSULTING SPA (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00
AICOM SPA (42,10%)	7.976,49	319,06	1.825,02	10.120,57
STUDIO AMATI SRL (57,90%)	10.970,04	438,80	2.509,95	13.918,79
Totale	18.946,53	757,86	4.334,97	24.039,36

- ai sensi dell'art. 8 del Contratto relativo "Verifiche della progettazione" si deve corrispondere il 100 % dell'importo contrattuale ad emissione del **rapporto di verifica conclusivo** per cui si può **liquidare** alla Società ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A l'importo contrattuale **a saldo** pari a € **10.731,28**, oltre all'INARCASSA (4%) di € 429,25 e all'IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di € 13.615,85;
- tutti gli importi di liquidazione inerenti l'intervento del P.O. di Saluzzo di cui sopra (€ 17.516,71 + € 40.872,33 + € 24.039,36 + € 13.615,85 = € 96.044,25) trovano copertura nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_51 - impegnato in parte (€ 17.516,71 + € 40.872,33 + € 12.356,00 = € 70.745,04) con Delibera 174/2021 e in parte con il presente provvedimento (€ 24.039,36 + € 1.259,85 = € 25.299,21- vedasi dispositivo impegno per Oda Integrativo progettazione e CSFP e maggiorazione Servizio di verifiche della progettazione);
- in data 06/07/2022 si è provveduto al pagamento dei diritti di segreteria di € 51,65 per la Segnalazione certificata di inizio attività edilizia unificata (SCIA) in corso di presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Saluzzo – mandato di pagamento n. 11138 del 16/06/2022;
- in data 29/07/2022, Prot. n. 0095264, è stato **emesso l'ODA** relativo al Sub – Lotto prestazionale n. 1 "**Lavori**" con la R.T.I. GUERRATO S.P.A., con sede legale in 45100 Rovigo (RO), Via delle industrie 8, - P.IVA/C.F. n. 00099440299, quale Capogruppo e l'impresa EDIL.CO S.R.L. con sede legale in 75100 Matera (MT), Viale T. Stigliani 72 – P.IVA/C.F. n. 00454840778, quale mandante, aggiudicataria dell'accordo quadro siglato il 2 novembre 2020 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, CIG Padre 8444928F08 - CIG derivato 9319896D78 associato al CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20 - **importo**

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

adesione di € 733.414,09 oltre all'IVA € 73.341,41 per un totale di € 806.755,50;

VISTO inoltre che

per il **PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO:**

- il riscontro dell'accertamento urbanistico inerente l'intervento da attuare presso il Presidio, in base all'alternativa progettuale relazionata congiuntamente dal RUP/Direttore della S.C. Tecnico - Prot ID 8086557 del 27/10/2021 e precisamente, l'impossibilità di derogare al vincolo di inedificabilità sulla rampa di accesso ove era previsto l'ampliamento del DEA;
- la necessità di riesaminare l'intervento, valutando la possibilità di ristrutturare i locali dell'ex Pronto soccorso sede attuale dell'OBI al fine di attivare un nuovo DEA, da considerare come il principale (pulito) mantenendo l'attuale come DEA secondario (sporco) per pazienti sospetti Covid 19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi, garantendo in questo modo accessi e percorsi separati;
- la richiesta del 07/01/2022 Prot. n. ASLCN1|07/01/2022|0001646/P al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per la definizione di un nuovo PTFE nella nuova area compatibili con le risorse disponibili stanziare per il Presidio Ospedaliero di Savigliano con la DGR 7-1492 del 12/06/2020;
- in data 26/03/2022, Prot. n. ASLCN1|29/03/2022|0039376|A, il RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL **consegnava il PTFE** relativo al nuovo DEA del Presidio Ospedaliero (nei locali dell'ex Pronto soccorso) la cui stima dei costi risulta non compatibile con il finanziamento rimodulato concesso;
- verificata l'impossibilità di rivedere l'ipotesi progettuale per contenere l'intervento nelle risorse del finanziamento, si stabilisce di **integrare il finanziamento con una quota ulteriore di 300.000,00 € di fondi propri aziendali**, come stabilito nella riunione con la Direzione dell'ASL CN1 del 03/05/2022 - Verbale Prot. ID 8651147 del 09/05/2022;
- risulta doveroso **emettere ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** dal momento che è stato necessario rivedere più volte la collocazione dell'intervento, richiedendo al gruppo progetto l'elaborazione originariamente di due PTFE uno per il reparto di terapia intensiva e l'altro per la riorganizzazione del DEA con

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

diverse soluzioni e allocazioni, come riportato nel corpo del presente provvedimento, poi alla definizione di un solo PTFE esclusivamente per la riorganizzazione del DEA in un'area diversa rispetto a quella inizialmente ipotizzata a sua volta definita mediante la ristrutturare dei locali dell'ex Pronto soccorso sede attuale dell'OB1 al fine di attivare un nuovo DEA, da considerare come il principale (pulito). L'intervento così definito ha inoltre incrementato l'importo dei lavori rispetto a quanto inizialmente previsto, pertanto è stato ricalcolato il corrispettivo delle prestazioni. E' stato pertanto ricalcolato il corrispettivo delle prestazioni. Ulteriormente risulta inoltre necessario prevedere un'integrazione dell'Ufficio di Direzione Lavori per prestazioni di coordinamento e supervisione con Direttori Operativi da parte del RTP, in quanto, come accertato dal Direttore della Struttura S.C. Tecnico, il personale interno, in possesso di idonea competenza in materia, è già impiegato a tempo pieno per altre attività istituzionali che saturano le potenzialità lavorative di tali risorse umane. A riguardo è stato calcolato e definito il corrispettivo di integrazione delle spese tecniche per un importo di **€ 27.911,76** (di cui € 18.786,61 per la progettazione e C.S.F.P ed € 9.125,15 per D.L. e C.S.F.E.), oltre al INARCASSA (4%) di € 1.116,47 e all'IVA € 6.386,21 per un totale di € 35.414,44;

- in data 16/06/2022, Prot. n. 0076255 del 17/06/2022, il RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL ha **consegnato l'aggiornamento del PTFE** relativo al Pronto Soccorso del P.O. di Savigliano, la cui stima dei costi risulta corrispondente al finanziamento integrato con la quota di fondi propri aziendali;
- con nota Prot. N. 0077037 del 20/06/2022 la stazione appaltante approvava il PFTE, dando mandato ai professionisti di proseguire alla fase di progettazione definitiva/esecutiva in unica soluzione;
- dal PFTE si evince il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
<i>Edili</i>	523.000,00
<i>Strutture</i>	15.000,00
<i>Impianti gas medicali</i>	66.731,63
<i>Impianto antincendio</i>	6.677,52
<i>Impianto idrico sanitario</i>	42.839,22
<i>Impianti termici e condizionamento</i>	294.684,65
<i>Impianti Elettrici</i>	497.800,00

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	1.446.733,02
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE	57.869,32
TOTALE LAVORI	1.504.602,34
RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori	311.336,95

LAVORI	€ (Euro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.135.396,07
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	57.869,32
TOTALE LAVORI	1.193.265,39
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	119.326,54
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	211.333,38
Validazione	12.970,46
Collaudo	12.290,00
<i>Totale Spese Tecniche</i>	<i>236.593,84</i>
CNPAIA 4%	9.463,75
IVA 22% SPESE TECNICHE	54.132,05
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)	30.092,05
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	431.967,21
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	95.032,79
IMPREVISTI ED ECONOMIE	112.075,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.088.684,61
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE) + QUOTA INTEGRATIVA (€ 300.000,00)	2.281.950,00

- in data 12/07/2022 Prot. n. 0087055 è stato **emesso ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo di € 27.911,76**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.116,47 e all'IVA € 6.386,21 per un totale di € 35.414,44 CIG Derivato 9308803B3D associato al CUP I45F20000150001- Codice intervento interno OP 2020/19. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del PFTE riportato nel punto precedente ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda degli anni 2022 – 2023 e 2024 - CS 2020_49 e CS 2020_50

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- la regolare **consegna del PFTE**, esaminate le condizioni contrattuali, si deve liquidare al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL la quota corrispondente, previo recupero di parte dell'anticipazione;
- preso atto che l'importo contrattuale previsto per il PFTE è pari a € 21.431,98 oltre a IVA e oneri previdenziali, e che, come da clausole contrattuali, viene recuperata l'anticipazione del 30% pari a € 6.429,59, si ritiene di poter **liquidare al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** un importo di € **15.002,39**, oltre a € 600,10 di CNPAIA e a IVA (22%) € 3.432,55 per un totale di € 19.035,03, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/19 CUP I45F20000150001 CIG derivato: 8523594448	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (20,12%)	3.018,48	120,74	690,63	3.829,85
AICOM SPA (43,51%)	6.527,54	261,10	1.493,50	8.282,14
STUDIO AMATI SRL (36,37%)	5.456,37	218,25	1.248,42	6.923,04
Totale	15.002,39	600,10	3.432,55	19.035,03

- essendo conclusa la fase di progettazione preliminare, è possibile inoltre **corrispondere al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL la quota per la progettazione e C.S.F.P.** dell'**ODA integrativo** di cui al prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a € **18.786,61** oltre € 751,46 di INARCASSA (4%) e € 4.298,38 di IVA (22%) per un totale di € 23.836,45, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/19 CUP I45F20000150001 CIG derivato: 9308803B3D	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
--	--------------------	---------------------	----------------	----------

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

RINA CONSULTING SPA (20,12%)	3.779,87	151,19	864,83	4.795,89
AICOM SPA (43,51%)	8.174,05	326,96	1.870,22	10.371,24
STUDIO AMATI SRL (36,37%)	6.832,69	273,31	1.563,32	8.669,32
Totale	18.786,61	751,46	4.298,38	23.836,45

- tutti gli importi di liquidazione inerenti l'intervento del P.O. di Savigliano di cui sopra (€ 19.035,03 + € 23.836,45 = € 42.871,48) trovano copertura nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_49 e CS 2020_50 - impegnato in parte (€ 19.035,03) con Delibera 174/2021 e in parte con il presente provvedimento (23.836,45 - vedasi dispositivo impegno per Oda Integrativo progettazione e CSFP);

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE delle ditte costituenti il raggruppamento professionale dei progettisti:

- RINA CONSULTING S.p.A. Codice fiscale 03476550102 Sede legale VIA CECCHI 6 GENOVA GE 16129, DURC Numero Protocollo INAIL_33371805, Scadenza validità 07/10/2022;
- STUDIO AMATI s.r.l., Codice fiscale 05299421007 Sede legale VIALE BRUNO BUOZZI, 77 00197 ROMA (RM) DURC Numero Protocollo INAIL_33464480, Scadenza validità 13/10/2022;
- AICOM S.p.A. Codice fiscale 02144650484 Sede legale PIAZZA PULITI, 11/R 50121 FIRENZE (FI) DURC Numero Protocollo INAIL_32871551, Scadenza validità 03/09/2022;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE della ditta ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A, Codice fiscale n. 15323181006, DURC Numero Protocollo INPS_31097327, Scadenza validità 30/10/2022;

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- di richiamare ed approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

2. di nominare l'ing. **Francesca Maria Morena** quale **Responsabile unico del procedimento** in sostituzione del precedente nominato Ing. Flavio Dadone per gli interventi di cui all'oggetto finanziati con DGR 7-1492 del 12/06/2020;
3. di prendere atto e approvare il **riconoscimento** del trattamento pensionistico (contributo **INARCASSA** 4%) dovuto nei confronti degli ingegneri e architetti iscritti, firmatari incaricati a svolgere il servizio tecnico professionale facenti parte della Società RINA CONSULTING S.p.A. e AICOM S.p.A., società in RTP con lo Studio Amati, aggiudicatarie dell'accordo quadro INVITALIA, relativo agli importi dell'**anticipazione** precedentemente già autorizzati con deliberazione n. 174 del 11/03/2021, **fatturati e liquidati**. INARCASSA riconosciuta come segue:

- RINA CONSULTING SPA:

- **P.O. di Mondovì:** INARCASSA 4% di € 22.689,86 pari a € 907,59 oltre IVA 22% per un totale di € 1.107,26 (Fatt. n. 22CR-001343 del 06/04/2022 di € **808,30** e Fatt. n. 22CR-001344 del 06/04/2022 di € **298,96** – parte mandato di pagamento n. 8394 del 05/05/2022);

- **P.O. di Savigliano:** INARCASSA 4% di € 22.560,86 pari a € 902,43 oltre IVA 22% per un totale di € 1.100,96 (Fatt. n. 22CR-001342 del 06/04/2022 di € **561,49** e Fatt. n. 22CR-001341 del 06/04/2022 di € **539,47** – parte mandato di pagamento n. 8394 del 05/05/2022);

- **P.O. Saluzzo:** INARCASSA 4% di € 16.206,37 pari a € 648,25 oltre IVA 22% per un totale di € 790,87 (Fatt. n. 22CR-001345 del 06/04/2022 di € **790,87** – parte mandato di pagamento n. 8394 del 05/05/2022);

- AICOM SPA:

- **P.O. di Mondovì:** INARCASSA 4% di € 20.476,21 pari a € 819,05 oltre IVA 22% per un totale di € 999,24 (Fatt. n. PA00000202022 del 23/05/2022 di € **729,44**, e Fatt. n. PA00000182022 del 23/05/2022 di € **269,79** – parte mandato di pagamento n. 13222 del 14/07/2022);

- **P.O. di Savigliano:** INARCASSA 4% di € 20.359,80 pari a € 814,39 oltre IVA 22% per un totale di € 993,56 (Fatt. n. PA00000192022 del 23/05/2022 di € **506,71** e Fatt. n. PA00000212022 del 23/05/2022 di € **486,84** – parte mandato di pagamento n. 13222 del 14/07/2022);

- **P.O. Saluzzo:** INARCASSA 4% di € 14.625,27 pari a € 585,01 oltre IVA 22% per un totale di € 713,71 (Fatt. n. PA00000222022 del 23.05.2022 di € **713,71** – parte mandato di pagamento n. 13222 del 14/07/2022);

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

tutti gli importi di liquidazione di cui sopra hanno trovato copertura nel quadro economico dell'intervento di ogni singolo Presidio Ospedaliero approvati con Delibera 174-2021 e in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2021/2022

4. di prendere atto della **DGR n. 36-4594 del 28/01/2022** "Emergenza COVID-19. Art. 2 del D.L. 34 del 19 maggio 2020. Approvazione settima rimodulazione del "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19" di cui alla DGR n. 7-1492 del 12 giugno 2020 e s.m.i. da sottoporre al Ministero" con la quale è stata **approvata** da parte della Regione Piemonte la richiesta di **rimodulazione** degli **interventi** finanziati dall'ASL CN1 a suo tempo approvata con Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 del 29/10/2021 n. 659 e in attesa di emissione del Decreto Direttoriale del Ministero della Salute;
5. **per il Presidio di Mondovì:**
 - di prendere atto e **approvare** l'avvenuta **stipula** del **contratto** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006, avvenuta in data 15/12/2021, Prot. n. ASLCN1|15/12/2021|0141635|P, per il **servizio di verifiche della progettazione** dell'intervento sul presidio, per un importo contrattuale al netto del ribasso pari a € 16.919,63, oltre al INARCASSA (4%) di € 676,79 e all'IVA € 3.871,21 per un totale di € 21.467,63;
 - di prendere atto e **approvare** l'avvenuta emissione del **rapporto dell'attività di verifica finale del progetto esecutivo appaltabile** trasmesso in data 20/05/2022, Prot. n. 62855 del 23/05/2022, dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con allegato il progetto esecutivo appaltabile redatto RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL
 - di prendere atto e **approvare** l'avvenuta emissione della **validazione del progetto esecutivo appaltabile** emessa ai sensi del comma 8 dell'art. 26 dal Rup. MORENA ing. Francesca Maria in data 24/05/2022, Prot. N. 0063891;

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- di **approvare il progetto esecutivo appaltabile validato** composto dagli elaborati riportati nelle premesse;
- di **approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato** riportato nelle premesse;
- di prendere atto e **approvare** l'avvenuta emissione dell'**ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** per un importo di **€ 41.349,25**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.653,97 e all'IVA € 9.460,71 per un totale di € 52.463,93 – CIG Derivato 9308133259 associato al CUP I95F20000570001 - Codice intervento interno OP 2020/18. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato, copertura assicurata dal finanziamento D.G.R. 7 -1492 come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_47 CS 2020_48	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 52.463,93

- di prendere atto del **ricalcolo la parcella professionista** per l'emissione dell'**ODA** relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 "**Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico**" il cui importo, al netto del ribasso (8%), risulta pari a € 15.842,85 oltre a INARCASSA (4%) € 633,71 e IVA (22%) € 3.624,84 per un totale di € 20.101,41 (importo che verrà impegnato con provvedimenti successivi e prima dell'emissione dell'Oda)
- di **approvare la liquidazione a saldo della progettazione definitiva/esecutiva** e spese per prestazioni accessorie relative al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo imponibile di € 45.586,92 oltre € 1.823,48 di INARCASSA (4%) e € 10.430,29 di IVA (22%) per un **totale di € 57.840,69**, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

OP 2020/18 CUP I95F20000570001 CIG derivato: 8515228C6E	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (8,38%)	3.820,18	152,81	874,06	4.847,05
AICOM SPA (62,97%)	28.706,08	1.148,24	6.567,95	36.422,28
STUDIO AMATI SRL (28,65%)	13.060,65	522,43	2.988,28	16.571,36
Totale	45.586,92	1.823,48	10.430,29	57.840,69

- di **approvare** la **liquidazione** al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL della **quota per la progettazione e C.S.F.P** dell'**ODA integrativo** di cui al prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a € 17.137,74 oltre € 685,51 di INARCASSA (4%) e € 3.921,11 di IVA (22%) per un **totale di € 21.744,36**, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/18 CUP I95F20000570001 CIG derivato: 9308133259	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (8,38%)	1.436,14	57,45	328,59	1.822,18
AICOM SPA (62,97%)	10.791,63	431,67	2.469,13	13.692,43
STUDIO AMATI SRL (28,65%)	4.909,96	196,40	1.123,40	6.229,76
Totale	17.137,74	685,51	3.921,11	21.744,36

- di **approvare** alla ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A, società incaricata della **verifica della progettazione**, la **liquidazione totale a saldo** dell'importo contrattuale di € 16.919,63, oltre INARCASSA (4%) di € 676,79 e IVA (22%) di € 3.871,21 per un complessivo di **€ 21.467,63**;
- tutti gli **importi di liquidazione** inerente l'**intervento del P.O. di Mondovì** di cui sopra (€ 57.840,69 + € 21.744,36 + € 21.467,63 = € 101.052,68) **trovano copertura** nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

2022 - **CS 2020_47 e CS 2020_48** impegnato in parte (€ 57.840,69 + € 21.467,63= € 79.308,32) con Delibera 174/2021 e 730/2021 e, in parte con il presente provvedimento (€ 21.744,36 - vedasi dispositivo impegno per Oda Integrativo progettazione e CSFP innanzi riportato) - OP 2020/18 -CUP I95F20000570001;

- di prendere atto dell'avvenuta presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Mondovì della Segnalazione certificata di inizio attività edilizia unificata (SCIA) – SUE Pratica 1043 – Diritti di segreteria S.C.I.A. corrisposti € 110,00 –
- di **approvare** l'**ODA** emesso in data 24/05/2022 con Prot. n. 0063869 relativamente al Sub – Lotto prestazionale n. 1 "**Lavori**" con la R.T.I. GUERRATO S.P.A., con sede legale in 45100 Rovigo (RO), Via delle industrie 8, - P.IVA/C.F. n. 00099440299, quale Capogruppo e l'impresa EDIL.CO S.R.L. con sede legale in 75100 Matera (MT), Viale T. Stigliani 72 – P.IVA/C.F. n. 00454840778, quale mandante, aggiudicataria dell'accordo quadro siglato il 2 novembre 2020 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, CIG Padre 8444928F08 - CIG derivato 91000330CC associato al CUP I95F20000570001 - Codice intervento interno OP 2020/18 - **importo adesione di € 1.557.834,36** oltre all'IVA € 155.783,44 per un totale di € 1.713.617,80 e di impegnare tale somma che è assicurata dal finanziamento D.G.R. 7 -1492 come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_47 CS 2020_48	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 492.581,65
2023	CS 2020_47 CS 2020_48	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 1.221.036,15

- di prendere atto e **approvare** l'avvenuta **stipula** del **contratto** in data 15/07/2022, Prot. n. 0088652, con la R.T.I. Guerrato SPA/EDIL.CO SRL per i **lavori** di realizzazione della Terapia Intensiva del P.O. di Mondovì per un importo contrattuale al netto del ribasso pari a € 1.557.834,36 oltre all'IVA € 155.783,44 per un totale di € 1.713.617,80;

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- di approvare il **Quadro Economico assestato** dell'intervento del **Presidio Ospedaliero di Mondovì** alla data della stipula del contratto dei lavori di seguito riportato: .

LAVORI	€ (Euro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.522.229,01
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (NON RIBASSABILI)	35.605,35
TOTALE LAVORI	1.557.834,36
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	155.783,44
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	225.819,65
Validazione	16.919,63
Collaudo	15.842,85
<i>Totale Spese Tecniche</i>	<i>258.582,13</i>
CNPAIA 4%	10.343,29
IVA 22% SPESE TECNICHE	59.163,59
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)	39.504,90
Diritti di segreteria comunali per SCIA	110,00
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	691.967,21
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	152.232,79
IMPREVISTI ED ECONOMIE	58.858,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.426.545,64
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE)	2.984.380,00

6. per il Presidio di Saluzzo:

- di prendere atto della consegna del Progetto Esecutivo del Presidio dal RTP in data 18/01/2022, Prot. n. ASLCN1|19/01/2022|0006798/A e di **approvare la liquidazione in acconto spese tecniche di progettazione** pari a € 13.805,73, oltre € 552,23 di INARCASSA (4%) e € 3.158,75 di IVA (22%), **per un totale di € 17.516,71** quale spettanze al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/20 CUP I15F20000180001 CIG derivato: 8523602AEO	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00
AICOM SPA (42,10%)	5.812,21	232,49	1.329,83	7.374,54
STUDIO AMATI SRL (57,90%)	7.993,52	319,74	1.828,92	10.142,18
Totale	13.805,73	552,23	3.158,75	17.516,71

- l'**importo di liquidazione trova copertura** nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 già impegnato con Delibera 174-2021 - **CS 2020_51** - CUP I15F20000180001 - CIG 8523602AEO - CS 2020_51;
- di prendere atto e **approvare** l'avvenuta emissione dell'**ODA** relativo al Sub - Lotto prestazionale n. 3: "**Verifiche della progettazione**", avvenuta in data 08/02/2022 Prot. n. ASLCN1|08/02/2022|0018004|P, con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 P.IVA n. 15323181006, per un importo complessivo ricalcolato al netto del ribasso di **€ 10.731,28** oltre a INARCASSA (4%) € 429,25 e IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di € 13.615,85 - CIG derivato 90855522B2 - Codice intervento interno OP 2020/20. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto, in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_51, in parte, € 12.356,00 è già stata impegnata e approvata con Delibera 174-2021 e la restante maggior spesa di € 1.259,85 viene impegnata con il presente provvedimento come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_51	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 1.259,85

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

- di prendere atto e di **approvare** l'avvenuta **stipula** del **contratto** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006, avvenuta in data 15/02/2022 Prot. n. ASLCN1|15/02/2022|0021354|P, per il servizio di **verifiche della progettazione** dell'intervento sul presidio, per un importo di € 10.731,28 oltre a INARCASSA (4%) € 429,25 e IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di € 13.615,85;
- di approvare l'utilizzo di parte delle somme destinate dalla DGR 7-1492 per l'acquisto degli elettromedicali (300.000 €) per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Terapia Intensiva dello stesso presidio e la gestione degli eventuali imprevisti;
- di prendere atto e approvare l'avvenuta emissione del **rapporto** dell'attività di **verifica finale del progetto esecutivo appaltabile** trasmesso in data 22/06/2022, Prot. n. 77906 dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con allegato il progetto esecutivo appaltabile redatto RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL;
- di prendere atto e **approvare** l'avvenuta emissione della **validazione del progetto esecutivo appaltabile** emessa ai sensi del comma 8 dell'art. 26 dal Rup. MORENA ing. Francesca Maria in data 11/07/2022, Prot. N. 0086509;
- di **approvare il progetto esecutivo appaltabile validato** composto dagli elaborati riportati nelle premesse;
- di **approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato** riportato nelle premesse;
- di prendere atto e **approvare** l'avvenuta emissione dell'**ODA integrativo al RTP** RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo di **€ 25.078,22**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.003,13 e all'IVA € 5.737,90 per un totale di € 31.819,25 - CIG Derivato 930877327E associato al CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato, copertura assicurata dal finanziamento D.G.R. 7 -1492 come segue:

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_51	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 31.819,25

- di prendere atto del **ricalcolo la parcella professionista** per l'emissione dell'**ODA** relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 **“Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico”** il cui importo, al netto del ribasso (8%), risulta pari a € 9.416,65 oltre a INARCASSA (4%) € 376,67 e IVA (22%) € 2.154,53 per un totale di € 11.947,85 (importo che verrà impegnato con provvedimenti successivi e prima dell'emissione dell'Oda);
- di **approvare la liquidazione a saldo della progettazione definitiva/esecutiva** e spese per prestazioni accessorie relative al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo imponibile di € 32.213,37 oltre € 1.288,53 di INARCASSA (4%) e € 7.370,42 di IVA (22%) **per un totale di € 40.872,33**, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/20 CUP I15F20000180001 CIG derivato: 8523602AE0	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00
AICOM SPA (42,10%)	13.561,83	542,47	3.102,95	17.207,25
STUDIO AMATI SRL (57,90%)	18.651,54	746,06	4.267,47	23.665,08
Totale	32.213,37	1.288,53	7.370,42	40.872,33

- di **approvare la liquidazione** al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL della **quota per la progettazione e C.S.F.P** dell'**ODA integrativo** di cui al prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a € 18.946,53 oltre € 757,86 di INARCASSA (4%) e € 4.334,97 di IVA (22%) per un **totale di € 24.039,36**, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

OP 2020/20 CUP I15F20000180001 CIG derivato: 930877327E	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (0,00%)	0,00	0,00	0,00	0,00
AICOM SPA (42,10%)	7.976,49	319,06	1.825,02	10.120,57
STUDIO AMATI SRL (57,90%)	10.970,04	438,80	2.509,95	13.918,79
Totale	18.946,53	757,86	4.334,97	24.039,36

- di **approvare** alla ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A, società incaricata della **verifica** della **progettazione**, la **liquidazione totale a saldo** dell'importo contrattuale di € 10.731,28, oltre all'INARCASSA (4%) di € 429,25 e all'IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di **€ 13.615,85**;
- tutti gli **importi di liquidazione** inerente l'**intervento del P.O. di Saluzzo** di cui sopra (€ 17.516,71 + € 40.872,33 + € 24.039,36 + € 13.615,85 = € 96.044,25) **trovano copertura** nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_51- impegnato in parte (€ 17.516,71 + € 40.872,33 + € 12.356,00 = € 70.745,04) con Delibera 174/2021 e in parte con il presente provvedimento (€ 24.039,36 + € 1.259,85 = € 25.299,21- vedasi dispositivo impegno per Oda Integrativo progettazione e CSFP e maggiorazione Servizio di verifiche della progettazione)- OP 2020/20 - CUP I15F20000180001;
- di prendere atto dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € 51,65 per la Segnalazione certificata di inizio attività edilizia unificata (SCIA) in corso di presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Saluzzo;
- di **approvare** l'**ODA** emesso in data 29/07/2022 con Prot. n. 0095264 relativamente al Sub – Lotto prestazionale n. 1 "**Lavori**" con la R.T.I. GUERRATO S.P.A., con sede legale in 45100 Rovigo (RO), Via delle industrie 8, - P.IVA/C.F. n. 00099440299, quale Capogruppo e l'impresa EDIL.CO S.R.L. con sede legale in 75100 Matera (MT), Viale T. Stigliani 72 – P.IVA/C.F. n. 00454840778, quale mandante, aggiudicataria dell'accordo quadro siglato il 2 novembre 2020 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, CIG Padre 8444928F08 - CIG derivato 9319896D78 associato al

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20 -- importo adesione di € 733.414,09 oltre all'IVA € 73.341,41 per un totale di € 806.755,50 e di impegnare tale somma che è assicurata dal finanziamento D.G.R. 7 -1492 come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_51	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 399.487,81
2023	CS 2020_51	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 407.267,69

- di approvare il **Quadro Economico assestato** dell'intervento del **Presidio Ospedaliero di Saluzzo** alla data dell'emissione dell'Oda dei lavori di seguito riportato:

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	706.968,40
ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (non ribassabili)	26.445,69
TOTALE LAVORI	733.414,09
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% LAVORI	73.341,41
SPESE TECNICHE	
Progettazione - DL - CSP - CSE	156.837,37
Validazione	10.731,28
Collaudo	9.416,65
<i>Totale spese tecniche</i>	<i>176.985,30</i>
CNPAIA 4%	7.079,41
IVA 22% SPESE TECNICHE	40.494,24
ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% Lavori Lordo Ribasso + Oneri sicurezza)	18.545,44
Diritti di segreteria comunali per SCIA	51,65
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTRMEDICALI	470.000,00
IVA ELETTRMEDICALI (22%)	103.400,00
IMPREVISTI ED ECONOMIE	418.078,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.307.975,91

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI + ATTREZZATURE)	2.041.390,00
---	---------------------

7. per il Presidio Ospedaliero di Savigliano:

- di **approvare l'integrazione del finanziamento D.G.R. 7 -1492 con una quota integrativa di risorse interne aziendali pari a € 300.000,00**, pertanto l'importo complessivo finanziato risulta essere di € 1.981,950,00;
- di prendere atto della avvenuta **consegna** in data 16/06/2022, Prot. n. 0076255 del 17/06/2022 del **PFTE definitivo realizzabile**, relativo all'unico intervento sul presidio relativo al Pronto Soccorso;
- di prendere atto dell'avvenuta **approvazione del PFTE** avvenuta il 20/06/2022 Prot. N. 0077037, per l'importo complessivo di progetto/Q.E. di €1.981,950,00; dando mandato ai professionisti di proseguire alla fase successiva di progettazione definitiva/esecutiva
- di prendere atto e **approvare l'avvenuta emissione dell'ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** per un importo di **€ 27.911,76**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.116,47 e all'IVA € 6.386,21 per un totale di € 35.414,44 che trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato, copertura assicurata dal finanziamento D.G.R. 7 - 1492 come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_49 CS 2020_50	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 21.093,55
2023	CS 2020_49 CS 2020_50	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 9.547,25
2024	CS 2020_49 CS 2020_50	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 4.773,64

- di **autorizzare la liquidazione di € 15.002,39**, oltre a € 600,10 di CNPAIA e a IVA (22%) € 3.432,55 per un totale di € 19.035,03 quale spettanze **al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL derivanti dalla redazione del PFTE**, suddiviso tra i vari

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/19 CUP I45F20000150001 CIG derivato: 8523594448	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (20,12%)	3.018,48	120,74	690,63	3.829,85
AICOM SPA (43,51%)	6.527,54	261,10	1.493,50	8.282,14
STUDIO AMATI SRL (36,37%)	5.456,37	218,25	1.248,42	6.923,04
Totale	15.002,39	600,10	3.432,55	19.035,03

- di **autorizzare la liquidazione** al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL la **quota per la progettazione e C.S.F.P** dell'**ODA integrativo** di cui al Prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a € **18.786,61** oltre € 751,46 di INARCASSA (4%) e € 4.298,38 di IVA (22%) per un totale di € 23.836,45, suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 83568 del 05/07/2022 come segue:

OP 2020/19 CUP I45F20000150001 CIG derivato: 9308803B3D	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (20,12%)	3.779,87	151,19	864,83	4.795,89
AICOM SPA (43,51%)	8.174,05	326,96	1.870,22	10.371,24
STUDIO AMATI SRL (36,37%)	6.832,69	273,31	1.563,32	8.669,32
Totale	18.786,61	751,46	4.298,38	23.836,45

- tutti gli **importi di liquidazione** inerente l'**intervento del P.O. di Savigliano** di cui sopra (€ 19.035,03 + € 23.836,45 = € 42.871,48) **trovano copertura** nel quadro economico dell'intervento ed in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 CS 2020_49 e CS 2020_50 - impegnato in parte (€ 19.035,03) con

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

Delibera 174/2021 e in parte con il presente provvedimento (23.836,45 - vedasi dispositivo impegno per Oda Integrativo progettazione e CSFP)- OP 2020/19 -CUP I45F20000150001;

- di approvare il **Quadro Economico assestato** dell'intervento del **Presidio Ospedaliero di Savigliano** allegato al PFTE approvato dalla stazione appaltante in data 20/06/2022 di seguito riportato:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
<i>Edili</i>	523.000,00
<i>Strutture</i>	15.000,00
<i>Impianti gas medicali</i>	66.731,63
<i>Impianto antincendio</i>	6.677,52
<i>Impianto idrico sanitario</i>	42.839,22
<i>Impianti termici e condizionamento</i>	294.684,65
<i>Impianti Elettrici</i>	497.800,00
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	1.446.733,02
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE	57.869,32
TOTALE LAVORI	1.504.602,34
<i>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</i>	311.336,95

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.135.396,07
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	57.869,32
TOTALE LAVORI	1.193.265,39
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>IVA 10% LAVORI</i>	119.326,54
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	211.333,38
Validazione	12.970,46
Collaudo	12.290,00
<i>Totale Spese Tecniche</i>	236.593,84
<i>CNPAIA 4%</i>	9.463,75
<i>IVA 22% SPESE TECNICHE</i>	54.132,05
<i>ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)</i>	30.092,05
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	431.967,21

Segue Determinazione n. 00001695 del 13/09/2022

IVA ELETTRONOMICI (22%)	95.032,79
IMPREVISTI ED ECONOMIE	112.075,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.088.684,61
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE) + QUOTA INTEGRATIVA (€ 300.000,00)	2.281.950,00

8. di prendere atto di tutte le acquisizioni inerenti le attrezzature elettromedicali già autorizzate con i provvedimenti elencati nelle premesse e che hanno trovato copertura nei quadri economici degli interventi finanziamenti con D.G.R. 7 -1492;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di liquidare le spettanze nei termini di legge;
10. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.