
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001742 del 12/09/2023

OGGETTO: PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - OP2022/14 - COT SAVIGLIANO – LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI – CUP I49J21016760006 – CIG 9582036241 - APPROVAZIONE CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

VISTO l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

NOMINATO con nota prot. 0085952 del 04/07/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

CONFERMATO Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia Simondi, Responsabile sostituto S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera;

RICHIAMATO il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

RICHIAMATA la deliberazione n. 112 del 13/03/2023 "*DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 331 DEL 06/10/2022. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.*" – Allegato 1 Capo I.7 N°I.3;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n. **778** del **17/04/2023** di aggiudicazione dei lavori all'IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL" con sede legale in Via Marco Polo, 24 10129 Torino (TO) e sede operativa in Via Langhe 61, 12061 Carrù (CN) – Partita IVA

Segue Determinazione n. 00001742 del 12/09/2023

04232330011 e C.F. 00313380040 per un importo contrattuale di € 102.900,00 oltre a € 1.500,00 per costi della sicurezza e oltre IVA a termine di legge (10%).

PRESO ATTO CHE:

- In data 23/05/2023 - Prot. ASL CN1 N. prot. 0066850 del 23/05/2023 - è stato stipulato il contratto con l'IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL per un importo di € Euro 104.400,00 (cento quattromila quattrocento/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 oltre all'IVA a termine di legge del 10%.
- In data 19/06/2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Perron. Da tale data decorrono gli 80 giorni naturali e consecutivi per compiere i lavori con termine per l'ultimazione stabilità per il giorno 07/09/2023.

PRESO ATTO delle seguenti autorizzazioni al subappalto:

- In data 02/08/2023 - Prot. ASL CN1 N. 0098779 del 02/08/2023 – subappalto alla Ditta LC8 IMPIANTI ELETTRICI DI CHIAVAZZA LUCA con sede in VIA MAZZINI, 19 - 12038 SAVIGLIANO (CN)- P.IVA 03752480040 e C.F. CHVLCU81B11I470A, per un importo di € 30.900,00 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA di legge (10%), per lavori di realizzazione impianti elettrici ascrivibili alla Categoria Specializzata OS30 dichiarata subappaltabile in sede di gara.
- In data 18/08/2023 - Prot. ASL CN1 N. 0106085 del 18/08/2023 – subappalto alla Ditta DOMUS MOQUETTE DI ANTONIO CAPUCCHIO SRL con sede in Vicolo Cubito.18 - 10070 CAFASSE (TO)- P.IVA e C.F. 00825590011, per un importo di € 2.450,00 di cui € 250,00 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA di legge (10%), per lavori di posa in opera pavimentazione vinilica ascrivibili alla Categoria Generale OG1 dichiarata subappaltabile in sede di gara.
- In data 29/08/2023 - Prot. ASL CN1 N. 0110352 del 29/08/2023 –subappalto alla Ditta G.R.V. DI VIRANO GIANPIERO E VIRANO ROBERTO S.N.C. con sede in Via Valle Infernotto 23 - 12100 CUNEO (CN)- P.IVA e C.F. 02268340045, per un importo di € 1.835,00 di cui € 150,00 per oneri di sicurezza, al netto dell'IVA di legge (10%), per lavori di posa di serramenti interni e esterni ascrivibili alla Categoria Generale OG1 dichiarata subappaltabile.

Segue Determinazione n. 00001742 del 12/09/2023

CONSIDERATO CHE in data 22/08/2023 - Prot. ASL CN1 N. 0107488 del 22/08/2023 è stata richiesta dall'Impresa SODA SRL la proroga di 60 giorni naturali consecutivi dei termini di ultimazione dei lavori in oggetto a causa dei tempi di consegna dei materiali, nello specifico dei serramenti esterni con sistema monoblocco – cassonetto ed avvolgibile realizzati con profili non standard.

VALUTATA l'effettiva difficoltà di reperire le materie prime e conseguentemente dei materiali di costruzioni lavorati in genere, problematica che interessa in questi ultimi anni molte aziende produttrici tra cui quella serramentistica e che ha innescato un meccanismo di ritardo nelle consegne non più programmabili oltre che ai rincari.

CONSIDERATA la mancanza di alternativa per l'approvvigionamento della fornitura degli infissi.

PRESO atto che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di autorizzare la proroga di 60 giorni naturali consecutivi dei termini di ultimazione dei lavori in oggetto, per cui il termine per l'ultimazione sarà il giorno 06/11/2023;
2. Di pubblicare, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente".
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di comunicare l'autorizzazione agli enti di competenza.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.