
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002287 del 01/12/2023

OGGETTO: DGR 70-8680 DEL 29.03.2019 – ATTUAZIONE DCR 286-18810 8/5/2018 - ASL CN1 – AVVIO ATTIVITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AREA NORD - OP2019/02 P.O. SAVIGLIANO – LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE FASE A (€3.393,17) – APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO FASE A - CUP I43D15001210002.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04/07/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico.

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale di quanto appresso indicato.

Riconfermato l'arch. Patrizia Simondi quale responsabile unico del procedimento.

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN;

Richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 112 del 13/03/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo I.7 N° I.3

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00002287 del 01/12/2023

- n. **417** del 09/12/2022 “Adozione per l’anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1”;
- n. **118** del 21/03/2023 “approvazione elenco delle proposte inserite in EDISAN relative agli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie per il triennio 2023-2025”;
- n. **128** del 29/03/2023 “programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2023-2025”;
- n. **251** del 18/07/2023 “Adozione Bilancio di previsione 2023 in forma di provvisorio tecnico”.

RICHIAMATA la determinazione n. **1909** del 13/10/2022 avente ad oggetto: “OP 2019/02 - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018. ASL CN1. FASE A.2 SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA P.O. DI DI SAVIGLIANO. CUP I43D15001210002 – APPROVAZIONE ATTI: DITTA “UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.” (CIG Z3A35156A8) SAL UNICO PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. - “STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.” (CIG ZDF34F3AC5) LIQUIDAZIONE FINALE COMPENSI PROFESSIONALI - ASSESTAMENTO Q.E. – RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO DETERMINA 741 DEL 14/04/2022.” nella quale si approva il quadro economico assestato a tale data, che si riporta:

	Descrizione	Importo [€]
	Totale lavori contratto principale – Det. 915/2021	86.259,08
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	16.341,06
A1	Totale LAVORI Contratto Principale	102.600,14
	Lavori imprevedibili in economia:	
A2/1	Det.1858 del 21/12/2021 – (Ditta Operto)	79.230,68
A2/2	Det. 741 del 14/04/2022 - (Ditta Unilab)	9.784,00
A2	Totale LAVORI imprevedibili	89.014,68
	Totale LAVORI	191.614,82
	Somme a disposizione:	
B1	Ribasso:	
	Det. 915/2021 – Contratto principale A1 (Iva Inclusa)	94.038,53

Segue Determinazione n. 00002287 del 01/12/2023

	Det. 1858/2021 – Contratto Lavori A2/1	12.675,63
	Det. 741/2022 – Contratto Lavori A2/2	854,00
	Totale Ribasso	107.568,16
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali)	
	Progettazione, DL - Lavori Principali Det. 2086/2019	38.379,24
	Coord. Sicurezza Lavori Principali – Det.1158/2021	4.759,04
	Progettazione, DL, CSP fase A2/1 - Det.1158/2021	9.085,44
	Progettazione, DL, CSP fase A2/2 – Det. 741/2022	8.000,00
	Totale Spese Tecniche	60.223,72
B3	IVA	
	su Spese tecniche Det. 2086	8.443,43
	su Spese tecniche Det.1158	1.046,99
	su spese tecniche di progettazione fase A2/1	1.998,80
	su spese tecniche di progettazione A2/2	1.760,00
	su Lavori A1	22.572,03
	su Lavori A2/1	17.430,75
	su Lavori A2/2	2.152,48
	Totale IVA	55.404,48
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.393,17
	Pagamento ANAC Contributo Gara	75,00
	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00
	Imprevisti-accordi bonari	220,65
	Somme a disposizione ancora da appaltare	9.500,00
	Totale somme a disposizione	238.385,18
	Totale lavori/servizi eseguiti – FASE A	430.000,00

CONSIDERATO che non ci sono stati successivi costi relativi emergenti, risulta pertanto un **quadro economico consuntivo** come segue:

Segue Determinazione n. 00002287 del 01/12/2023

	Descrizione	Importo [€]
	Totale lavori contratto principale – Det. 915/2021	86.259,08
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	16.341,06
A1	Totale LAVORI Contratto Principale	102.600,14
	Lavori imprevedibili in economia:	
A2/1	Det.1858 del 21/12/2021 – (Ditta Operto)	79.230,68
A2/2	Det. 741 del 14/04/2022 - (Ditta Unilab)	9.784,00
A2	Totale LAVORI imprevedibili	89.014,68
	Totale LAVORI	191.614,82
	Somme a disposizione:	
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali)	
	<i>Progettazione, DL - Lavori Principali Det. 2086/2019</i>	38.379,24
	<i>Coord. Sicurezza Lavori Principali – Det.1158/2021</i>	4.759,04
	<i>Progettazione, DL, CSP fase A2/1 - Det.1158/2021</i>	9.085,44
	<i>Progettazione, DL, CSP fase A2/2 – Det. 741/2022</i>	8.000,00
	Totale Spese Tecniche	60.223,72
B3	IVA	
	<i>su Spese tecniche Det. 2086</i>	8.443,43
	<i>su Spese tecniche Det.1158</i>	1.046,99
	<i>su spese tecniche di progettazione fase A2/1</i>	1.998,80
	<i>su spese tecniche di progettazione A2/2</i>	1.760,00
	<i>su Lavori A1</i>	22.572,03

Segue Determinazione n. 00002287 del 01/12/2023

	su Lavori A2/1	17.430,75
	su Lavori A2/2	2.152,48
	Totale IVA	55.404,48
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.393,17
	Pagamento ANAC Contributo Gara	330,00
	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00
	IRAP Presidente della commissione aggiudicatrice	170,00
	Totale somme a disposizione	121.521,37
	TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO – FASE A	313.136,19

	ECONOMIE DI PROGETTO - FASE A	116.863,81
--	--------------------------------------	-------------------

	IMPORTO FINANZIATO PRESIDIO DI SAVIGLIANO – FASE A	430.000,00
--	---	-------------------

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 112 comma 4 del D.lgs. 36/2023, la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- 1) riconfermare l'arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento
- 2) di approvare, autorizzare e disporre la liquidazione del compenso incentivante funzioni tecniche personale dipendente di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016, normativa vigente alla data dell'indizione delle rispettive gare inerenti la Fase A indagini di vulnerabilità - OP2019/02 Presidio Ospedaliero di Savigliano. Importo complessivo della liquidazione € 3.393,17, ricompreso

Segue Determinazione n. 00002287 del 01/12/2023

nelle somme a disposizione del quadro economico consuntivo FASE A – P.O. di Savigliano, riportato nel corpo del testo del presente provvedimento. La liquidazione trova copertura nell'ex conto 1120214 ora 1120105 del Bilancio dell'Azienda – CR 2019_34 – Finanziamento DGR n. 70-8680 del 29/03/2019 secondo il seguente prospetto:

Anno competenza	Progetto	Conto	Descrizione conto	Importo
2023	CR 2019_34	Ex 1.12.02.14 ora 1.12.01.05	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	€ 3.393,17

- 3) di approvare il Q.E consuntivo DGR 70-8680 del 29.03.2019 inerente la FASE A indagini di vulnerabilità - OP2019/02 Presidio Ospedaliero di Savigliano - CUP I43D15001210002 riportato nel preambolo del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 5) di dichiarare immediatamente efficace il presente provvedimento al fine di procedere alla trasmissione della chiusura del procedimento della FASE A del Presidio Ospedaliero di Savigliano con relativa richiesta di liquidazione a saldo del finanziamento FASE A.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.