
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002482 del 29/12/2023

OGGETTO: PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - OP2022/14 - COT SAVIGLIANO – LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI – CUP I49J21016760006 – APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTE SODA COSTRUZIONI SRL (CIG 9582036241) – STUDIO DI INGEGNERIA DI PERRON A. (CIG 953232429D) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E VARIAZIONE IVA (€ 20.045,92) - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 23.2 titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera della S.C. Servizio Tecnico;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. **325** del 16/10/2023 “*DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.*” – Allegato 1 Capo I.7 N I.3;

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

- n. **128** del 29/03/2023 ad oggetto “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – Adozione Programma Triennale anni 2022-2024” e successivi aggiornamenti e s.m.i.;
- n. **417** del 09/12/2022 ad oggetto “Adozione per l’anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASLCN1”;
- n. **118** del 21/03/2023 ad oggetto “Approvazione elenco delle proposte inserite in EDISAN relative agli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie per il triennio 2022-2023”;
- n. **251** del 18/07/2023 “Adozione Bilancio di Previsione 2023 in forma di Provvisorio Tecnico”;

RICHIAMATE le Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico:

- n. **1945** del 18/10/2022 con la quale si approvava il Documento di indirizzo alla progettazione e il relativo Quadro Economico;
- n. **14** del 09/01/2023 con la quale:
 - si prendeva atto dell’affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dell’intervento denominato “PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - OP2022/14 – CENTRALE OPERATIVA SAVIGLIANO – CUP I49J21016760006” allo STUDIO DI INGEGNERIA DI PERRON ALESSANDRO per un importo di **€ 10.920,00 oneri inclusi, esclusa IVA** di cui € 4.368,00 per la progettazione e di € 6.552,00 per la Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza, oltre IVA;
 - si approvava il progetto esecutivo e si autorizzava a procedere all’indizione della gara per lavori;
 - si liquidavano le spese tecniche relative alla progettazione, per un importo pari a € 4.368,00, IVA esente in quanto il professionista risulta essere in regime forfettario;
- n. **778** del 17/04/2023 con la quale:
 - venivano affidati i lavori edili ed impiantistici relativi all’intervento alla IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL” con sede in Via Langhe 61, 12061 Carrù (CN) – Partita IVA 04232330011 e C.F. 00313380040 avendo offerto un importo di € 102.900,00 oltre a € 1.500,00 per costi della sicurezza e oltre IVA a termine di legge (10%);
 - veniva approvato l’assestamento del quadro economico, a seguito dell’affidamento dei lavori che per completezza si riporta:

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

A)	LAVORI		
	OG1 – lavori edili	€	64.086,12
	OS28 – impianti termici e condizionamento	€	5.186,16
	OS30 – impianti elettrici e speciali	€	33.627,72
	Totale Lavori soggetti a ribasso	€	102.900,00
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
	Totale LAVORI	€	104.400,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Spese TECNICHE (comp. CNPAIA)		
B.1a	Progettazione	€	4.368,00
B.1b	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	6.552,00
B.2	IVA		
B.2a	IVA su Spese tecniche		2.402,40
B.2b	IVA su Lavori	€	10.440,00
B.2c	IVA su Arredi e Attrezzature	€	2.420,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	11.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	2.240,24
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	30,00
B.6	LAVORI IN ECONOMIA E/O IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (IVA COMP.)	€	7.000,00
B.7	IMPREVISTI	€	14.610,30
B.8	RIBASSO D'ASTA	€	7.612,06
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	68.675,00
	TOTALE FINANZIAMENTO	€	173.075,00

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria è assicurata con fondi **PNRR** “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” **M.6 C.1 I. 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT SAVIGLIANO (CN) – CUP I49J21016760006**, Imputazione sul conto 1.12.01.05 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio dell’Azienda per l’anno 2023;

CONSIDERATO CHE:

- in data 23/05/2023 prot. n. 0066850, è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per un importo di € 104.400,00 di cui € 1.500,00 per costi della sicurezza oltre all’IVA;

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

- in data 19/06/2023 è stato sottoscritto dall'impresa e dalla Direzione Lavori il verbale di consegna dei lavori dal quale decorrono i 80 naturali e consecutivi per eseguire le opere con termine in data 07/09/2023;
- con determina n. **1742** del 12/09/2023 è stata approvata una concessione di proroga di 60 giorni per ultimazione dei lavori, per cui il termine ultimo rimaneva fissato per il 06/11/2023;

PRESO ATTO CHE:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire delle modifiche al progetto a causa di mutate esigenze organizzative interne, per cause insorte successivamente alla redazione del progetto, è risultato necessario realizzazione di un nuovo ufficio con la conseguente collocazione del magazzino al piano terra;
- in data 30/10/2023 è stata disposta dalla Direzione lavori una sospensione dei lavori per definire con l'amministrazione i dettagli delle modifiche di cui sopra;
- con Ordine di Servizio del 31/11/2023 il RUP ha autorizzato la Direzione Lavori ha procedere con la redazione della variante e ha stabilito altresì il compenso professionale contrattuale alla Direzione lavori per la redazione della perizia di variante per un importo di € 1.976,00 INARCASSA compreso oltre IVA 22%, alla studio di ingegneria Perron Alessandro, con estensione dell'incarico entro il limite del quinto d'obbligo;
- in data 14/12/2023 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione con concordamento nuovi prezzi relativo alla Perizia di Variante per un importo complessivo di € 118.630,16 comprensivo di oneri della sicurezza di € 1.500,00;
- l'importo in aumento dei lavori di € 6.618,10 risulta essere sotto le soglie di rilevanza europea, inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e contenuto entro il quinto dell'importo contrattuale, per cui la modifica contrattuale è considerata una variante non sostanziale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- tali variazioni di contratto anzi riportate trovano copertura nelle somme a disposizioni del quadro economico dell'intervento così modificato:

LAVORI		PROGETTO	AGGIUDICATO	VARIANTE
OG1 – lavori edili	€	68.827,11	64.086,12	70.629,23
OS28 – impianti termici e condizionamento	€	5.569,52	5.186,16	5.185,89
OS30 – impianti elettrici e speciali	€	36.115,43	33.627,72	33.247,11
Totale Lavori soggetti a ribasso	€	110.512,06	102.900,00	109.062,23

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale LAVORI	€	112.012,06	104.400,00	110.562,23
SOMME A DISPOSIZIONE				
Spese TECNICHE (comp. CNPAIA)				
Progettazione	€	4.368,00	4.368,00	4.368,00
Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	6.552,00	6.552,00	6.552,00
Perizia di variante + Spese	€	0	0	2.036,00
IVA				
IVA su Spese tecniche	€	2.402,40	2.402,40	0
IVA su Lavori	€	11.201,21	10.440,00	24.323,69
IVA su Arredi e Attrezzature	€	2.420,00	2.420,00	2.420,00
ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	11.000,00	11.000,00	11.000,00
INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	2.500,00	2.240,24	2.420,24
SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	500,00	30,00	30,00
LAVORI IN ECONOMIA E/O IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (IVA COMP.)	€	7.000,00	7.000,00	7.000,00
IMPREVISTI	€	13.119,33	14.610,30	1.813,07
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	61.062,94	68.675,00	62.512,76
TOTALE FINANZIAMENTO	€	173.075,00	173.075,00	173.075,00

- in data 14/12/2023 è stato emesso il Verbale di Ripresa Lavori pertanto i lavori sono stati sospesi per complessivi 45 giorni, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 21/12/2023;
- in data 19/12/2023 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori;
- dalle scritture contabili operate dal Direttore dei Lavori, risulta che alla data del 19/12/2023 sono stati regolarmente eseguiti lavori per un importo totale, al netto del ribasso d'asta, di € 110.562,23 di cui € 1.500,00 per costi della sicurezza, IVA 22% esclusa, per cui è stato redatto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale;
- l'IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL ha firmato tutte le scritture contabili redatte dalla D.L. (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e S.A.L. agli atti della SC Servizio Tecnico) senza sollevare eccezioni;

VISTI gli atti contabili redatti dalla DL in data 19/12/2023, il RUP ha emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un importo pari a € 110.562,23;

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

ESAMINATO il certificato di pagamento relativo alle spese tecniche per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza di € 8.528,00 oltre a € 60,00 quale anticipo per il pagamento per la presentazione della CILA comunale, rimane da liquidare al professionista un importo di € 8.588,00 (IVA esente);

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il servizio DURC online, l'Impresa SODA Costruzioni SRL risulta regolare con i pagamenti contributivi Numero Protocollo INAIL_40685320 Data richiesta 09/10/2023 Scadenza validità 06/02/2024;

VERIFICATO il certificato di regolarità contributiva Ing. Alessandro Perron - richiesta del 21/12/2023;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del Codice la documentazione inerente il presente provvedimento risulta agli atti della SC Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di confermare ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016, l'Arch. Patrizia SIMONDI, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento già individuato con Delibera 85/2020;
- 2) di prendere atto e approvare la perizia di variante dei lavori redatta dalla D.L. in data 14/12/2023 ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di approvare l'“Atto di sottomissione” relativo alle maggior opere previste nella Perizia di Variante in Corso d'opera dei lavori “OP2022/14 Centrale Operativa Territoriale (COT) di Savigliano - (CUP I49J21016760006 – CIG 9582036241)” firmato dalla D.L., dal RUP e dall'impresa SODA COSTRUZIONI SRL in data 14/12/2023;
- 4) di dare atto che l'Atto di Sottomissione implica un aumento dei lavori di € 6.162,23 al netto del ribasso d'asta del 6,888%, pari ad un importo totale di contratto di € 110.562,23 oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa con la ditta SODA costruzioni;
- 5) di prendere atto e approvare il **S.A.L. N.1 pari al finale** e gli atti contabili inerenti redatti dalla Direzione Lavori, per le lavorazioni eseguite a tutto il 19/12/2023 dall'**IMPRESA SODA COSTRUZIONI SRL**, pari ad un importo totale al netto del ribasso d'asta di 110.562,23 costi della sicurezza compresi, IVA 22% esclusa;

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

- 6) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 pari al finale emesso dal RUP in data 19/12/2023 per un importo di € 110.562,23 oltre IVA al 22% per € 24.323,69 per un totale di € 134.885,92;
- 7) di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso il 19/12/2023 dal Direttore dei Lavori dal quale risulta che i lavori sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e certifica e ne liquida l'importo di € 134.885,92;
- 8) di prendere atto e approvare l'Ordine di Servizio del RUP alla Direzione Lavori in data 31/10/2023 con il quale veniva autorizzato allo Studio di Ingegneria A. Perron, il compenso professionale per la predisposizione della perizia di variante, con estensione dell'incarico entro il limite del quinto d'obbligo contrattuale;
- 9) di dare atto che l'Ordine di Servizio del RUP alla Direzione Lavori del 31/10/2023 implica un aumento delle spese tecniche pari ad € 1.976,00 INARCASSA compresa, IVA esente essendo il professionista in regime forfettario;
- 10) di rimborsare allo Studio di Ingegneria A. Perron la quota di € 60,00 quale anticipo sui diritti di segreteria per la presentazione della pratica comunale CILA;
- 11) di approvare e liquidare allo **STUDIO INGEGNERIA A. PERRON** le spettanze relative al **SAL N. 2 delle spese tecniche**, oltre a € 60,00 di anticipo per diritti di segreteria per presentazione CILA, a seguito dell'emissione della fattura per un importo di € 8.588,00 INARCASSA compresa (IVA Esente);
- 12) di dare atto che la liquidazione per lo Studio Ingegneria Perron dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € 8.588,00 IVA esclusa trova copertura nel conto 1.12.01.05 per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con precedenti atti amministrativi afferente l'intervento in oggetto ed in particolare (Determina 14/2023) in quanto con tale atto si impegnava altresì una quota per l'IVA del professionista il quale attualmente risulta essere in regime forfettario;
- 13) di dare atto che la liquidazione per la ditta SODA Costruzioni dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € 134.885,92 IVA compresa trova

Segue Determinazione n. 00002482 del 29/12/2023

copertura in parte nel conto 1.12.01.05 per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con precedenti atti amministrativi afferente l'intervento in oggetto ed in particolare (Determina n. 778/2023);

14) Di dare atto che la maggior spesa è derivante:

- a. dall'atto di sottomissione di € 6.162,23 oltre IVA 22%,
- b. dall'applicazione dell'IVA dal 22% di in luogo del 10% del contratto principale per € 13.883,69

per complessi **€ 20.045,92 IVA compresa** trova collocazione nel Quadro economico sopra riportato e nel seguente prospetto:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA inclusa
2023	PR 2022_47	1.12.01.05	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 20.045,92

15) di approvare il quadro economico aggiornato a seguito della perizia di variante delle opere non sostanziali riportato nelle premesse;

16) di consentire con l'approvazione del predetto provvedimento lo svincolo della garanzia prestata a favore dell'ASLCN1 agli effetti e per l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa SODA COSTRUZIONI SRL con il contratto di appalto mediante POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA agenzia AELLE – Genova n. 1978921, emessa in data 19/04/2023;

17) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente";

18) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge;

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.