
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001103 del 19/07/2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, PER L'ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO OP2017/5 LOTTO 1 P.O. FOSSANO; OP2017/6 LOTTO 2 P.O. SALUZZO; OP2018/7 LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO; OP2018/5 LOTTO 4 BORGO S. DALMAZZO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI - OP2018/7 - LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO-DITTA GIRELLO- (CIG 7767995044 – CUP I22C17000150005) (IMPORTO € 22.198,09).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

confermato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 28/05/2021 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00001103 del 19/07/2021

- n. **676** del **29.12.2020** “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2021-2023”;
- n. **681** del **29/12/2020** ad oggetto: “Adozione per l’anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”;
- n. **689** del **31/12/2020** ad oggetto: “Adozione Bilancio di previsione 2021 V.0 in forma di provvisorio tecnico”;

Richiamate le Determinazioni:

- **n. 172 del 07/02/2019** avente per oggetto “**DETERMINAZIONE A CONTRARRE: ISTITUZIONE ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI AI FINI DELL’ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO. OP2017/5 (LOTTO 1 P.O. FOSSANO C.I.G. 7767926751 – CUP I44E14001030005); OP2017/6 (LOTTO 2 P.O. SALUZZO C.I.G. 776798472E – CUP I14E11000310005); OP2018/7 (LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005); OP2018/5 (LOTTO 4 BORGO S. DALMAZZO C.I.G. 7768011D74 – CUP I32C17000240005)**”;
- **n. 502 del 14/03/2019** avente per oggetto “**ISTITUZIONE ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, PER L’ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO OP2017/5 - LOTTO 1 P.O. FOSSANO (C.I.G. 7767926751 – CUP I44E14001030005); OP2017/6 - LOTTO 2 P.O. SALUZZO (C.I.G. 776798472E – CUP I14E11000310005); OP2018/7 - LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO (C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005); OP2018/5 - LOTTO 4 BORGO S. DALMAZZO (C.I.G. 7768011D74 – CUP I32C17000240005). AGGIUDICAZIONE E NOMINA DIREZIONE LAVORI (IMPORTO € 1.071.892,00= IVA 22% COMPRESA)**”;
- **n. 653 del 15/04/2021** avente per oggetto “**ISTITUZIONE ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI AI FINI DELL’ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO. OP2018/7 LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO – C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005) PRESA ATTO ATTIVAZIONE OPZIONE DITTA NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR - IMPORTO € 19.520,00 IVA COMPRESA**”;

Richiamati il DM 7 marzo 2018 n.49 ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Segue Determinazione n. 00001103 del 19/07/2021

DATO ATTO, per quanto riguarda il LOTTO 3 – immobile Villa Santa Croce in Cuneo – C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005, che:

- in data 13/03/2019 la Ditta aggiudicataria: NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR - VIA XX SETTEMBRE 12 – 12100 CUNEO (CN) - P.IVA 02703070041, costituiva garanzia fideiussoria numero 1414092 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia 30 di CAAR Genova per l'importo di Euro 20.080,27;
- in data 13/03/2019 veniva effettuata la consegna parziale dei lavori, con durata dei lavori pari a 35 giorni decorrenti dal verbale di consegna pertanto la data di ultimazione dei lavori risultava il 16/04/2019;
- in data 28/03/2019 Prot. n. ASLCN1|28/03/2019|0038131|P è stato sottoscritto il contratto dell'accordo quadro con la ditta aggiudicataria per un importo pari ad € 141.500,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza da rischi di interferenza ed un importo opzionale ulteriore di affidamento di € 16.000,00 di cui € 170,00 per oneri della sicurezza da rischi di interferenza, da attivare facoltativamente, con successivo atto, dalla scrivente Stazione Appaltante. Durata complessiva dell'accordo quadro 720 giorni consecutivi e naturali, con scadenza al 02/03/2021;
- in data 16/04/2019 i lavori relativi alla consegna parziale furono terminati come da certificato di ultimazione dei lavori agli atti della SC Servizio Tecnico;
- in data 09/05/2019 è stato redatto dal D.L. Per. Ind. Fulvio Pugliese la contabilità dei lavori inerente al 1°SAL a tutto il 16/04/2019 per un importo contabilizzato a misura di € 140.020,71 di cui € 1.350,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza;
- in pari data (09/05/2019) il RUP Ing. Claudio Riberi emetteva il Certificato di pagamento N. 1 pari ad € 139.300,00, al netto della ritenuta dello 0,50% svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, oltre all'IVA a termine di legge 22%;
- in data 26/02/2021, Prot. n. ASLCN1|26/02/2021|0023550|P, si richiedeva alla ditta aggiudicataria la disponibilità ad eseguire i lavori opzionali;
- in pari data (26/02/2021), Prot. n. ASLCN1|26/02/2021|0023724_A, l'impresa aggiudicataria dichiarava la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori opzionali alle condizioni di contratto dell'accordo quadro;
- con provvedimento del Direttore della S.C. Tecnico n. 653 del 15/04/2021 si prendeva atto dell'attivazione dell'opzione contrattuale con la ditta Nuova Edilizia di Girello Arch. Oscar inerente il lotto 3 - Villa Santa Croce;

Segue Determinazione n. 00001103 del 19/07/2021

- in data 16/04/2021 veniva effettuata la consegna dei lavori relativi all'opzione contrattuale, con durata pari a 25 giorni decorrenti dal verbale di consegna pertanto la data di ultimazione dei lavori risultava il 11/05/2021;
- in data 07/05/2021 i lavori relativi all'opzione contrattuale sono terminati come da certificato di ultimazione dei lavori agli atti della SC Servizio Tecnico;
- in data 20/05/2021 il D.L. Per. Ind. Fulvio Pugliese redigeva la contabilità finale dei lavori, il 2°SAL pari al Finale a tutto il 07/05/2021, per un importo contabilizzato a misura di € 157.495,16 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.

CONSIDERATO che tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserve dall'impresa esecutrice, il Direttore dei Lavori in data 07/06/2021 emetteva il certificato di regolare esecuzione/relazione sul conto finale – Prot. n. ASLCN1|07/06/2021|0063111|P - in cui dichiarava che i lavori in oggetto, inerenti il Lotto 3, eseguiti dall'impresa NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR in base al contratto dell'accordo quadro stipulato il 28/03/2019 comprensivo dell'opzione attivata come sopra descritto, sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e ammontano ad un importo complessivo liquidabile pari ad € 157.495,16 da cui dedotti gli acconti di € 139.300,00, ne risulta un importo netto liquidabile a saldo di € 18.195,16 oltre all'IVA a termine di legge (22%) pari ad € 4.002,94 e complessivamente € 22.198,10.

ATTESTATA la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori tramite DURC On Line - Prot. INAIL_ 25926593 con scadenza validità al 24/08/2021, attestante l'assolvimento da parte dell'impresa NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile, in data 08/06/2021 il RUP Ing. Claudio Riberi emetteva il Certificato di pagamento N. 2 pari al finale, per un importo residuo di € 18.195,16, di liquidazione a saldo, ivi comprensivo delle ritenute precedentemente trattenute negli acconti, oltre all'IVA a termine di legge 22% di € 4.002,94 e complessivamente € 22.198,10.

EVIDENZIATO che l'importo del certificato di pagamento N. 2 pari al finale di liquidazione a saldo, trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale.

Segue Determinazione n. 00001103 del 19/07/2021

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti del Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

1. di approvare il 2° SAL pari al finale, alla data del 07/05/2021, dell'importo di € 157.495,16 di cui euro 1.500,00 per costi della sicurezza, quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite per il **LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO - OP2018/7 - CIG 7767995044 – CUP I22C17000150005**;
2. di approvare il conto finale/certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 07/06/2021 per il LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO dal quale risulta un ammontare dei lavori regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR per un importo netto rispettivamente pari ad € 157.495,16 costi della sicurezza compresi, oltre all'IVA di legge;
3. di **liquidare** all'impresa NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR - VIA XX SETTEMBRE 12 – 12100 CUNEO (CN) - P.IVA 02703070041 l'importo residuo **a saldo** pari ad **€ 18.195,16** oltre all'IVA di legge, per un totale IVA inclusa di **€ 22.198,10**, che trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con determina 502 del 14/03/2019;
4. di procedere con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.