
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001420 del 28/09/2021

OGGETTO: OP 2019/02 - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018. ASL CN1. - FASE A – SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA P. O. DI SAVIGLIANO - PROVE IN SITO E DI LABORATORIO – APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL CIG 8624403A7E (IMPORTO LIQUIDAZIONE € 89.792,00 IVA 22% COMPRESA). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 - RTP “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO ED ALTRI” CIG 79819766F7 (IMPORTO LIQUIDAZIONE € 17.792,62 IVA ED ONERI COMPRESI) - CUP I43D15001210002.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia SIMONDI, dirigente in ruolo della SC Servizio Tecnico;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 28/05/2021 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

Segue Determinazione n. 00001420 del 28/09/2021

RICHIAMATE le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. **514** del 10/12/2019 ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2019-2021”;
- n. **676** del 29/12/2020 ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2021-2023”;
- n. **689** del 31/12/2020 ad oggetto “ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 V.1 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO”;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha predisposto un piano di potenziamento e integrazione degli ospedali dell'area nord Fossano, Saluzzo e Savigliano e che con D.C.R. 286-18810 del 08/05/2019 avente titolo “Rete Ospedaliera regionale - Programma di interventi in edilizia sanitaria” il Consiglio Regionale ha deliberato di dare seguito all'iniziativa di riordino della rete ospedaliera regionale secondo intendimenti descritti nell'ambito di tale atto amministrativo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 21/03/2019 “Approvazione relazione tecnica attinente la strategia di attuazione degli interventi necessari per l'avvio del programma di rifunzionalizzazione dei Presidi Ospedalieri dell'area nord dell'ASL CN1 (ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano) con particolare riferimento agli interventi di adeguamento sismico e antincendio e contestuale definizione del quadro economico attuativo ai fini di cui all'allegato n. 6 alla DCR 286-18810 del 08.05.2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 29 marzo 2019 n. 70-8680 – Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. ASL CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di Euro 9.000.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 19.04.2019 avente ad oggetto “DGR n. 70-8680 del 29 marzo 2019– Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. Azienda sanitaria Locale CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di € 9.000.000,00 sul cap. 157318/2014 imp. 2014/314 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 55 del 30.01.2014. Assegnazione di risorse per interventi prioritari di edilizia sanitaria. Contributo regionale fondo sanitario di accantonamento bilancio GSA anno 2017;

PRESO ATTO che il dirigente del settore Politiche degli investimenti in Sanità (Regione Piemonte) ha trasmesso, con nota acquisita a protocollo aziendale con numero 58351/A del 15.05.2019, la DD 346 del 19.04.2019 al fine di

Segue Determinazione n. 00001420 del 28/09/2021

consentire l'avvio degli adempimenti di competenza della ASL CN1 attinenti l'intervento di riordino dei presidi ospedalieri dell'area nord Savigliano – Saluzzo - Fossano;

RICHIAMATA la nota prot. ASLCN1|07/02/2020|0016005|P inviata al Settore Politiche degli investimenti di Torino – Direzione Sanità mediante la quale si comunicava che ai fini tecnico-logistici-amministrativi, finalizzati ad una ottimale gestione del finanziamento, è stato reputato necessario rimodulare il quadro economico originario, introducendo un maggior grado di dettaglio al riguardo della ripartizione, sui tre presidi ospedalieri, delle somme a disposizione in precedenza indicate in modo indistinto, oltre al fatto che l'insieme delle attività, poste in appalto per ogni presidio ospedaliero, è stato identificato con fasi distinte, con connotazione consequenziale, in relazione alle caratteristiche di intervento:

- Fase A – Indagini strutturali;
- Fase B - Adeguamento sismico, da eseguirsi solo successivamente alla fase A, in quanto il risultato atteso dalla prima fase identifica in maniera inequivocabile le possibilità di intervento di adeguamento sismico e quindi di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi sui vari blocchi costituenti i presidi Ospedalieri;
- Fase C Adeguamento Antincendio, da eseguirsi successivamente alla Fase A ed in stretta correlazione con la Fase B in quanto gli eventuali adeguamenti strutturali potrebbero influire sulla definizione degli adeguamenti antincendio;

RICHIAMATA la nota ASLCN 1 prot. 107179/P del 12/10/2020 con la quale si inviava il "Modulo A" relativo alla FASE A alla Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte per la richiesta del Nulla Osta a Procedere;

VISTO il Nulla Osta della Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte, prot. 5098 del 15/01/2021 a procedere alla gara d'appalto per l'individuazione del laboratorio al quale effettuare il Servizio di Verifica di vulnerabilità sismica – Prove in sito e di laboratorio per il Presidio ospedaliero di Savigliano;

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore della SC Servizio Tecnico:

- n. **1259** del 18/07/2019 con la quale si stabiliva di indire una procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo;
- n. **2086** del 18/12/2019 di affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo, nella quale, con riferimento al Lotto 1 (Savigliano) - OP2019/2 -

Segue Determinazione n. 00001420 del 28/09/2021

CUP I44E19000290002 CIG 79819766F7 si approvava l'aggiudicazione al RTP denominato "M.T. Progetti Studio Associato ed altri" con mandatario l'ing. Umberto Tassi, Codice fiscale TSSMRT61D08D279F dello studio M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in PERUGIA Via Orazio Tramontani, con un importo di aggiudicazione (inclusivo di progettazione e di *direzione lavori delle attività legate alle prove in sito e di laboratorio*) pari ad € 36.903,12 IVA oltre CNPAIA 4% (€ 1.476,12) e IVA 22% (€ 8.443,43) per un importo di affidamento totale pari ad € 46.822,68;

- n. **389** del 04/03/2021 nella quale si stabiliva di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in deroga all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica presidio ospedaliero di Savigliano - *prove in sito e di laboratorio* - tramite una *RDO aperta* sul portale MePA al bando "Servizi - Servizi Professionali - Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale", CPV 71351100-4 - Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del Codice;
- n. **915** del 07/06/2021 nella quale si approvava l'affidamento del servizio di servizio di verifica di vulnerabilità sismica – *prove in sito e di laboratorio* per il P.O. di Savigliano alla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. – Via Leopardi 27 – 06073 CORCIANO (PG) – P.IVA 03284920547 avendo offerto un ribasso del 47,170 % per un importo contrattuale pari ad € 86.329,80 oltre € 16.341,06 di costi della sicurezza per eliminazione dei rischi da interferenza, IVA 22% esclusa; OP2019/2 - CUP I44E19000290002 – CIG 8624403A7E;

PRESO ATTO che:

- in data 23/06/2021 prot. n. ASLCN1|23/06/2021|0069675|P è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per un importo pari ad € 102.670,86, al netto dell'IVA, di cui: € 86.329,80 per servizi/lavori, € 16.341,06 di costi della sicurezza per rischi da interferenza;
- in data 05/07/2021 è stato sottoscritto dall'impresa e dalla RUP il Verbale di consegna dei Lavori/Servizi;
- rilevato che dalle scritture contabili, operate dal Direttore dei Lavori, risulta che, alla data del 03/09/2021, sono stati regolarmente eseguiti lavori/servizi per un importo al netto del ribasso d'asta di € 65.812,66 oltre ad € 8.170,78 di costi della sicurezza per rischi da interferenza, per cui è

Segue Determinazione n. 00001420 del 28/09/2021

stato redatto il relativo Stato Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 prot. n. 102774/A del 17/09/2021;

- che la ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. ha firmato tutte le scritture contabili redatte dalla D.L. per lavorazioni e servizi a tutto il 03/09/2021 (libretto delle misure, registro di contabilità, SAL agli atti della S.C. Servizio Tecnico) senza sollevare eccezioni;
- Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. attestata tramite il DURC on line. prot. INAIL_28348810 Data richiesta 12/07/2021 Scadenza validità 09/11/2021 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S.;
- In data 21/09/2021, il Responsabile Unico del Procedimento, effettuata la ritenuta previdenziale, di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del Codice dei Contratti, pari allo 0,50%, e corrispondente ad € 369,92 da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione delle opere, ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo di lavori e servizi, costi della sicurezza per rischi da interferenza inclusi, di € **73.600,00** oltre all' IVA 22% pari ad € 16.192,00 per un totale di € 89.792,00;

CONSIDERATO che, ai sensi della determinazione n. 2086 del 18/12/2019 sopra richiamata, l'importo contrattuale del RTP denominato "*M.T. Progetti Studio Associato ed altri*" risulta pari ad € 36.903,12 IVA oneri fiscali esclusi, oltre CNPAIA 4% € 1.476,12 e IVA 22% di € 8.443,43 per un totale complessivo di € 46.822,68;

VISTO l'art.8 "Modalità di Pagamento" del contratto di appalto prot. 8265/P del 23/01/2020 tra la Stazione Appaltante e l'RTP "*M.T. Progetti Studio Associato ed altri*", che prevede la seguente suddivisione di importi:

- 30% dell'importo contrattuale alla consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico;
- **50% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione al momento della consegna dei restanti elaborati descritti nel disciplinare e nel contratto;**
- 20% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione dopo l'emissione del verbale di accertamento di conclusione delle prestazioni professionali oggetto di incarico che sarà approvato con specifico atto

Segue Determinazione n. 00001420 del 28/09/2021

dell'Amministrazione; tale verbale sarà emesso entro 60 giorni dall'avvenuta consegna degli elaborati. Nel caso in cui durante le fasi di accertamento si evidenziassero difformità rispetto alle prestazioni di capitolato, il professionista incaricato dovrà procedere ad effettuare prontamente le conseguenti necessarie correzioni ed integrazioni. Conseguentemente si protrarranno i tempi necessari per l'emissione del certificato di cui sopra.

EVIDENZIATO che l'importo per la direzione lavori/servizi da parte della D.L./DEC Ing. Umberto Tassi dello studio M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in PERUGIA Via Orazio Tramontani (mandatario del RTP "M.T. Progetti Studio Associato ed altri"), equivalente al 76% (1 SAL dei servizi), è da calcolarsi sulla quota del 50% dell'importo contrattuale pari a € 38.379,24 (IVA e Oneri compresi); per cui torna un importo di complessivi € **17.792,62** di cui € 14.023,19 per il servizio in oggetto, € 560,93 di CNPAIA 4% ed € 3.208,50 di IVA al 22%, trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2021;

Verificata la regolarità contributiva dello Studio MT Progetti Studio Associato tramite il DURC On.Line Protocollo INAIL_28707749 Data richiesta 05/08/2021 Scadenza validità 03/12/2021;

Accertato che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa

1. di approvare il SAL n. 1 e gli atti contabili inerenti, redatti dalla Direzione Lavori, per un importo pari ad € 65.812,66 al netto di ribasso d'asta, oltre ad € 8.170,78 di costi della sicurezza, per le lavorazioni ed i servizi regolarmente eseguiti a tutto il 03/09/2021 dalla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. appaltatrice dei lavori/servizi;
2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 21/09/2021 di € 73.600,00 (al netto delle ritenute dello 0,50% operate) oltre IVA al 22% di € 16.192,00 per un totale di € 89.792,00 da liquidare alla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. – Via Leopardi 27 – 06073 CORCIANO (PG) – P.IVA 03284920547;
3. di dare atto che la liquidazione dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € **89.792,00** (OP2019/02) trova copertura sul conto 1.12.02.14 "Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili" rientrando nell'ambito delle somme già impegnate con il precedente atto

Segue Determinazione n. 00001420 del 28/09/2021

amministrativo afferente l'intervento in oggetto (PROGCD CR 2019_34/1120214 /DET21-915);

4. di approvare la liquidazione di un primo acconto per direzione lavori/servizi alla "M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (Ing. Umberto Tassi)" in qualità di *mandataria* del costituito RTP denominato "M.T. Progetti Studio Associato ed altri" meglio specificato nelle premesse, pari al 76% del 50% dell'importo contrattuale del P.O. di Savigliano OP2019/2 - CUP I44E19000290002 - CIG 79819766F7;
5. di dare atto che l'importo di liquidazione di cui al punto precedente ammonta ad **€ 17.792,62** di cui € 14.023,19 per il servizio in oggetto, € 560,93 di CNPAIA 4% ed € 3.208,50 di IVA al 22%, trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso rientrando nell'ambito delle somme già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l'intervento in oggetto (PROGCD CR 2019_34/1120214 /DET19-2086);
6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.