
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001915 del 24/12/2021

OGGETTO: OP2019/7 – LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE DEGENZA – OSPEDALE DI SALUZZO - BLOCCHI A E B, PIANO TERRA –FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE INTERNE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI ALLA DITTA PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO – CIG 855400081A – CUP I15F14000270005. IMPORTO € 504,01, IVA 22% COMPRESA.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 e integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

su conforme proposta del Responsabile S.S. Gestione Servizi di Manutenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

confermato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00001915 del 24/12/2021

- n. **676** del **29.12.2020** *“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2021-2023” e s.m.i;*
- n. **681** del **29/12/2020** ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”;*
- n. **227** del **24/03/2021** *“Deliberazione n. 681 del 29.12.2020 - Programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2021”;*
- n. **689** del **31/12/2020** ad oggetto: *“Adozione Bilancio di previsione 2021 V.0 in forma di provvisorio tecnico”.*

Richiamata la Determina del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n. 502 del 19/03/2021 avente per oggetto **“OP2019/7 – LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE DEGENZA – OSPEDALE DI SALUZZO - BLOCCHI A E B, PIANO TERRA -AFFIDAMENTO IN OPERA PORTE INTERNE ALLA DITTA PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO – IMPORTO € 100.800,12 (IVA 22% INCLUSA) - CIG 855400081A – CUP I15F14000270005”.**

DATO ATTO che:

- in data 24-03-2021 Prot. n.34646/P è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria per un importo complessivo pari ad € 82.623,05, di cui € 900,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza, oltre all’I.V.A. 22%;
- in data 14-04-2021 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei Lavori con indicazione della durata stabilita per l’esecuzione in 45 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna e termine per ultimazione dei lavori in data 28-05-2021;
- in data 30-04-2021 è stato redatto dal D.L. geom. Eraldo Bertone la contabilità dei lavori inerente il 1° SAL a tutto il 30-04-2021 per un importo contabilizzato ribassato a corpo di € 41.311,53 di cui € 450,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserva dall’impresa esecutrice; verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO, in pari data il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 pari a € 41.104,97 al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni e oltre all’IVA (22%);

Segue Determinazione n. 00001915 del 24/12/2021

- in data 14-05-2021 è stato sottoscritto il Verbale di sospensione dei Lavori causa situazioni non rilevabili a priori, che hanno richiesto modalità di intervento diverse da quelle previste a progetto pesantemente impattanti verso le attività sanitarie erogate;
- in data 15-06-2021 i lavori sono ripresi e pertanto veniva fissata la data del 28-06-2021 quale nuovo termine utile per l'ultimazione;
- in data 17-06-2021 è stato redatto dal D.L. la contabilità dei lavori inerente il 2° SAL a tutto il 17-06-2021 per un importo contabilizzato ribassato a corpo di € 61.697,30 di cui € 675,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserva dall'impresa esecutrice; verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO, in pari data il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 pari a € 20.552,49 al netto sia della ritenuta dello 0,50% per infortuni sia del certificato precedente emesso e oltre all'IVA (22%);
- in data 28-06-2021 i lavori sono stati ultimati e quindi in tempo utile;
- in data 28-06-2021 è stato redatto dal D.L. lo stato finale dei lavori a tutto il 28-06-2021 per un importo contabilizzato ribassato a corpo di € 82.623,05 di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserva dall'impresa esecutrice; verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO, in data 30-07-2021 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3 pari a € 20.552,47 al netto sia della ritenuta dello 0,50% per infortuni sia dei certificati precedenti emessi e oltre all'IVA (22%).

CONSIDERATO che, il Direttore dei Lavori in data 24/09/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione/relazione sul conto finale, in cui dichiarava che i lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO con sede in Pinerolo (TO) in base al contratto stipulato il 24-03-2021, sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e ammontano ad un importo complessivo liquidabile pari ad € 82.623,05, IVA esclusa, da cui dedotti tutti gli acconti per un ammontare di € 82.209,93, IVA esclusa, ne risulta un importo netto liquidabile a saldo di € 413,12 oltre all'IVA a termine di legge (22%) pari ad € 90,89 e complessivamente € 504,01.

Segue Determinazione n. 00001915 del 24/12/2021

ATTESTATA la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO con sede in Pinerolo (TO), tramite DURC - Prot. INAIL_30039304 con scadenza validità al 10/03/2022, in data 22/10/2021 il RUP Ing. Claudio Riberi emetteva il Certificato di pagamento N. 4 a saldo, per un importo residuo di € 413,12, spettanti quali ritenute precedentemente trattenute nell'acconto, oltre all'IVA a termine di legge del 22% pari a € 90,89, per un totale di € 504,01.

EVIDENZIATO che l'importo del certificato di pagamento N. 4 pari al finale di liquidazione a saldo, trova copertura sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto e approvare tutta la contabilità dei lavori in oggetto di cui alle premesse con gli inerenti documenti contabili, redatti dalla Direzione Lavori, per un importo finale contabilizzato pari a € 82.623,05= al netto del ribasso d'asta, di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 28-06-2021 dalla ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO, con sede in Pinerolo (TO) c.a.p. 10064, c.so Torino, n.318 P.IVA 09025150013, appaltatrice dei lavori in oggetto;
2. di prendere atto e di approvare tutti i Certificati di Pagamento di cui alle premesse, emessi dal Responsabile del Procedimento che hanno trovato copertura sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientrante nell'ambito delle somme già impegnate con determina n.502 del 19-03-2021;
3. di approvare la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione, relativa ai lavori in oggetto, redatto dal direttore dei lavori in data 24-09-2021 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO, con sede in Pinerolo

Segue Determinazione n. 00001915 del 24/12/2021

(TO), è pari ad € 82.623,05 costi della sicurezza compresi, oltre all'IVA di legge;

4. di approvare il Certificato di pagamento n. 4 a saldo, emesso dal R.U.P. in data 22-10-2021 per un importo residuo di € 413,12, spettanti quali ritenute precedentemente trattenute negli acconti, oltre all'IVA a termine di legge del 22% pari a € 90,89, per un totale di € 504,01 da liquidare alla ditta PROGETTO ALLUMINIO DI GILI FABIO con sede in Pinerolo (TO), che trova copertura sul conto 1.12.02.11 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso, somma già impegnate con determina n. 502 del 19/03/2021;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.