
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000826 del 22/04/2022

OGGETTO: “OP 2017/13 – D.G.R. 08/09/2016 N2-3900: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO – ASLCN1 - REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO – P.O. S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – LOTTO I – CUP I44E16000880002 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ LAVORI 3°SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG 7652229323 (Euro 22.885,09 IVA 22% compresa); LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE – 3° SAL D.L. - CIG 7416931515 (Euro 791,88 IVA 22% compresa).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019 e già incaricato della funzione di R.U.P. dell’intervento citato in oggetto;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 630 del 04/10/2021 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

VISTA la D.G.R. 08/09/2016 n. 2-3900 avente titolo “*Programma di investimenti ex art.20, legge n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n.16 dell’8 marzo 2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali di complessivi € 7.119.668,28*”; è stato disposto l’impegno al finanziamento dell’intervento denominato “ASLCN1 -

Segue Determinazione n. 00000826 del 22/04/2022

Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto di rilevazione, segnalazione e allarme incendio – P.O. SS. Annunziata di Savigliano – primo lotto” per un importo complessivo, pari a € 380.000,00;

RICHIAMATE le Determinazioni della S.C. Servizio Tecnico:

- n. **503** del 22/03/2018 con la quale si approvava lo studio di fattibilità e si affidava l’incarico professionale, all’ ing. Sergio Dejoma dello Studio S.T.D. Project Group di Torino – Via San Paolo 53, P.IVA 06595010015 per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori riguardante la *“Realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano”*;
- n. **1671** del 19/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione, integrazione ed adeguamento impianto rilevazione segnalazione ed allarme incendio del primo lotto, riguardante il corpo “B” del P.O. S.S. Annunziata di Savigliano;
- n. **1884** del 23/11/2018 con la quale si rettificava per errore materiale la Determina n. 1671/2018;
- n. **1994** del 07/12/2018 con la quale si liquidavano le spese tecniche di progettazione;
- n. **2172** del 21/12/2018 con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori con conseguente aggiudicazione degli stessi all’impresa IMEG s.r.l. di Torino – c.so Traiano 10/12 (i lavori sono attualmente in corso d’opera);
- n. **315** del 21/02/2019 con la quale si liquidava l’anticipazione contrattuale all’operatore economico IMEG SRL;
- n. **1306** del 29/07/2019 di approvazione 1° SAL lavori e correlato certificato di pagamento all’impresa IMEG SRL e correlato SAL per Direzione Lavori all’Ing. Sergio Dejoma Studio S.T.D. Project Group di Torino;
- n. **1573** del 21/10/2020 di approvazione 2° SAL lavori e correlato certificato di pagamento all’impresa IMEG SRL e correlato SAL per Direzione Lavori all’Ing. Sergio Dejoma Studio S.T.D. Project Group di Torino;

PRESO ATTO che:

- in data 18/01/2019 Prot. n. ASLCN1|18/01/2019|0007134|P è stato stipulato il contratto d’appalto relativo all’affidamento dei lavori in oggetto, per un importo di € 184.921,79 di cui € 3.780,00 per oneri di sicurezza per rischi di interferenza, il quale, sancisce impegni ed obblighi dell’impresa appaltatrice

Segue Determinazione n. 00000826 del 22/04/2022

- in merito all'esecuzione dell'intervento in oggetto (modalità, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penali, termini di garanzia, ecc);
- in data 04/02/2019 l'impresa ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, senza formulare eccezione alcuna agli atti del SC Tecnico di Savigliano;
 - la durata per l'esecuzione dei lavori, stabilita in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna per cui il termine utile per l'ultimazione dei lavori risultava essere il 05/05/2019;
 - i lavori sono regolarmente iniziati, ma per difficoltà di accesso agli ambienti oggetto di intervento e per le limitazioni orarie di accesso ai vari reparti gli stessi sono stati prorogati in successive date per un totale di 52 giorni;
 - i lavori sono stati inoltre sospesi per 300 giorni (dal 07/06/2019 al 03/04/2020), per esigenze di carattere logistico-organizzativo che hanno imposto il cambiamento della strategia di conduzione dei lavori in quanto la Direzione Sanitaria ha disposto che i lavori in oggetto dovevano essere realizzati a reparto vuoto (per esigenze clinico-sanitarie di tutela dei pazienti a ridotta risposta immunologica), pertanto si è reso necessario organizzare una rotazione dei reparti su ambienti vuoti disponibili come "polmone";
 - lo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione dell'epidemia Covid-19 e deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 per un periodo iniziale di 6 mesi e successivamente prorogato più volte sino al termine ultimo del 31 marzo 2022, ha reso sempre più difficoltosa l'esecuzione dei lavori, pertanto, con verbale di sospensione in data 07/04/2020 i lavori sono stati interrotti per difficoltà sanitarie e tecniche gestionali;
 - in data 15/03/2022 sono venute a cessare le ragioni per le quali i lavori erano sospesi, il Direttore dei Lavori ha autorizzato la ripresa dei lavori con decorrenza 16/03/2022 (707 giorni di sospensioni) e ha autorizzato inoltre una ulteriore proroga di 120 giorni per terminare i lavori, considerata la necessità di svolgere le lavorazioni in orari limitati e parziali, pertanto la nuova scadenza per la fine lavori è stata traslata al 28/07/2022.
 - il direttore lavori in data 28/03/2022 ha predisposto la contabilità dei lavori regolarmente eseguiti a tutto il 28/03/2022, dalla quale risulta un ammontare, al netto di ribasso, di € 136.387,69 comprensivo di oneri per la sicurezza per rischi da interferenza determinati in proporzione agli effettivi lavori eseguiti;

CONSIDERATO che l'impresa ha firmato senza riserve gli atti contabili e il direttore lavori in data 28/03/2022 - trasmissione alla Stazione Appaltante Prot. n. ASLCN1|28/03/2022|0039149|A - la seguente documentazione:

Segue Determinazione n. 00000826 del 22/04/2022

- il libretto delle misure;
- il 3°SAL a tutto il 28/03/2022;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;

PRESO ATTO dell'avvenuta liquidazione dell'anticipazione contrattuale di cui alla Determina sopracitata n. 315 del 21/02/2019, con la liquidazione del terzo SAL si svincola una ulteriore percentuale 12,76 e complessivamente 73,75%; Garanzia prestata forma di fideiussione assicurativa formulata dalla società BENE ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Genova (polizza n. 10003810000623);

VISTI gli atti contabili redatti dall'Ing. Sergio Dejoma, si liquidano le spese tecniche pari al 73,75% dell'onere totale per direzione lavori di € 5.086,86, corrispondente ad un importo di € 3.751,56 a cui detratti gli acconti inerenti al 1° SAL della D.L. per un importo di € 2.370,98 e al 2° SAL della D.L. per un importo di € 731,50 ne risulta un importo netto da liquidare di € 649,08 comprensivi di CNPAIA 4% di € 24,96 oltre all'I.V.A. 22% di € 142,80 per un totale complessivo pari a € 791,88;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE dell'impresa IMEG S.r.l. -Prot. INAIL_31411396 – scadenza validità 11/06/2022;

VERIFICATO DURC dello studio S.T.D. Project Group Numero Protocollo INAIL_32372093, scadenza validità 30/07/2022 attestante la regolarità contributiva;

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto e approvare la proroga di 120 giorni concessa dalla Direzione Lavori all'impresa IMEG SRL., appaltatrice dei lavori in oggetto per le motivazioni di cui in premessa;
2. di approvare il S.A.L. n. 3, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo netto pari a € 136.387,69= oneri per sicurezza per rischi da interferenza compresi, quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite alla data del 28/03/2022 dall'impresa IMEG SRL., appaltatrice dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio ASLCN1 per la realizzazione,

Segue Determinazione n. 00000826 del 22/04/2022

- integrazione ed adeguamento dell'impianto di rilevazione segnalazione ed allarme incendio – P.O. S.S. Annunziata di Savigliano; importo a cui dedotto la ritenuta contrattuale del 0,5% per infortuni di € 681,94, il recupero quota inerente l'anticipazione per € 27.277,53 riferito all'importo del 3° SAL e i precedenti certificati di pagamenti emessi per € 89.669,95 ne risulta un credito netto a favore dell'Appaltatore pari a € 18.758,27;
3. di approvare il Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 28/03/2022 dal Responsabile del Procedimento riportante un importo netto di € 18.758,27 oltre all'IVA a termine di legge 22%;
 4. di approvare la liquidazione dell'importo del certificato di pagamento del 3° SAL pari € 18.758,27 oltre all'IVA di Euro 4.126,82 per un totale complessivo di € 22.885,09 a favore della società affidataria IMEG S.R.L. Corso Traiano 10/12 11100 TORINO – P.IVA. 07000380019 (CIG 7652229323- CUP I44E16000880002) somma già impegnata con DET 2172_2018 – Codice interno amministrazione OP 2017/13;
 5. di svincolare il 73,75% della fideiussione assicurativa formulata dalla società BENE ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Genova (polizza n. 10003810000623);
 6. di liquidare l'importo relativo alle spese tecniche della direzione lavori all'Ing. Sergio Dejoma dello studio S.T.D. Project Group di € 649,08 comprensivi di CNPAIA 4% di € 24,96 oltre all'I.V.A. 22% di € 142,80 per un totale complessivo pari a € 791,88 che trova copertura nelle somme a disposizione previste nel quadro economico, CIG 7416931515, impegno di spesa già assunto sul budget CR 2018_15 con precedente provvedimento n. 503 del 22.08.2008 – conto 1.12.02.14 "Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati indisponibili" - Codice interno amministrazione OP 2017/13;
 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine provvedere al pagamento del SAL entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento (scadenza 28/04/2022);

Segue Determinazione n. 00000826 del 22/04/2022

8. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.