

SC Servizio Tecnico

Il Direttore : Ing. Ivo Gambone
Telefono 0171/450.780 – 0174/677.664
Fax 0171/450.687 – 0174/677.667
E-mail: tecnico@aslcn1.it

ID 8607491

Cuneo li, 26/04/2022

Oggetto: Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020, approvato con DGR 7-1492 del 12/06/2020 – Relazione sugli interventi previsti

In merito al punto 9) della nota prot. n. 0002716 del 15/04/2022 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ricevuta nella stessa data con prot. n. 0047713 si relaziona, per Presidio Ospedaliero, quanto segue.

Presidio Ospedaliero di Mondovì

Realizzazione posti letto di Terapia Semintensiva e Intensiva

Obiettivo: incremento + 10 posti letto di T.I. e +4 posti letto di T.S.I

Stato dell'arte relativamente a 8 posti letto di T.I.:

- Emissione ODA (ordine di acquisizione) per servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza effettuata il 12/11/2020 – prot. 121689/P al RTP aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 2, a seguito di approvazione atto formale Delibera Direttore Generale n. 595 del 12/11/2020;
- Stipula del contratto con il raggruppamento di società effettuato il 14/01/2021 – prot. 4371/A;
- Tra il mese di marzo 2021 ed il mese di maggio 2021 vengono consegnati diverse soluzioni progettuali, non compatibili con le risorse economiche assegnate;
- Al fine di rendere compatibile l'intervento con le risorse economiche disponibili, si stabilisce di dar corso alla rimodulazione degli interventi, convogliando l'intera somma prevista dalla DGR 7-1492 per il Presidio di Mondovì per la realizzazione di 8 posti letto di terapia intensiva. La richiesta di rimodulazione verrà presentata con invio alla Regione della Delibera Direttore Generale n. 659 del 29/10/2021;
- Consegna soluzione definitiva PFTE (Piano di fattibilità tecnico economica) 09/07/2021 – prot. 76344/A;
- Approvazione PFTE 20/07/2021 – prot. 80340/P;
- Consegna progetto esecutivo 13/10/2021;
- Emissione ODA per servizio di verifica della progettazione il 25/10/2021 protocollato al n. 119273/P alla ditta aggiudicataria del Sub-Lotto Prestazionale 3, già approvato con atto formale Delibera Direttore Generale n. 174 del 11/03/2021;
- Stipula del contratto per servizio di verifica della progettazione in data 15/12/2021 - prot. 141635/P.

La fase di verifica e validazione, necessaria per poter procedere all'emissione dell'ODA, è tuttora in corso; tale passaggio risulta obbligatorio e fondamentale al fine di evitare varianti

in corso d'opera. Inoltre la ricerca delle eventuali problematiche tecniche insite nel progetto esecutivo, a cui deve fare riscontro la formulazione di idonee soluzioni prima dell'inizio lavori, è essenziale al fine di evitare per quanto possibile la formulazione delle "riserve" durante l'esecuzione. Infatti, sia l'eventuale introduzione di perizie di variante, sia l'insorgenza di elementi di contenzioso sono prodrome ad allungamenti dei tempi di realizzazione con conseguenti aumenti dei costi. Tale attività ha richiesto ripetute segnalazioni e verifiche da parte della stazione appaltante e del gruppo di verifica, nonché l'aggiornamento e la modifica da parte dei progettisti di numerosi documenti di progetto, risultati non coerenti.

Si prevede, una volta terminata ed approvato il progetto esecutivo, di provvedere all'emissione dell'ODA per i lavori ed alla relativa stipula di contratto entro il mese di maggio 2022. I lavori hanno una durata prevista di 300 giorni.

L'acquisizione delle attrezzature biomediche è tuttora in corso.

Stato dell'arte relativamente a 2 posti letto di T.I. e 4 posti letto di T.S.I:

- i lavori sono stati realizzati fondi propri aziendali, sulla base di quanto esplicitato al comma 4 del paragrafo precedente.;
- la chiusura degli interventi è stata comunicata alla Regione con la scheda di monitoraggio mensile di ottobre 2021;
- l'acquisizione delle attrezzature biomediche è terminata.

Adeguamento Pronto Soccorso

Obiettivo: Realizzazione separazione percorsi DEA

Stato dell'arte:

- i lavori sono stati realizzati fondi propri aziendali, sulla base di quanto esplicitato al comma 4 del paragrafo riguardante lo stato dell'arte relativamente a 8 posti letto di T.I.;
- la chiusura dell'intervento è stata comunicata alla Regione con la scheda di monitoraggio mensile di agosto 2021;
- l'acquisizione delle attrezzature biomediche è tuttora in corso.

Presidio di Saluzzo

Realizzazione posti letto di Terapia Semintensiva e Intensiva

Obiettivo: incremento + 8 posti letto di T.I. e + 6 posti letto di T.S.I

Stato dell'arte relativamente a 8 posti letto di T.I.:

- Emissione ODA (ordine di acquisizione) per servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza effettuata il 12/11/2020 – prot. 121689/P al RTP aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 2, a seguito di approvazione atto formale Delibera Direttore Generale n. 595 del 12.11.2020;
- Stipula del contratto con il raggruppamento di società effettuato il 14/01/2021 – prot. 4371/A;
- Nel mese di marzo 2021 viene consegnato PFTE, che risulta troppo oneroso rispetto al finanziamento. Si decide pertanto nuova collocazione della terapia intensiva rispetto a quanto stabilito inizialmente, prevedendo di stabilizzare gli 8 p.l. di T.I., attivati durante la fase emergenziale (provvisoriamente collocati in fase emergenziale nell'edificio denominato "piastra nuova" dove prima era presente il pronto soccorso). I suddetti posti letto dovranno però essere ristrutturati con il finanziamento in oggetto;

- Consegna soluzione definitiva PFTE (Piano di fattibilità tecnico economica) 19/10/2021 – prot. 0116703/A;
- Approvazione PFTE 8/11/2021 – prot. 0129929/P;
- Consegna progetto esecutivo 19/01/2022 – prot. 0006798/A;
- Emissione ODA per servizio di verifica della progettazione il 08/02/2022 | protocollato al n. 0018004/P alla ditta aggiudicataria del Sub-Lotto Prestazionale 3, già approvato con atto formale Delibera Direttore Generale n. 174 del 11/03/2021;
- Stipula del contratto per servizio di verifica della progettazione in data 15/02/2022 – prot. 0021354/P.

Durante la fase di verifica del progetto esecutivo, sono emerse problematiche analoghe a quelle rilevate sul progetto relativo alla T.I. del P.O. di Mondovì. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica ha consegnato il rapporto di verifica preliminare in data 09/03/2022, evidenziando numerose non conformità. Queste, unitamente alle valutazioni del nostro Servizio Tecnico, sono state inviate al gruppo progetto, che ha provveduto alla revisione dei documenti in base alle segnalazioni ricevute, provvedendo alla consegna in data 11/04. La fase di verifica del progetto revisionato è tuttora in corso.

Si prevede, una volta terminata ed approvato il progetto esecutivo, di provvedere all'emissione dell'ODA per i lavori ed alla relativa stipula di contratto entro il mese di maggio 2022. I lavori hanno una durata prevista di 120 giorni.

L'acquisizione delle attrezzature biomediche è tuttora in corso.

Stato dell'arte relativamente a 6 posti letto di T.S.I.:

- i lavori sono stati realizzati fondi propri aziendali;
- la chiusura dell'intervento è stata comunicata alla Regione con la scheda di monitoraggio mensile di ottobre 2021;
- l'acquisizione delle attrezzature biomediche è terminata.

Presidio di Savigliano

Adeguamento Pronto Soccorso

Obiettivo: Realizzazione separazione percorsi DEA

Stato dell'arte:

- Emissione ODA (ordine di acquisizione) per servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza effettuata il 12/11/2020 – prot. 121689/P al RTP aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 2, a seguito di approvazione atto formale Delibera Direttore Generale n. 595 del 12.11.2020;
- Stipula del contratto con il raggruppamento di società effettuato il 14/01/2021 – prot. 4371/A;
- Consegna PFTE (Piano di fattibilità tecnico economica) 22/03/2021. Per passare alla successiva fase di progettazione esecutiva si stabilisce di attendere l'esito delle prove in situ ed in laboratorio relative al servizio di vulnerabilità sismica del Presidio;
- Al fine di rendere compatibile l'intervento con le risorse economiche disponibili, si stabilisce di dar corso alla rimodulazione degli interventi, convogliando l'intera somma prevista dalla DGR 7-1492 per il Presidio di Savigliano per la realizzazione dell'intervento sul DEA. La richiesta di rimodulazione verrà presentata con invio alla Regione della Delibera Direttore Generale n. 659 del 29/10/2021.

Nel mese di dicembre 2021 emerge la seguente problematica: contrariamente a quanto

ipotizzato nella primavera scorsa, il Comune ritiene urbanisticamente non percorribile l'azione edificatoria in sopraelevazione dei volumi dell'attuale Pronto Soccorso.

Constatata quindi l'impossibilità di proseguire con la progettazione esecutiva dell'ampliamento del DEA secondo la collocazione inizialmente prevista, si decide di individuare, come area di intervento, l'insieme dei locali in passato già sede del Pronto Soccorso, collocati nel Corpo C.

E' stato pertanto dato mandato ai progettisti in modo di avviare la fase di progettazione dell'intervento in nuova area. La fase di progettazione è tuttora in corso; si prevede di ultimare la progettazione entro il mese di luglio 2022; a seguire verranno attivati i contratti per la verifica e l'esecuzione dei lavori.

L'acquisizione delle attrezzature biomediche è tuttora in corso.

Realizzazione posti letto di Terapia Semintensiva e Intensiva

Obiettivo: incremento + 2 posti letto di T.I. e + 6 posti letto di T.S.I

I 2 posti letto di terapia intensiva, sono stati ricavati all'interno della terapia intensiva attuale, con lievi modifiche organizzative-gestionali realizzate in amministrazione diretta (cfr. comma 4 del paragrafo precedente).

I 6 posti letto di terapia intensiva sono stati realizzati utilizzando fondi propri aziendali (cfr. comma 4 del paragrafo precedente).

Per entrambi gli interventi la chiusura è stata comunicata alla Regione con la scheda di monitoraggio mensile di dicembre 2021.

L'acquisizione delle attrezzature biomediche è tuttora in corso.

AMBULANZE

Per quanto riguarda l'acquisto delle ambulanze, si specifica che è stato effettuato l'ordine di fornitura per entrambe. Una è stata consegnata ed è stata comunicata la conclusione dell'intervento alla Regione con la scheda di monitoraggio mensile di ottobre 2021; per la seconda ambulanza si è in attesa di consegna.

Rimodulazione Piano

Preso atto che diversi interventi sono già stati realizzati e che altri necessitano di risorse aggiuntive, con Delibera Direttore Generale n. 659 del 29/10/2021 è stata approvata da questa amministrazione una rimodulazione degli interventi, ed in data 29/10/2021 prot. 122169/P è stata inviata alla Regione Piemonte la suddetta Delibera unitamente ad una relazione esplicativa (che si allega alla presente per completezza).

La rimodulazione è stata approvata con D.G.R. n. 36 – 4594 del 28/01/2022; si è in attesa di approvazione ministeriale.

Di seguito si riporta il **dettaglio degli importi finanziati e degli importi impiegati** alla data odierna. Gli importi sono da comprensivi della quota attrezzature e da intendersi IVA inclusa.

	Importo finanziamento	Importo impiegato
PRESIDIO OSPEDALIERO MONDOVI'	€ 2.984.380,00	€ 721.549,93
PRESIDIO OSPEDALIERO SALUZZO	€ 2.041.390,00	€ 375.201,77
PRESIDIO OSPEDALIERO SAVIGLIANO	€ 1.981.950,00	€ 305.947,30
AMBULANZE	€ 233.463,00	€ 215.313,20
TOTALI	€ 7.241.183,00	€ 1.618.012,20

In data 31/03/2022 la Struttura di supporto al Commissario Straordinario all'Emergenza Epidemiologica COVID-19 ha comunicato alla nostra Azienda che con l'ordinativo n. 226 del 22 marzo 2022 è stato disposto un bonifico di importo pari a euro 1.448.236,60. Tale pagamento afferisce all'anticipo del 20% sulle somme assegnate all'ASL CN1 in qualità di Soggetto Attuatore per la Regione Piemonte.

Il Direttore S.C. Servizio Tecnico
Ing. Ivo GAMBONE