

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	1/9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Saluzzo, lì 22/03/2024

## Comune di Saluzzo

### Provincia di Cuneo

**PROGETTO ESECUTIVO** relativo a:

**LOTTO 1** - OP2022/13 PNRR M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI SALUZZO - CUP I19J21016700006 - CIG 958574248A;

**LOTTO 2** - OP2022/17 – PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO OPERE INDIFFERIBILI - CUP I19J21016650006 – CIG 95857467D6

**STAZIONE APPALTANTE:** ASLCN1, Via Carlo Boggio, 12 – 12100 Cuneo (CN) – CF-P.IVA: IT01128930045;

**ATTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO:** Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665 del 31/03/2023;

**ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** Determinazione di aggiudicazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 1173 del 13/06/2023

**IMPRESA ESECUTRICE:** DITTA ELETTRIO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT);

**IMPORTO LAVORI DI PROGETTO:** euro 162.191,33 complessivi, di cui euro 110.994,68 per lavori L3 COT, euro 49.559,03 per lavori L2 Opere Indifferibili ed euro 1.637,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**IMPORTO CONTRATTUALE:** complessivi € 141.512,02, di cui € 97.895,22 per il LOTTO 1 e € 43.616,80 per il LOTTO 2 al netto del ribasso d'asta del 12.88 %, e di cui € 1.637,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge del 10%.

**CONTRATTO:** contratto stipulato in data 28.06.2023 prot. 0082913

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LOTTO 1 : COT

(Art. 237 del D.P.R. 207/2010)

#### Il progetto

Le opere previste dal presente appalto riguardano la ristrutturazione di un'area di circa 170 mq nella parte nord del Blocco A al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) le cui voci di intervento più significative riguardavano la rifunzionalizzazione delle ambientazioni in funzione delle destinazioni di progetto, con relativo adeguamento ai criteri di prevenzione incendi, il comfort termico ed acustico ed il rinnovo delle dotazioni impiantistiche (impianti elettrici e speciali, impianti meccanici e termo-fluidici).



	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	3/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

### La gara d'appalto

Sulla base della Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665 veniva approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale e delle Opere Indifferibili al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo, e successivamente disposto l'espletamento di una procedura negoziata per un importo a base d'asta pari a complessivi € 160.553,71 oltre € 1.637,62 per oneri sicurezza originati dalla valutazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Con successiva Determinazione di aggiudicazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 1173 del 13/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione in argomento a favore dell'impresa ELETTRIO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT), risultata vincitrice con un ribasso del 12,88% sul costo previsto a base d'asta per un totale di € 141.512,02 oltre IVA di legge, di cui:

L1 COT :	euro 97.895,22 per lavori
	euro 1.196,65 per oneri della sicurezza
L2 OPERE INDIFFERIBILI :	euro 43.616,80 per lavori a base d'asta
	euro 440,97 per oneri della sicurezza

Successivamente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto stipulato in data 28.06.2023 prot. 0082913 per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 141.512,02 esclusi IVA per entrambi i Lotti.

Esso presentava il seguente quadro economico di spesa:

#### LOTTO 1 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

Importo dei lavori al netto			<b>96 698,57 €</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			1 196,65 €
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>97 895,22 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Economie derivanti da ribassamento			14 296,11 €
Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione			13 205,37 €
Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			18 916,73 €
Attrezzature, arredi e forniture			5 000,00 €
IVA su spese tecniche	22,00%		7 066,86 €
IVA su lavori	10,00%		9 789,52 €
IVA su arredi e attrezzature	22,00%		1 100,00 €
Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016			2 243,83 €
Spese di gara, pubblicità, ANAC			500,00 €
Imprevisti			3 061,36 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>75 179,79 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>			<b>173 075,00 €</b>

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	4/ 9

<i>codice commessa</i>	<i>committente</i>	<i>oggetto</i>	<i>luogo</i>
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

### Ordini di servizio

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio da parte della DL.

### Perizie di Variante – Verbali Nuovi Prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di apportare alcune varianti migliorative al progetto approvato che hanno richiesto una perizia di variante redatta da parte del Direttore dei Lavori in data 07/12/2023 ed approvata con Ordine di Servizio del RUP n°1 del 07/12/2023, per i seguenti lavori :

- 1) Placcaggio REI pareti corridoio: a seguito delle demolizioni si è verificato che alcuni setti separatori esistenti hanno una stratigrafia differente da quanto ipotizzato in sede progettuale; sarà quindi necessario ai fini antincendio prevedere un placcaggio con pannelli tipo Knauf Fireboard o equivalente.
- 2) Accorpamento locale tecnico: nel rispetto delle Linee Guida delle COT, per efficientare interventi e manutenzioni, si prevede che i locali tecnici della COT e dell'OC saranno accorpati in un unico locale posto in prossimità delle montanti di alimentazione.
- 3) Ex locale tecnico : laddove il progetto esecutivo prevedeva il locale tecnico della COT sarà ricavato uno spazio magazzino da predisporre con l'opportuno placcaggio REI delle pareti.
- 4) Sala riunioni : laddove il progetto esecutivo prevedeva un magazzino, si è concordato di prevedere una sala riunioni con il posizionamento di uno schermo per videoconferenze sul lato destro della porta di ingresso.
- 5) Pavimento uffici : per migliorare l'ambientazione dei locali si decide di uniformare i pavimenti previsti per gli uffici.
- 6) UPS: si è concordato con i funzionari dell'ASL che la ridondanza dell'impianto UPS richiesta dalla Normativa attuale è già garantita dalle predisposizioni già presenti nell'Ospedale.
- 7) Compartimentazione soffitto: per agevolare la posa degli impianti a soffitto previsti nel Lotto 2 "Opere indifferibili", anche alla luce dell'accorpamento dei locali tecnici, si prevede di estendere la rimozione del controsoffitto e la posa dell'intonaco REI all'intero spazio connettivo compreso tra la COT e il locale tecnico antistante gli ascensori.

Le varianti apportate comportavano la necessità di concordare cinque nuovi prezzi non previsti in elenco e per i quali il 11.12.2023 fu redatto il Verbale concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione.

Inoltre, l'introduzione delle varianti suddette determinava un aumento della spesa per migliorie non superiore al quinto dell'importo originario del contratto ed un aumento della spesa per imprevisti non superiore al 15% dell'importo originario del contratto; il 07.12.2023 fu redatta la Relazione di variante approvata con Ordine di Servizio del RUP n°1 del 07/12/2023 e successiva Determinazione del Direttore del SC Servizio tecnico n. 0360 del 26/02/2024.

Alla copertura dell'aumento di spesa si sopperì attraverso l'utilizzo della quota accantonata per imprevisti e dell'economia da ribasso conseguita in sede di gara.

Esso presentava i seguenti quadri economici di spesa:

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	5/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

#### LOTTO 1 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

QUADRO ECONOMICO VARIANTE					
	descrizione		progetto	offerta	variante
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>				
	Importo dei lavori al netto		110 994,68 €	96 698,57 €	110 966,15 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		1 196,65 €	1 196,65 €	1 196,65 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>112 191,33 €</b>	<b>97 895,22 €</b>	<b>112 162,80 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
	Economie derivanti da ribassamento			14 296,11 €	0,00 €
	Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (compresa inarcassa)		13 205,37 €	13 205,37 €	13 205,37 €
	Spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compresa inarcassa)		18 916,73 €	18 916,73 €	18 916,73 €
	Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza Variante (compresa inarcassa)				3 001,32 €
	Attrezzature, arredi e forniture		5 000,00 €	5 000,00 €	3 500,00 €
	IVA su spese tecniche	22,00%	7 066,86 €	7 066,86 €	7 727,15 €
	IVA su lavori	10,00%	11 219,13 €	9 789,52 €	11 216,28 €
	IVA su arredi e attrezzature	22,00%	1 100,00 €	1 100,00 €	770,00 €
	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		2 243,83 €	2 243,83 €	2 313,26 €
	Spese di gara, pubblicità, ANAC		500,00 €	500,00 €	225,00 €
	Imprevisti		1 631,75 €	3 061,36 €	37,10 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>60 883,68 €</b>	<b>75 179,79 €</b>	<b>60 912,21 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>		<b>173 075,01 €</b>	<b>173 075,01 €</b>	<b>173 075,00 €</b>

#### Atto di sottomissione

In data 11/12/2023 veniva stipulato l'atto di sottomissione per il maggior importo, rispetto all'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 12,88%, di :

- **LOTTO 1 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE** : euro 14.267,58

#### Nuovi prezzi

Per alcune lavorazioni non previste nel contratto principale e non contenute nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, sono stati concordati n° 5 nuovi prezzi stipulati con i seguenti verbali di concordamento: verbale di concordamento n° 1 in data 11/12/2023

#### Consegna dei lavori – tempo utile per l'esecuzione

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 31/07/2023, dovendo essere terminati entro il giorno 18.11.2023;

#### Sospensione e ripresa dei lavori

Non risulta dalla documentazione in atti che si sono avute sospensioni climatiche.

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	6/ 9

<i>codice commessa</i>	<i>committente</i>	<i>oggetto</i>	<i>luogo</i>
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Non sono state ordinate dalla direzione lavori ulteriori sospensioni.

### Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto una proroga di 40 giorni, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 34 (trentaquattro) giorni, come risulta da Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n°2229 del 24/11/2023

### Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto dell'atto di sottomissione, in seguito alle sospensioni e alle proroghe, il tempo utile è stato protratto di :

Lotto 1 . COT - n° 34 giorni a tutto il 22/12/2023

### Ultimazione dei lavori

Lotto 1 – COT: in data 22/12/2023 in contraddittorio con l'Appaltatore venne redatto il Certificato di ultimazione dei lavori senza riserve da parte dell'Impresa, con l'assegnazione del termine perentorio di 20 (venti) giorni per il completamento delle seguenti lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori:

- ultimazione della posa di alcune piastrelle in gres con relativo battiscopa, regolazione e riposizionamento delle porte interne, certificazione della corretta posa delle prese elettriche e di trasmissione dati, collegamento di alcuni apparecchi illuminanti con la sistemazione relativa della controsoffittatura, sgombero di tutte le masserizie e pulizia finale dei locali.

### Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

### Lavori in economia

Durante l'esecuzione delle opere non sono occorsi lavori in economia.

### Subappalti

Nel corso dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

### Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di capitolato d'appalto e agli ordini e disposizioni della Direzione lavori

### Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non risulta essersi verificato alcun infortunio.

### Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa UNIPOLSAI, polizza n° 1/39192/99173096447, con decorrenza continuativa.

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	7/ 9

<i>codice commessa</i>	<i>committente</i>	<i>oggetto</i>	<i>luogo</i>
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

### Assicurazioni sociali

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti presso l'INAIL con posizione 20917238/41 e presso l'INPS con posizione 18668385/97

### Avvisi ai creditori

Durante il prescritto periodo dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno.

### Riserve dell'impresa

I lavori furono consegnati all'Impresa in contraddittorio senza riserve da parte dell'Impresa.

Il Certificato di ultimazione dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore venne redatto senza riserve da parte dell'Impresa.

### Penali per il ritardo

Non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

### Osservanza delle prescrizioni

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale

## VERBALE DI VISITA

VISTA la nota CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI - LOTTO 1 – COT in data 22/12/2023 con la quale è stata comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori, previo avviso trasmesso all'impresa appaltatrice del 18/03/2022, è convenuto in cantiere in data 21/03/2024 l'arch. Patrizia Simondi, dove alla presenza del ing. Enrico Intaglio in rappresentanza dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando che i lavori erano stati completati e il cantiere era stato rimosso.

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2024, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Luca massimo Giacosa, dopo la riunione presso il cantiere oggetto dell'intervento in presenza del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

arch. Patrizia Simondi, Responsabile del procedimento;

ing. Enrico Intaglio in rappresentanza dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: riguardano la ristrutturazione di un'area di circa 170 mq nella parte nord del Blocco A al piano secondo dell'Ospedale di

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	8/ 9

<i>codice commessa</i>	<i>committente</i>	<i>oggetto</i>	<i>luogo</i>
<b>PRJ22022_DL</b>	<b>ASL CN1</b>	<b>REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO</b>	<b>Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58</b>

Saluzzo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) .

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Luca massimo Giacosa Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ELETTRIO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT) corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori del Lotto 1 - COT, si conferma in netti 112.162,80 euro;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°20917238/41 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) nella parte nord del Blocco A al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo appaltati dall' Impresa ELETTRIO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT)

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

### E LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale	€ 112.162,80
B) Detrazioni	€ 0,00
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€ 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€ 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€ 0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	€ 33.106,16

Sommano per detrazioni: € 33.106,16

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_COT_rev.01
	Pag.	9/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Resta a credito liquido dell'Impresa  
(diconsi € settantanovemilacinquantasei/64)

€ 79.056,64

che possono essere corrisposte all'Impresa ELETTR0 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all' ASL CN1, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. nove (9) pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Saluzzo li 22/03/2024

L'Esecutore: ELETTR0 2000 TLC S.r.l.

  
ELETTR0 2000 TLC  
C.so Don Minzoni, 182-14100 Asti  
Ingegnere  
Ingegnere Enrico

Il Direttore dei lavori : Ing. Luca Massimo Giacosa



Ai sensi del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del procedimento : Arch. Patrizia Simondi

