

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	1/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Saluzzo, lì 28/06/2024

Comune di Saluzzo

Provincia di Cuneo

PROGETTO ESECUTIVO relativo a:

LOTTO 1 - OP2022/13 PNRR M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI SALUZZO - CUP I19J21016700006 - CIG 958574248A;

LOTTO 2 - OP2022/17 – PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO OPERE INDIFFERIBILI - CUP I19J21016650006 – CIG 95857467D6

STAZIONE APPALTANTE: ASLCN1, Via Carlo Boggio, 12 – 12100 Cuneo (CN) – CF-P.IVA: IT01128930045;

ATTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665 del 31/03/2023;

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione di aggiudicazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 1173 del 13/06/2023

IMPRESA ESECUTRICE: DITTA ELETTRO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT);

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: euro 162.191,33 complessivi, di cui euro 110.994,68 per lavori L1 COT, euro 49.559,03 per lavori L2 Opere Indifferibili ed euro 1.637,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

IMPORTO CONTRATTUALE: complessivi € **141.512,02**, di cui € 97.895,22 per il LOTTO 1 e € 43.616,80 per il LOTTO 2 al netto del ribasso d'asta del 12.88 %, e di cui € 1.637,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge del 10%.

CONTRATTO: contratto stipulato in data 28.06.2023 prot. 0082913

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LOTTO 2 : OPERE INDIFFERIBILI
(Art. 237 del D.P.R. 207/2010)

Il progetto

Le opere previste dal presente appalto riguardano la ristrutturazione di un'area di circa 170 mq nella parte nord del Blocco A al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) le cui voci di intervento più significative riguardavano la rifunionalizzazione delle ambientazioni in funzione delle destinazioni di progetto, con relativo adeguamento ai criteri di prevenzione incendi, il comfort termico ed acustico ed il rinnovo delle dotazioni impiantistiche (impianti elettrici e speciali, impianti meccanici e termo-fluidici).

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	2/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

I lavori sono stati consegnati il giorno 31/07/2023 che fissava il termine di consegna il 18/11/2023, come da verbale in pari data, in via Spielberg 58 a Saluzzo (CN) su un'area di proprietà dell'ASL CN1.

Il progetto esecutivo, redatto da Politecna Europa s.r.l., fu approvato in data 31/03/2023 con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665.

Le modalità dell'appalto riportate nella Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665 fissavano il quadro economico nell'importo complessivo di euro 162.191,33 esclusa IVA, così suddiviso:

L1 COT : euro 110.994,68 per lavori a base d'asta
 euro 1.196,65 per oneri della sicurezza
 L2 OPERE INDIFFERIBILI : euro 49.559,03 per lavori a base d'asta
 euro 440,97 per oneri della sicurezza

Esso presentava i seguenti quadri economici di spesa:

LOTTO 2 - OSPEDALE DI COMUNITA' OPERE INDIFFERIBILI

QUADRO ECONOMICO					
		descrizione		importo	
A		LAVORI			
A	1	Opere edili	OG1	1 938,44 €	3,91%
A	2	Impianto idrico-sanitario	OS3	5 617,30 €	11,33%
A	3	Impianti termici e condizionamento	OS28	36 212,04 €	73,07%
A	4	Impianti elettrici e speciali	OS30	5 791,25 €	11,69%
		TOTALE A BASE D'ASTA		49 559,03 €	100,00%
A	5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		440,97 €	
		TOTALE LAVORI		50 000,00 €	
B		SOMME A DISPOSIZIONE			
B	1	IVA su lavori	10,00%	5 000,00 €	
B	7	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		1 000,00 €	
B	8	Spese di gara, pubblicità, ANAC		30,00 €	
B	9	Imprevisti		970,00 €	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7 000,00 €	
		IMPORTO TOTALE A + B		57 000,00 €	

Validazione ed approvazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto da Politecna Europa s.r.l., fu approvato in data 31/03/2023 con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665.

La gara d'appalto

Sulla base della Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 665 veniva approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale e delle Opere Indifferibili al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo, e successivamente disposto l'espletamento di

Invio:	mail/posta/fax
Mod:	DL.GE.CRE
Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
Pag.	3/ 9

<i>codice commessa</i>	<i>committente</i>	<i>oggetto</i>	<i>luogo</i>
PRJ2022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

una procedura negoziata per un importo a base d'asta pari a complessivi € 160.553,71 oltre € 1.637,62 per oneri sicurezza originati dalla valutazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Con successiva Determinazione di aggiudicazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n. 1173 del 13/06/2023 è stata disposta l'aggiudicazione in argomento a favore dell'impresa ELETTRO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT), risultata vincitrice con un ribasso del 12,88% sul costo previsto a base d'asta per un totale di € 141.512,02 oltre IVA di legge, così suddiviso:

L1 COT :	euro 97.895,22 per lavori
	euro 1.196,65 per oneri della sicurezza
L2 OPERE INDIFFERIBILI :	euro 43.616,80 per lavori a base d'asta
	euro 440,97 per oneri della sicurezza

Successivamente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto stipulato in data 28.06.2023 prot. 0082913 per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 141.512,02 esclusi IVA per entrambi i Lotti.

Esso presentava i seguenti quadri economici di spesa:

LOTTO 2 - OSPEDALE DI COMUNITA' OPERE INDIFFERIBILI

	Importo dei lavori al netto		43 175,83 €	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		440,97 €	
	Importo contrattuale		43 616,80 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Economie derivanti da ribasso d'asta		6 383,20 €	
	IVA su lavori	10,00%	4 361,68 €	
	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		1 000,00 €	
	Spese di gara, pubblicità, ANAC		30,00 €	
	Imprevisti		1 608,32 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13 383,20 €	
	IMPORTO TOTALE A + B		57 000,00 €	

Ordini di servizio

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio da parte della DL.

Perizie di Variante – Verbali Nuovi Prezzi

Durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di apportare alcune varianti migliorative al progetto approvato che hanno richiesto una perizia di variante redatta da parte del Direttore dei Lavori in data 07/12/2023 ed approvata con Ordine di Servizio del RUP n°1 del 07/12/2023 e successiva Determinazione del Direttore del SC Servizio tecnico n. 0360 del 26/02/2024, per i seguenti lavori :

- 1) Placcaggio REI pareti corridoio: a seguito delle demolizioni si è verificato che alcuni setti separatori

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	4/ 9

<i>codice commessa</i>	<i>committente</i>	<i>oggetto</i>	<i>luogo</i>
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

esistenti hanno una stratigrafia differente da quanto ipotizzato in sede progettuale; sarà quindi necessario ai fini antincendio prevedere un placcaggio con pannelli tipo Knauf Fireboard o equivalente.

- 2) Accorpamento locale tecnico: nel rispetto delle Linee Guida delle COT, per efficientare interventi e manutenzioni, si prevede che i locali tecnici della COT e dell'OC saranno accorpati in un unico locale posto in prossimità delle montanti di alimentazione.
- 3) Ex locale tecnico : laddove il progetto esecutivo prevedeva il locale tecnico della COT sarà ricavato uno spazio magazzino da predisporre con l'opportuno placcaggio REI delle pareti.
- 4) Sala riunioni : laddove il progetto esecutivo prevedeva un magazzino, si è concordato di prevedere una sala riunioni con il posizionamento di uno schermo per videoconferenze sul lato destro della porta di ingresso.
- 5) Pavimento uffici : per migliorare l'ambientazione dei locali si decide di uniformare i pavimenti previsti per gli uffici.
- 6) UPS: si è concordato con i funzionari dell'ASL che la ridondanza dell'impianto UPS richiesta dalla Normativa attuale è già garantita dalle predisposizioni già presenti nell'Ospedale.
- 7) Compartimentazione soffitto: per agevolare la posa degli impianti a soffitto previsti nel Lotto 2 "Opere indifferibili", anche alla luce dell'accorpamento dei locali tecnici, si prevede di estendere la rimozione del controsoffitto e la posa dell'intonaco REI all'intero spazio connettivo compreso tra la COT e il locale tecnico antistante gli ascensori.

Le varianti apportate comportavano la necessità di concordare cinque nuovi prezzi non previsti in elenco e per i quali il 11.12.2023 fu redatto il Verbale concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione.

Inoltre, l'introduzione delle varianti suddette determinava un aumento della spesa per migliorie non superiore al quinto dell'importo originario del contratto ed un aumento della spesa per imprevisti non superiore al 15% dell'importo originario del contratto; inoltre limitatamente al L2-OPERE INDIFFERIBILI comportava la necessità di una proroga di 45 giorni, in aggiunta a quanto già indicato e previsto da Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n°2229 del 24/11/2023; il 07.12.2023 fu redatta la Relazione di variante approvata con Ordine di Servizio del RUP n°1 del 07/12/2023 e successiva Determinazione del Direttore del SC Servizio tecnico n. 0360 del 26/02/2024.

Alla copertura dell'aumento di spesa si sopperì attraverso l'utilizzo della quota accantonata per imprevisti e dell'economia da ribasso conseguita in sede di gara.

Esso presentava i seguenti quadri economici di spesa:

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	5/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

LOTTO 2 - OSPEDALE DI COMUNITA' OPERE INDIFFERIBILI

	descrizione		progetto	offerta	variante
A	LAVORI				
	Importo dei lavori al netto		49 559,03 €	43 175,83 €	49 489,67 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		440,97 €	440,97 €	440,97 €
	TOTALE LAVORI		50 000,00 €	43 616,80 €	49 930,64 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Economie derivanti da ribasso d'asta			6 383,20 €	0,00 €
	IVA su lavori	10,00%	5 000,00 €	4 361,68 €	4 993,06 €
	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Spese di gara, pubblicità, ANAC		30,00 €	30,00 €	30,00 €
	Imprevisti		970,00 €	1 608,32 €	1 046,30 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7 000,00 €	13 383,20 €	7 069,36 €
	IMPORTO TOTALE A + B		57 000,00 €	57 000,00 €	57 000,00 €

Atto di sottomissione

In data 11/12/2023 veniva stipulato l'atto di sottomissione per il maggior importo, rispetto all'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 12,88%, di :

- **LOTTO 2 - OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO OPERE INDIFFERIBILI** : euro 6.313,84

Con tale atto di sottomissione relativo ai lavori suppletivi vennero concessi n° 45 giorni per l'esecuzione dei lavori principali e suppletivi relativi al Lotto 2 OSPEDALE DI COMUNITA' OPERE INDIFFERIBILI.

Nuovi prezzi

Per alcune lavorazioni non previste nel contratto principale e non contenute nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, sono stati concordati n° 5 nuovi prezzi stipulati con i seguenti verbali di concordamento: verbale di concordamento n° 1 in data 11/12/2023

Consegna dei lavori – tempo utile per l'esecuzione

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 31/07/2023, dovendo essere terminati entro il giorno 18.11.2023;

Sospensione e ripresa dei lavori

Non risulta dalla documentazione in atti che si sono avute sospensioni climatiche.

Non sono state ordinate dalla direzione lavori ulteriori sospensioni.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto una proroga di 40 giorni, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 34 (trentaquattro) giorni, come risulta da Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL CN1 n°2229 del 24/11/2023

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	6/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto dell'atto di sottomissione, in seguito alle sospensioni e alle proroghe, il tempo utile è stato protratto di :

Lotto 2 . OPERE INDIFFERIBILI - n° 79 giorni a tutto il 21/01/2024

Ultimazione dei lavori

Lotto 2 – OPERE INDIFFERIBILI: in data 22/01/2024 in contraddittorio con l'Appaltatore venne redatto il Certificato di ultimazione dei lavori senza riserve da parte dell'Impresa, con l'assegnazione del termine perentorio di 23 (ventitre) giorni per il completamento delle seguenti lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori:

- ultimazione cablaggio quadro di piano, montaggio pompe sotto-centrale, sgombero di tutte le masserizie e pulizia finale dei locali

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione delle opere non sono occorsi lavori in economia.

Subappalti

Nel corso dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di capitolato d'appalto e agli ordini e disposizioni della Direzione lavori

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa UNIPOLSAI, polizza n° 1/39192/99173096447, con decorrenza continuativa.

.

Assicurazioni sociali

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti presso l'INAIL con posizione 20917238/41 e presso l'INPS con posizione 18668385/97

Avvisi ai creditori

Durante il prescritto periodo dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno.

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	7/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Riserve dell'impresa

I lavori furono consegnati all'Impresa in contraddittorio senza riserve da parte dell'Impresa.

Il Certificato di ultimazione dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore venne redatto senza riserve da parte dell'Impresa.

Penali per il ritardo

Non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale

VERBALE DI VISITA

VISTA la nota CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI - LOTTO 2 – OPERE INDIFFERIBILI in data 22/01/2024 con la quale è stata comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori, previo avviso trasmesso all'impresa appaltatrice, è convenuto in cantiere in data 12/04/2024 l'ing. Claudio Riberi, dove alla presenza del ing. Enrico Intaglio in rappresentanza dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando che:

- Gli stacchi dalle colonne montanti degli impianti meccanici afferenti al circuito acqua refrigerata, circuito acqua riscaldamento e circuito ACS non rispettano i requisiti previsti nel progetto esecutivo;
- La porta antincendio a due ante del corridoio di comunicazione tra l'area opere indifferibili e la Centrale operativa territoriale non risulta regolata nella maniera appropriata;
- La programmazione del sistema BMS deve essere completata

a seguito del quale venne redatto l'Ordine di Servizio PRJ22022_DL_GE.ODS01.00 del 16/04/2024, con l'assegnazione del termine perentorio di 70 (settanta) giorni per il completamento delle suddette lavorazioni.

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2024, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Luca massimo Giacosa, dopo la riunione presso il cantiere oggetto dell'intervento in presenza del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

arch. Patrizia Simondi, Responsabile del procedimento;

ing. Enrico Intaglio in rappresentanza dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: riguardano la ristrutturazione di un'area di circa 170 mq nella parte nord del Blocco A al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) .

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	8/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Luca massimo Giacosa Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ELETTRIO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I 01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT) corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori del Lotto 2 – OPERE INDIFFERIBILI, si conferma in netti 49.930,64 euro;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°20917238/41 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Lotto 2 – Opere Indifferibili nella parte nord del Blocco A al piano secondo dell'Ospedale di Saluzzo appaltati dall' Impresa ELETTRIO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I.01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

E LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale	€ 49.930,64
B) Detrazioni	€ 0,00
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€ 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€ 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€ 0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	€ 0,00

Sommano per detrazioni: € 0,00

Resta a credito liquido dell'Impresa € 49.930,64

	Invio:	mail/posta/fax
	Mod:	DL.GE.CRE
	Doc:	PRJ22022_DL.GE.CRE_INDIFF_rev.01
	Pag.	9/ 9

codice commessa	committente	oggetto	luogo
PRJ22022_DL	ASL CN1	REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) DI SALUZZO	Ospedale Civile di Saluzzo Via Spielberg, 58

(diconsi € quarantanovemilanovecentotrenta/64)

che possono essere corrisposte all'Impresa ELETTRRO 2000 TLC S.r.l., (C.F. e P.I.01484760051), avente sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 182 – 14100 Asti (AT) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all' ASL CN1, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. nove (9) pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Saluzzo li 28/06/2024

L'Esecutore: ELETTRRO 2000 TLC S.r.l.

ELETTRRO 2000 TLC
C.se Don Minzoni, 182-14100 Asti
Il Tecnico
Intaglio Enrico

Il Direttore dei lavori : Ing. Luca Massimo Giacosa

POLITECNA EUROPA S.R.L.
Sede legale: Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino
P. IVA - C.F. - Reg. Imp. 08662110017
R.E.A./n° TO-991481
Cap. soc. € 20.000,00 I.V.

Ai sensi del regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del procedimento : Arch. Patrizia Simondi

Patrizia Simondi