
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001148 del 15/06/2022

OGGETTO: OP 2019/02 - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018. ASL CN1. FASE A. SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA P.O. DI SAVIGLIANO. CUP I43D15001210002 – APPROVAZIONE ATTI: DITTA “UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL” (CIG 8624403A7E) SAL N. 2 PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. - RTP “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO ED ALTRI” (CIG 79819766F7) LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI FINALE - DITTA “OPERTO” (CIG 8624403A7E) SAL PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. – DITTA ING. PRIOTTO (CIG 8796556BA4 - CIG 8796565314) LIQUIDAZIONE COMPENSI PARI AL FINALE – ASSESTAMENTO Q.E.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia SIMONDI, dirigente in ruolo del SC Servizio Tecnico che attesta la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

RICHIAMATE le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. **734** del 09/12/2021 "ADOZIONE PER L'ANNO 2022 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1";
- n. **787** del 27/12/2021 "PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024";
- n. **788** del 28/12/2021 "ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO";
- n. **209** del 22/03/2021 " APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2021-2023".

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha predisposto un piano di potenziamento e integrazione degli ospedali dell'area nord Fossano, Saluzzo e Savigliano e che con D.C.R. 286-18810 del 08/05/2019 avente titolo "Rete Ospedaliera regionale - Programma di interventi in edilizia sanitaria" il Consiglio Regionale ha deliberato di dare seguito all'iniziativa di riordino della rete ospedaliera regionale secondo intendimenti descritti nell'ambito di tale atto amministrativo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 21/03/2019 "Approvazione relazione tecnica attinente la strategia di attuazione degli interventi necessari per l'avvio del programma di rifunzionalizzazione dei Presidi Ospedalieri dell'area nord dell'ASL CN1 (ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano) con particolare riferimento agli interventi di adeguamento sismico e antincendio e contestuale definizione del quadro economico attuativo ai fini di cui all'allegato n. 6 alla DCR 286-18810 del 08.05.2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 29 marzo 2019 n. 70-8680 – Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. ASL CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di Euro 9.000.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 19.04.2019 avente ad oggetto "DGR n. 70-8680 del 29 marzo 2019– Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. Azienda sanitaria Locale CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di € 9.000.000,00 sul cap. 157318/2014 imp. 2014/314 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 55 del 30.01.2014. Assegnazione di risorse per interventi prioritari di edilizia sanitaria. Contributo regionale fondo sanitario di accantonamento bilancio GSA anno 2017;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

PRESO ATTO che il dirigente del settore Politiche degli investimenti in Sanità (Regione Piemonte) ha trasmesso, con nota acquisita a protocollo aziendale con numero 58351/A del 15.05.2019, la DD 346 del 19.04.2019 al fine di consentire l'avvio degli adempimenti di competenza della ASL CN1 attinenti l'intervento di riordino dei presidi ospedalieri dell'area nord Savigliano – Saluzzo - Fossano;

RICHIAMATA la nota prot. ASLCN1|07/02/2020|0016005|P inviata al Settore Politiche degli investimenti di Torino – Direzione Sanità mediante la quale si comunicava che ai fini tecnico-logistici-amministrativi, finalizzati ad una ottimale gestione del finanziamento, è stato reputato necessario rimodulare il quadro economico originario, introducendo un maggior grado di dettaglio al riguardo della ripartizione, sui tre presidi ospedalieri, delle somme a disposizione in precedenza indicate in modo indistinto, oltre al fatto che l'insieme delle attività, poste in appalto per ogni presidio ospedaliero, è stato identificato con fasi distinte, con connotazione consequenziale, in relazione alle caratteristiche di intervento:

- Fase A – Indagini strutturali;
- Fase B - Adeguamento sismico, da eseguirsi solo successivamente alla fase A, in quanto il risultato atteso dalla prima fase identifica in maniera inequivocabile le possibilità di intervento di adeguamento sismico e quindi di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi sui vari blocchi costituenti i presidi Ospedalieri;
- Fase C Adeguamento Antincendio, da eseguirsi successivamente alla Fase A ed in stretta correlazione con la Fase B in quanto gli eventuali adeguamenti strutturali potrebbero influire sulla definizione degli adeguamenti antincendio;

RICHIAMATA la nota ASLCN 1 prot. 107179/P del 12/10/2020 con la quale si inviava il “Modulo A” relativo alla FASE A **del lotto 1 (P.O. di Savigliano)** alla Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte per la richiesta del Nulla Osta a Procedere;

VISTO il Nulla Osta della Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte, prot. 5098 del 15/01/2021 a procedere alla gara d'appalto per l'individuazione del laboratorio al quale effettuare il Servizio di Verifica di vulnerabilità sismica – Prove in sito e di laboratorio per il Presidio ospedaliero di Savigliano;

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore della SC Servizio Tecnico:

- n. **1259** del 18/07/2019 con la quale si stabiliva di indire una procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano,

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

Saluzzo; per il P.O. di Savigliano veniva assunto il CUP I43D15001210002;

- n. **2086** del 18/12/2019 di affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo, nella quale, con riferimento al Lotto 1 (Savigliano) - OP2019/2 - CUP I44E19000290002 - CIG 79819766F7 si approvava l'aggiudicazione al RTP denominato "M.T. Progetti Studio Associato ed altri" con mandatario l'ing. Umberto Tassi, Codice fiscale TSSMRT61D08D279F dello studio M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in PERUGIA (PG) Via Orazio Tramontani, con un importo di aggiudicazione (inclusivo di progettazione e di *direzione lavori delle attività legate alle prove in sito e di laboratorio*) pari ad € 36.903,12 IVA oltre CNPAIA 4% (€ 1.476,12) e IVA 22% (€ 8.443,43) per un importo di affidamento totale pari ad € 46.822,68;
- n. **671** del 12/05/2020 di approvazione liquidazione del primo acconto relativo alla fase di progettazione antecedente le prove da affidare a laboratorio esterno (*consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico*) alla "M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO" in qualità di mandataria del costituito RTP denominato "M.T. Progetti Studio Associato ed altri" **pari al 90% del 30% dell'importo contrattuale** del LOTTO 1 per un importo lordo di € **12.642,12**;
- n. **1515** del 12/10/2020 di approvazione progetti esecutivi FASE A sui presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo e di liquidazione spese tecniche progettazione, in particolare sul sito di Savigliano: approvazione del saldo della progettazione **pari al restante 10% del 30% dell'importo contrattuale** relativo alla fase di progettazione antecedente le prove da affidare a laboratorio esterno (*consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico*) del lotto di Savigliano per un importo lordo di € **1.404,68**;
- n. **389** del 04/03/2021 nella quale si stabiliva di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in deroga all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica presidio ospedaliero di Savigliano - *prove in sito e di laboratorio* - tramite una *RDO aperta* sul portale MePA al bando "Servizi - Servizi Professionali - Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale", CPV 71351100-4 - Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del Codice;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

- n. **915** del 07/06/2021 nella quale si approvava l'affidamento del servizio di servizio di verifica di vulnerabilità sismica – *prove in sito e di laboratorio* per il P.O. di Savigliano alla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. – Via Leopardi 27 – 06073 CORCIANO (PG) – P.IVA 03284920547 avendo offerto un ribasso del 47,170 % per un importo contrattuale pari ad € 86.329,80 oltre € 16.341,06 di costi della sicurezza per eliminazione dei rischi da interferenza, IVA 22% esclusa; OP2019/2 - CUP I44E19000290002 – CIG 8624403A7E;
- n. **1420** del 28/09/2021 è stato approvato il **SAL n. 1** ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 21/09/2021 di un importo pari a € 73.600,00 (al netto delle ritenute dello 0,50% operate) oltre IVA al 22% di € 16.192,00 per un totale di **€ 89.792,00** a favore della ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.;

n. **1420** del 28/09/2021 è stata approvata la liquidazione di un primo acconto per direzione lavori/servizi alla “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO (Ing. Umberto Tassi)” in qualità di *mandataria* del costituito RTP denominato “M.T. Progetti Studio Associato ed altri”, **pari al 76% del 50% dell'importo contrattuale** e relativo alla fase di progettazione successiva alle prove affidate al laboratorio esterno (*consegna dei restanti elaborati di progetto*) per un importo di **€ 17.792,62** di cui € 14.023,19 per il servizio in oggetto, € 560,93 di CNPAIA 4% ed € 3.208,50 di IVA al 22%;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della determinazione n. 915/2021 sopra richiamata in data 23/06/2021 prot. n. ASLCN1|23/06/2021|0069675|P è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per l'effettuazione delle prove di laboratorio relative al sito di Savigliano per un importo pari ad € 102.670,86, al netto dell'IVA, di cui: € 86.329,80 per servizi/lavori, € 16.341,06 di costi della sicurezza per rischi da interferenza con la ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.**;
- in data 05/07/2021 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei Lavori/Servizi con la ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.;
- con Determina n. 1420 del 28/09/2021 è stato approvato il SAL n. 1 a tutto il 03/09/2021 alla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. per un importo complessivo di € 89.792,00 IVA inclusa, previa applicazione della ritenuta dello 0,5 % per infortuni;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

- in data 21/12/2021, come da trasmissione dei rapporti di prova (prot. 143924/A) pervenuta dal laboratorio UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L., sono terminate le attività di prove in sito e di laboratorio;
- dalle scritture contabili, operate dal Direttore dei Lavori, risulta che alla data del 21/12/2021, sono stati regolarmente eseguiti lavori/servizi per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 86.258,58 **oltre** € 16.341,06 di costi della sicurezza per rischi da interferenza, per cui è stato redatto il relativo S.A.L. n. 2, pari al finale, prot. n. 9227/A del 24/01/2022;

VISTI gli atti contabili redatti dalla D.L. in data 21/12/2021, relativo al SAL 2 a tutto il 21/12/2021 pari al finale, firmati nella medesima data dalla ditta senza riserve, dai quali si desume che i servizi/lavori eseguiti a regola d'arte alla data di ultimazione lavori ammontano complessivamente ad € 86.258,58 oltre € 16.341,06 per costi della sicurezza;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. attestata tramite il DURC on line. Numero Protocollo INAIL_31953712 Data richiesta 09/03/2022 Scadenza validità 07/07/2022 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S.;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L e dal RUP in data 28/01/2022 con la quale si dichiara che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.** sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e che l'ammontare complessivo a credito dell'impresa comprensivo della ritenuta sugli infortuni risulta pari a € 29.000,14, IVA Esclusa per un totale di € 35.380,17 IVA Compresa;

RICHIAMATA la fattura 103/PA della ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.**, in data 16/02/2022 è stato liquidato l'importo di € **35.380,17** IVA inclusa, cifra che comprende il recupero della ritenuta per infortuni (0.5%) ed il saldo dei costi della sicurezza di € 8.170,78;

VISTO:

- la determinazione n. 2086/2019 sopra riportata, il cui importo contrattuale del RTP denominato "**M.T. Progetti Studio Associato ed altri**" risulta pari ad € 36.903,12 IVA oneri fiscali esclusi, oltre CNPAIA 4% € 1.476,12 e IVA 22% di € 8.443,43 per un totale complessivo di € 46.822,68;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

- l'art. 8 “Modalità di Pagamento” del contratto di appalto prot. 8265/P del 23/01/2020 tra la Stazione Appaltante e l'RTP “**M.T. Progetti Studio Associato ed altri**”, che prevede la seguente suddivisione di importi:
 - 30% dell'importo contrattuale alla consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico;
 - 50% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione al momento della consegna dei restanti elaborati descritti nel disciplinare e nel contratto;
 - 20% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione dopo l'emissione del verbale di accertamento di conclusione delle prestazioni professionali oggetto di incarico che sarà approvato con specifico atto dell'Amministrazione;
- la Determina della SC Servizio Tecnico n. 671 del 12/05/2020 e la n. 1515 del 12/10/2020, sopra riportate, è stato liquidato il 30% dell'importo del contratto con il RTP “**M.T. Progetti Studio Associato ed altri**”;
- la Determina della SC Servizio Tecnico n. 1420 del 28/09/2021 richiamata in precedenza è stato liquidato il 76% del 50% dell'importo contrattuale del RTP “**M.T. Progetti Studio Associato ed altri**”;

RILEVATO che in data 31/01/2022 il RTP “**M.T. Progetti Studio Associato ed altri**” ha consegnato alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati relativi all'intero studio di indagine di vulnerabilità sismica del P.O. di Savigliano (rif. certificato di regolare esecuzione prestazione professionale prot. 0041312|P del 01/04/2022) *corrispondenti al saldo del 24% del 50% dell'importo contrattuale più il finale 20% dell'importo contrattuale per un importo liquidabile totale finale di € 14.983,28* (Oneri previdenziali e fiscali inclusi);

VERIFICATA la regolarità contributiva dello Studio “MT Progetti Studio Associato” tramite il DURC Online Protocollo INAIL_32427350 Data richiesta 05/04/2022 Scadenza validità 03/08/2022;

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. 1158 del 30/07/2021 si è affidato il coordinamento della sicurezza per le prove in situ e di laboratorio all'operatore economico **ing. Maurizio PRIOTTO** residente in BARGE (CN) Via Crosia n. 7, CF PRTMRZ59E29A660Z per un importo pari a € 4.576,00 (CNPAIA 4% € 183,04) ed (IVA 22% € 1.046,99) per un totale di € 5.806,03 - (CIG 8796556BA4);

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

- in data 25/06/2021 è stato stipulato il contratto con **ing. Maurizio PRIOTTO** per un importo pari a € 4.576,00;

VISTO il certificato di regolarità contributiva – richiesta del 01/02/2022 protocollo Inarcassa.0158360.01-02-2022 dell'operatore economico **ing. Maurizio PRIOTTO**;

PRESO ATTO che le attività del Laboratorio UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. sono concluse, in data 04/02/2022 a seguito di fattura n. PA_1 è stato liquidato l'importo di € 5.806,03 IVA compresa all'ing. **Maurizio PRIOTTO**;

RICHIAMATE le Determinazioni e fatti correlati all'emissioni delle determinazioni citate:

- n. 1158/2021, con la quale veniva affidata all'ing. Maurizio PRIOTTO residente in BARGE (CN) Via Crosia n. 7, CF PRTMRZ59E29A660Z, (CIG 8796565314) la redazione della Progettazione, Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in sede di Progettazione ed in sede di esecuzione afferenti lavori riconducibili alla DGR 70-8680 – FASE A2 - Lavori imprevedibili in economia opzionali finanziati e disponibili Ente Appaltante, da realizzarsi sulla soletta del piano delimitante il piano fondazione del corpo B e del corpo C (sito ospedaliero di Savigliano) che presenta un grado di ammaloramento tale da poter influenzare negativamente l'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica - trattasi in sostanza di opere di asportazione di superfici strutturali ammalorate la cui estensione va valutata in relazione allo stato di conservazione degli strati profondi scarsamente accessibili di tali superfici con successivo ripristino strutturale);
- in data 25/06/2021 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico **ing. Maurizio PRIOTTO (CIG 8796565314)** per un importo pari a € **11.084,24** di cui € 8.736,00 per il servizio richiesto, € 349,44 di CNPAIA (4%) ed € 1.998,80 di IVA (22%);
- n. 1495 del 12/10/2021 con la quale si approvava l'intervento sopracitato e nello specifico il progetto esecutivo consegnato dall'ing. Priotto Maurizio in data 17/09/2021 prot. ASLCN1|17/09/2021|0102836|A;
- n. 1858 del 21/12/2021 sono stati affidati i "*Lavori imprevedibili in economia opzionali finanziati e disponibili Ente Appaltante*", da realizzarsi sulla soletta del piano interrato del corpo B e del corpo C affidati alla ditta **OPERTO FABRIZIO** di STRADA RAVIAGNA 41 - SAVIGLIANO (CN) Codice Fiscale PRTFRZ70A231470U, P.IVA 03064280047 con procedura di appalto a misura tramite affidamento diretto;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

PRESO ATTO che:

- in data 11/11/2021 prot. 127058|P è stato sottoscritto il contratto con la ditta individuale **OPERTO FABRIZIO** per un importo contrattuale pari a € 71.828,58 oltre a € 7.402,10 per oneri della sicurezza da rischi da interferenza, (importo complessivo IVA esclusa = € 79.230,68) oltre all'IVA del 22% per un totale di **€ 96.661,43** - CUP I43D15001210002 - CIG 89357172F1 da intendersi quale importo a corpo onnicomprensivo
- rilevato che dalle scritture contabili, operate dal Direttore dei Lavori (Ing. Maurizio Priotto) risulta che, alla data del 11/01/2022, sono stati regolarmente eseguiti lavori, consuntivati a misura, per un importo complessivo netto di € 79.230,68 (di cui € 7.402,10 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA 22%;

VISTI gli atti contabili redatti dalla D.L. in data 11/01/2022 firmati dalla ditta senza riserve, dai quali si desume che i lavori eseguiti a regola d'arte alla data di ultimazione lavori ammontano ad € 79.230,68= di cui € 7.402,10= per costi della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L in data 11/01/2022 con il quale si dichiara che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta **OPERTO FABRIZIO** sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice **OPERTO FABRIZIO** attestata tramite il DURC on line. prot. INAIL_32031313 Data richiesta 14/03/2022 Scadenza validità 12/07/2022 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S.;

VISTO il certificato di pagamento relativo al SAL (unico e finale) emesso in data 11/01/2022 dal RUP pari a € 79.230,68 IVA esclusa di cui € 7.402,10= per costi della sicurezza;

RICHIAMATA la fattura n. 10/001 della ditta **OPERTO FABRIZIO**, in data 13/02/2022, è stato liquidato l'importo di € 96.661,43 IVA inclusa;

PRESO ATTO che i lavori sulla soletta sono terminati in data 04/02/2022 a seguito di fattura PA_2 è stato liquidato l'importo di **€ 11.084,24** all'ing. Priotto Maurizio;

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

ESAMINATO il quadro economico a seguito dell'assestamento secondo il seguente prospetto:

	Descrizione	Importo [€]
	Totale lavori contratto principale – Det. 915/2021	86.259,08
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	16.341,06
A1	Totale LAVORI Contratto Principale	102.600,14
	Lavori imprevedibili in economia:	
A2/1	Det.1858 del 21/12/2021 – (Ditta Operto)	79.230,68
A2/2	Det. 741 del 14/04/2022 - (Ditta Unilab)	5.284,00
A2	Totale LAVORI imprevedibili	84.514,68
	Totale LAVORI	187.114,82
	Somme a disposizione:	
B1	Ribasso:	
	Det. 915/2021 – Contratto principale A1 (Iva Inclusa)	94.038,53
	Det. 1858/2021 – Contratto Lavori A2/1	12.675,63
	Det. 741/2022 – Contratto Lavori A2/2	854,00
	Totale Ribasso	107.568,16
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali)	
	Progettazione, DL - Lavori Principali Det. 2086/2019	38.379,24
	Coord. Sicurezza Lavori Principali – Det.1158/2021	4.759,04
	Progettazione, DL, CSP fase A2/1 - Det.1158/2021	9.085,44
	Progettazione, DL, CSP fase A2/2 – Det. 741/2022	8.000,00
	Totale Spese Tecniche	60.223,72
B3	IVA	
	su Spese tecniche Det. 2086	8.443,43
	su Spese tecniche Det.1158	1.046,99
	su spese tecniche di progettazione fase A2/1	1.998,80

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

	su spese tecniche di progettazione A2/2	1.760,00
	su Lavori A1	22.572,03
	su Lavori A2/1	17.430,75
	su Lavori A2/2	1.162,48
	Totale IVA	54.414,48
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.393,17
	Pagamento ANAC Contributo Gara	75,00
	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00
	Imprevisti-accordi bonari	5.710,65
	Somme a disposizione ancora da appaltare	9.500,00
	Totale somme a disposizione	242.885,18
	Totale lavori/servizi eseguiti – FASE A	430.000,00

Accertato che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato

1. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
2. di approvare la liquidazione del saldo della progettazione allo RTP “**M.T. Progetti Studio Associato ed altri**” pari al restante 24% del 50% più il finale 20% dell'importo contrattuale del LOTTO 1-Savigliano OP2019/2 – CUP I43D15001210002 – CIG 7981996778) per un importo di € **14.983,28 oneri fiscali e CNPAIA incluse**;
3. di prendere atto ed approvare il SAL n. 2 PARI AL FINALE e gli atti contabili inerenti, redatti dalla Direzione Lavori, per un importo liquidato a saldo pari ad € **35.380,17 IVA inclusa**, alla ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.**;
4. di prendere atto della liquidazione del saldo delle prestazioni professionali relative all'affidamento del coordinamento della sicurezza per le prove in

Segue Determinazione n. 00001148 del 15/06/2022

situ e di laboratorio, eseguite sul P.O. di Savigliano, all'operatore economico **ing. Maurizio PRIOTTO** residente in BARGE (CN) Via Crosia n. 7, CF PRTMRZ59E29A660Z per un importo di € **5.806,03 oneri fiscali e CNPAIA incluse**;

5. di prendere atto ed approvare il SAL UNICO E PARI AL FINALE e gli atti contabili inerenti, redatti dalla Direzione Lavori, per un importo liquidato a saldo pari ad € **96.661,43 IVA inclusa**, alla ditta **OPERTO FABRIZIO**;
6. di prendere atto della liquidazione del saldo delle prestazioni professionali relative all'affidamento della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di cui al punto precedente, all'operatore economico **ing. Maurizio PRIOTTO** residente in BARGE (CN) Via Crosia n. 7, CF PRTMRZ59E29A660Z per un importo di € **11.084,24 oneri fiscali e CNPAIA incluse**;
7. di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti, pari a complessivi € **163.915,13 IVA e oneri inclusi** è stata impegnata sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda la cui copertura sarà assicurata con finanziamento DGR N. 70-8680 del 29.03.2019 rientra nell'ambito delle somme già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l'intervento in oggetto (CR2019_34);
8. di confermare l'Arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della SC Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento;
9. di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto onde consentire la liquidazione dell'acconto sulle spettanze dovute ed il proseguimento dell'iter procedurale;
10. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.