
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001909 del 13/10/2022

OGGETTO: OP 2019/02 - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018. ASL CN1. FASE A_2. SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA P.O. DI SAVIGLIANO. CUP I43D15001210002 – APPROVAZIONE ATTI: DITTA “UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.” (CIG Z3A35156A8) SAL UNICO PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. - “STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.” (CIG ZDF34F3AC5) LIQUIDAZIONE FINALE COMPENSI PROFESSIONALI - ASSESTAMENTO Q.E. – RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO DETERMINA 741 DEL 14/04/2022.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia Simondi, Responsabile sostituto S.S. Gestione Lavori Pubblici;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

RICHIAMATE le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. **734** del 09/12/2021 "ADOZIONE PER L'ANNO 2022 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1";
- n. **787** del 27/12/2021 "PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024";
- n. **788** del 28/12/2021 "ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO";
- n. **209** del 22/03/2021 " APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2021-2023".

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha predisposto un piano di potenziamento e integrazione degli ospedali dell'area nord Fossano, Saluzzo e Savigliano e che con D.C.R. 286-18810 del 08/05/2019 avente titolo "Rete Ospedaliera regionale - Programma di interventi in edilizia sanitaria" il Consiglio Regionale ha deliberato di dare seguito all'iniziativa di riordino della rete ospedaliera regionale secondo intendimenti descritti nell'ambito di tale atto amministrativo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 21/03/2019 "Approvazione relazione tecnica attinente la strategia di attuazione degli interventi necessari per l'avvio del programma di rifunzionalizzazione dei Presidi Ospedalieri dell'area nord dell'ASL CN1 (ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano) con particolare riferimento agli interventi di adeguamento sismico e antincendio e contestuale definizione del quadro economico attuativo ai fini di cui all'allegato n. 6 alla DCR 286-18810 del 08.05.2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 29 marzo 2019 n. 70-8680 – Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. ASL CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di Euro 9.000.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 19.04.2019 avente ad oggetto "DGR n. 70-8680 del 29 marzo 2019– Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. Azienda sanitaria Locale CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di € 9.000.000,00 sul cap. 157318/2014 imp. 2014/314 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 55 del 30.01.2014. Assegnazione di risorse per

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

interventi prioritari di edilizia sanitaria. Contributo regionale fondo sanitario di accantonamento bilancio GSA anno 2017;

PRESO ATTO che il dirigente del settore Politiche degli investimenti in Sanità (Regione Piemonte) ha trasmesso, con nota acquisita a protocollo aziendale con numero 58351/A del 15.05.2019, la DD 346 del 19.04.2019 al fine di consentire l'avvio degli adempimenti di competenza della ASL CN1 attinenti l'intervento di riordino dei presidi ospedalieri dell'area nord Savigliano – Saluzzo - Fossano;

RICHIAMATA la nota prot. ASLCN1|07/02/2020|0016005|P inviata al Settore Politiche degli investimenti di Torino – Direzione Sanità mediante la quale si comunicava che ai fini tecnico-logistici-amministrativi, finalizzati ad una ottimale gestione del finanziamento, è stato reputato necessario rimodulare il quadro economico originario, introducendo un maggior grado di dettaglio al riguardo della ripartizione, sui tre presidi ospedalieri, delle somme a disposizione in precedenza indicate in modo indistinto, oltre al fatto che l'insieme delle attività, poste in appalto per ogni presidio ospedaliero, è stato identificato con fasi distinte, con connotazione consequenziale, in relazione alle caratteristiche di intervento:

- Fase A – Indagini strutturali;
- Fase B - Adeguamento sismico, da eseguirsi solo successivamente alla fase A, in quanto il risultato atteso dalla prima fase identifica in maniera inequivocabile le possibilità di intervento di adeguamento sismico e quindi di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi sui vari blocchi costituenti i presidi Ospedalieri;
- Fase C Adeguamento Antincendio, da eseguirsi successivamente alla Fase A ed in stretta correlazione con la Fase B in quanto gli eventuali adeguamenti strutturali potrebbero influire sulla definizione degli adeguamenti antincendio;

RICHIAMATA la nota ASLCN 1 prot. 107179/P del 12/10/2020 con la quale si inviava il “Modulo A” relativo alla FASE A **del lotto 1 (P.O. di Savigliano)** alla Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte per la richiesta del Nulla Osta a Procedere;

VISTO il Nulla Osta della Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte, prot. 5098 del 15/01/2021 a procedere alla gara d'appalto per l'individuazione del laboratorio al quale effettuare il Servizio di Verifica di vulnerabilità sismica – Prove in sito e di laboratorio per il Presidio ospedaliero di Savigliano;

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore della SC Servizio Tecnico correlate alla gestione della prima parte del processo di valutazione della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri dell'area Nord dell'ASL CN1:

- n. **1259** del 18/07/2019 con la quale si stabiliva di indire una procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo; per il P.O. di Savigliano veniva assunto il *CUP I43D15001210002*;
- n. **2086** del 18/12/2019 di affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo, nella quale, con riferimento al Lotto 1 (Savigliano) - OP2019/2 - CUP I44E19000290002 - CIG 79819766F7 si approvava l'aggiudicazione al RTP denominato "*M.T. Progetti Studio Associato ed altri*" con mandatario l'ing. Umberto Tassi, Codice fiscale TSSMRT61D08D279F dello studio M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in PERUGIA (PG) Via Orazio Tramontani, con un importo di aggiudicazione (inclusivo di progettazione e di *direzione lavori delle attività legate alle prove in sito e di laboratorio*) pari ad € 36.903,12 IVA oltre CNPAIA 4% (€ 1.476,12) e IVA 22% (€ 8.443,43) per un importo di affidamento totale pari ad € 46.822,68;
- n. **389** del 04/03/2021 nella quale si stabiliva di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in deroga all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica presidio ospedaliero di Savigliano - *prove in sito e di laboratorio* - tramite una *RDO aperta* sul portale MePA al bando "Servizi - Servizi Professionali - Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale", CPV 71351100-4 - Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del Codice;
- n. **915** del 07/06/2021 nella quale si approvava l'affidamento del servizio di servizio di verifica di vulnerabilità sismica - *prove in sito e di laboratorio* per il P.O. di Savigliano alla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. - Via Leopardi 27 - 06073 CORCIANO (PG) - P.IVA 03284920547 avendo offerto un ribasso del 47,170 % per un importo contrattuale pari ad € 86.329,80 oltre € 16.341,06 di costi della sicurezza per eliminazione dei rischi da interferenza, IVA 22% esclusa; OP2019/2 - CUP I44E19000290002 - CIG 8624403A7E;

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

- n. **1148** del 15/06/2022 di approvazione dei seguenti atti: DITTA “UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL” (CIG 8624403A7E) SAL N. 2 PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. - RTP “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO ED ALTRI” (CIG 79819766F7) LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI FINALE - DITTA “OPERTO” (CIG 8624403A7E) SAL PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. – DITTA ING. PRIOTTO (CIG 8796556BA4 - CIG 8796565314) LIQUIDAZIONE COMPENSI PARI AL FINALE – ASSESTAMENTO Q.E.;

CONSIDERATO CHE con il D.L. n.34 del 19.05.2020 recepito nella DGR 7 – 1492 del 12.06.2020 e resa efficace dalla Ordinanza n. 29/2020 del 09 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento COVID 19 -Piano Arcuri, venivano definiti i finanziamenti per l’attuazione di interventi tesi sia alla ridefinizione delle consistenze numeriche dei posti letto nelle terapie intensive sia alla riorganizzazione degli spazi dei P.S. –DEA e in relazione a ciò l’ASL CN1 ha dovuto intraprendere l’intervento di progettazione e attuazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi sopra nominati presso l’attuale collocazione del P.S.- DEA dell’Ospedale di Savigliano (in specifico presso il corpo F del complesso ospedaliero citato)

STABILITO CHE il processo autorizzativo ai fini urbanistici dell’intervento di cui al punto precedente, ha avuto evoluzione negativa per sopraggiunto impedimento normativo a carattere urbanistico, la Direzione dell’ASL CN1 ha dovuto rivedere la collocazione del Pronto Soccorso ponendola al piano terra del corpo C del P.O. di Savigliano, per cui è risultato necessario sottoporre a verifica strutturale anche la porzione di edificio del Corpo C afferente le rampe di accesso al sito come sopra definito (in particolare la verifica ed eventuale adeguamento strutturale è finalizzata alla formulazione di garanzia della necessaria resistenza strutturale a fronte dell’aumentato flusso di traffico veicolare – mezzi di soccorso - a cui le medesime saranno sottoposte in seguito a tale ricollocazione) .

In relazione a quanto sopra evidenziato nei precedenti ultimi due punti, sono stati intraprese azioni che trovano evidenza nelle seguenti determinazioni:

- n. **741** del 14/04/2022 nella quale si approvavano, relativamente ai lavori imprevedibili in economia fase A2, i seguenti affidamenti diretti: verifica strutturale delle rampe di accesso Corpo C - CUP: I43D15001210002, affidamento del servizio di ingegneria allo STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

(CIG: ZDF34F3AC5) - servizio inerente le prove in situ e di laboratorio ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. (CIG: Z3A35156A8)

Si dà atto che nella sopra elencata determina n. **741** del 14/04/2022, causa mero errore materiale, l'importo offerto da **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.** è stato indicato pari a € 7.686,00 inclusi i costi della sicurezza di € 1.000,00 in luogo del valore corretto offerto pari a € 7.686,00 oltre € 1.000,00 di costi della sicurezza. Inoltre nella definizione dell'impegno di spesa complessivo sono stati presi in considerazione importi solo in parte gravati di IVA e in conseguenza di tali errori materiali è stato assunto un impegno di spesa totale pari € 18.282,92 IVA compresa *in luogo del valore corretto di € 20.356,92 IVA compresa*. La correzione di tali errori trova riscontro nell'assestamento di quadro economico complessivo che si riporta nel seguito del presente atto in quanto sussiste capienza nelle somme a disposizione

- ai sensi della determinazione n. **741/2022** sopra richiamata in data 15/04/2022 sono stati stipulati su MePA i seguenti contratti:
 - contratto prot. n. ASLCN1|15/04/2022|0048001|P con lo “**STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.**” per l'espletamento del servizio di ingegneria inerente la verifica strutturale delle rampe di accesso del Corpo C del P.O. di Savigliano (CN) per un importo pari ad € 8.000,00, al netto dell'IVA, oneri previdenziali inclusi per complessivi € 9.760,00
 - contratto prot. n. ASLCN1|15/04/2022|0048018|P con la ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.** per l'effettuazione delle prove di laboratorio relative al sito di Savigliano per un importo presunto (appalto a misura) pari a € 7.686,00 oltre € 1.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% (€ 1.910,92), per complessivi € 10.596,92;
- in data 15/04/2022 sono iniziati i lavori delle prove in situ e di laboratorio dalla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.;
- in corso di esecuzione delle prove in situ si sono rese necessarie ulteriori indagini, come risulta dalla contabilità di cantiere sopra citata;
- i maggiori costi, rispetto all'importo presunto contrattuale, rientrano nella discrezionalità della Direzione Lavori e sono compresi nel limite degli importi di cui all'art.106 comma 12 del Codice;
- in data 13/05/2022 come da trasmissione dei rapporti di prova (prot. ASLCN1|13/05/2022|0059949|A) pervenuta dal laboratorio UNILAB

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

SPERIMENTAZIONE S.R.L. sono terminate le attività di prove in situ e di laboratorio;

- dalle scritture contabili, operate dalla Direzione Lavori (Ing. Nando Nottoli dello "STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.") risulta che alla data del 18/05/2022 sono stati regolarmente eseguiti lavori/servizi per un importo complessivo di € 8.784,00 **oltre** € 1.000,00 di costi della sicurezza per rischi da interferenza;

VISTI gli atti contabili redatti dalla D.L. in data 18/05/2022 relativi al SAL, unico e pari al finale a tutto il 18/05/2022, controfirmati digitalmente il 22/06/2022 dalla ditta UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. senza riserve, dai quali si desume che i servizi/lavori eseguiti a regola d'arte alla data di ultimazione lavori ammontano complessivamente ad € 8.784,00 oltre € 1.000,00 per costi della sicurezza ed esclusa IVA;

PRESO ATTO che l'appalto è dato a misura;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. attestata tramite il DURC on line. Numero Protocollo INPS_32043054 Data richiesta 08/07/2022 Scadenza validità 05/11/2022 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S.;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L e dal RUP in data 12/07/2022 con la quale si dichiara che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.** sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia;

VISTO il Certificato di Pagamento emesso dal RUP in data 12/07/2022, per un importo di € 9.784,00 oltre all'IVA a termini di legge per un totale di € 11.936,48 IVA compresa;

RICHIAMATA la fattura n. 53 del 20/07/2022 della ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.**, con la quale è stato liquidato l'importo in data 06/09/2022 per un importo di € 11.936,48 IVA inclusa, comprensiva dei costi della sicurezza pari a € 1.000,00;

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

VISTO:

- la determinazione n. **741/2022** sopra riportata, il cui importo contrattuale con riferimento allo “**STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.**” risulta pari ad € 7.692,31 IVA e oneri previdenziali esclusi, oltre CNPAIA 4% € 307,69 e IVA 22% di € 1.760,00 per un totale complessivo di € 9.760,00;
- l’art. 2 della lettera di invito/capitolato prot. ASLCN1|26/01/2022|0011169|P del 26/01/2022 (trattativa diretta n. 2003901) che prevede le seguenti fasi procedurali:
 - Piano delle indagini
 - Direzione, supervisione e coordinamento in loco per ogni sito d’indagine delle attività inerenti l’esecuzione delle indagini sperimentali (eseguite da UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.)
 - Raccolta, analisi e validazione dei dati risultanti dalle indagini
 - Verifica strutturale sulla base dell’elaborazione dei dati scaturiti dall’indagine di cui al punto precedente
 - Certificazione di idoneità statica

RILEVATO che in data 20/09/2022 lo “**STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.**” ha consegnato alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati relativi alle cinque fasi procedurali elencate al punto precedente *per un importo liquidabile totale finale di € 9.760,00* (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

VERIFICATA la regolarità contributiva dello “**STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.**” tramite il DURC Online Numero Protocollo INPS_32403152 Data richiesta 08/08/2022 Scadenza validità 06/12/2022;

ESAMINATO il quadro economico di cui alla determina n. 1148 del 15/06/2022 che, alla luce delle considerazioni precedenti, si assesta secondo il seguente prospetto:

	Descrizione	Importo [€]
	Totale lavori contratto principale – Det. 915/2021	86.259,08
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>16.341,06</i>
A1	Totale LAVORI Contratto Principale	102.600,14
	Lavori imprevedibili in economia:	
A2/1	Det.1858 del 21/12/2021 – (Ditta Operto)	79.230,68

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

A2/2	Det. 741 del 14/04/2022 - (Ditta Unilab)	9.784,00
A2	Totale LAVORI imprevedibili	89.014,68
	Totale LAVORI	191.614,82
Somme a disposizione:		
B1	Ribasso:	
	Det. 915/2021 – Contratto principale A1 (Iva Inclusa)	94.038,53
	Det. 1858/2021 – Contratto Lavori A2/1	12.675,63
	Det. 741/2022 – Contratto Lavori A2/2	854,00
	Totale Ribasso	107.568,16
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali)	
	Progettazione, DL - Lavori Principali Det. 2086/2019	38.379,24
	Coord. Sicurezza Lavori Principali – Det.1158/2021	4.759,04
	Progettazione, DL, CSP fase A2/1 - Det.1158/2021	9.085,44
	Progettazione, DL, CSP fase A2/2 – Det. 741/2022	8.000,00
	Totale Spese Tecniche	60.223,72
B3	IVA	
	su Spese tecniche Det. 2086	8.443,43
	su Spese tecniche Det.1158	1.046,99
	su spese tecniche di progettazione fase A2/1	1.998,80
	su spese tecniche di progettazione A2/2	1.760,00
	su Lavori A1	22.572,03
	su Lavori A2/1	17.430,75
	su Lavori A2/2	2.152,48
	Totale IVA	55.404,48
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.393,17
	Pagamento ANAC Contributo Gara	75,00
	Spese per commissione giudicatrice	2.000,00
	Imprevisti-accordi bonari	220,65

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

Somme a disposizione ancora da appaltare	9.500,00
Totale somme a disposizione	238.385,18
Totale lavori/servizi eseguiti – FASE A	430.000,00

Accertato che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato

1. di rettificare l'importo di cui alla determinazione n. 741 del 14/04/2022 che risultava erroneamente essere di € 18.282,92 IVA ed oneri inclusi *anziché di € 20.356,92 IVA ed oneri inclusi*;
2. di approvare l'asestamento del quadro economico riportato in premessa;
3. di approvare la liquidazione dell'importo della progettazione allo "**STUDIO ASSOCIATO SI.PRO.**" (CUP I43D15001210002 – CIG ZDF34F3AC5) per un importo di € **9.760,00 oneri fiscali e CNPAIA incluse**;
4. di prendere atto ed approvare il SAL n. 1 PARI AL FINALE a tutto il 18/05/2022 e gli atti contabili inerenti, redatti dalla Direzione Lavori;
5. di prendere atto ed approvare il Certificato di pagamento emesso dal RUP in data 12/07/2022 per un importo a saldo pari ad € **11.936,48 IVA inclusa**, alla ditta **UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.**;
6. di prendere atto e approvare la liquidazione della fattura alla ditta UNILAB attuata nelle more del presente provvedimento;
7. di integrare l'importo di € 18.282,92 impegnato con la Determina 741/2022 sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda la cui copertura sarà assicurata con finanziamento DGR N. 70-8680 del 29.03.2019 (CR2019_34) di € 2.074,00:

Segue Determinazione n. 00001909 del 13/10/2022

Anno di competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA INCLUSA €
2022	CR2019_34	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso ed acconti fabbricati indisponibili	€ 2.074,00

8. di confermare l'Arch. Patrizia SIMONDI, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento;
9. di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto onde consentire la liquidazione dell'acconto sulle spettanze dovute ed il proseguimento dell'iter procedurale;
10. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.