

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00001924 del 14/10/2022**

**OGGETTO:** OP 2019/04 - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018. ASL CN1. FASE A. SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA P.O. DI FOSSANO. CUP I44E19000290002 – APPROVAZIONE ATTI: DITTA “LABORATORIO MATERA SRL” (CIG 8760302DE4) SAL UNICO PARI AL FINALE, C.R.E., CERT. PAGAM. - DITTA “L.G.A. ENGINEERING S.R.L.” (CIG 7981996778) LIQUIDAZIONE FINALE COMPENSI PROFESSIONALI – ASSESTAMENTO Q.E.

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Individuato, ex art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile sostituto S.S. Gestione Lavori Pubblici;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

**RICHIAMATE** le Deliberazione del Direttore Generale:

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

---

- n. **734** del 09/12/2021 "ADOZIONE PER L'ANNO 2022 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1";
- n. **787** del 27/12/2021 "PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024";
- n. **788** del 28/12/2021 "ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO";
- n. **209** del 22/03/2021 " APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2021-2023".

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha predisposto un piano di potenziamento e integrazione degli ospedali dell'area nord Fossano, Saluzzo e Savigliano e che con D.C.R. 286-18810 del 08/05/2019 avente titolo "Rete Ospedaliera regionale - Programma di interventi in edilizia sanitaria" il Consiglio Regionale ha deliberato di dare seguito all'iniziativa di riordino della rete ospedaliera regionale secondo intendimenti descritti nell'ambito di tale atto amministrativo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 21/03/2019 "Approvazione relazione tecnica attinente la strategia di attuazione degli interventi necessari per l'avvio del programma di rifunzionalizzazione dei Presidi Ospedalieri dell'area nord dell'ASL CN1 (ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano) con particolare riferimento agli interventi di adeguamento sismico e antincendio e contestuale definizione del quadro economico attuativo ai fini di cui all'allegato n. 6 alla DCR 286-18810 del 08.05.2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 29 marzo 2019 n. 70-8680 – Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. ASL CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di Euro 9.000.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 19.04.2019 avente ad oggetto "DGR n. 70-8680 del 29 marzo 2019– Attuazione della DCR n. 286-18810 del 08.05.2018. Azienda sanitaria Locale CN1. Avvio attività per la riqualificazione dei presidi ospedalieri dell'Area Nord. Assegnazione di un finanziamento regionale di € 9.000.000,00 sul cap. 157318/2014 imp. 2014/314 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 55 del 30.01.2014. Assegnazione di risorse per

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

---

interventi prioritari di edilizia sanitaria. Contributo regionale fondo sanitario di accantonamento bilancio GSA anno 2017;

PRESO ATTO che il dirigente del settore Politiche degli investimenti in Sanità (Regione Piemonte) ha trasmesso, con nota acquisita a protocollo aziendale con numero 58351/A del 15.05.2019, la DD 346 del 19.04.2019 al fine di consentire l'avvio degli adempimenti di competenza della ASL CN1 attinenti l'intervento di riordino dei presidi ospedalieri dell'area nord Savigliano – Saluzzo - Fossano;

RICHIAMATA la nota prot. ASLCN1|07/02/2020|0016005|P inviata al Settore Politiche degli investimenti di Torino – Direzione Sanità mediante la quale si comunicava che ai fini tecnico-logistici-amministrativi, finalizzati ad una ottimale gestione del finanziamento, è stato reputato necessario rimodulare il quadro economico originario, introducendo un maggior grado di dettaglio al riguardo della ripartizione, sui tre presidi ospedalieri, delle somme a disposizione in precedenza indicate in modo indistinto, oltre al fatto che l'insieme delle attività, poste in appalto per ogni presidio ospedaliero, è stato identificato con fasi distinte, con connotazione consequenziale, in relazione alle caratteristiche di intervento:

- Fase A – Indagini strutturali;
- Fase B - Adeguamento sismico, da eseguirsi solo successivamente alla fase A, in quanto il risultato atteso dalla prima fase identifica in maniera inequivocabile le possibilità di intervento di adeguamento sismico e quindi di progettazione definitiva/esecutiva degli interventi sui vari blocchi costituenti i presidi Ospedalieri;
- Fase C Adeguamento Antincendio, da eseguirsi successivamente alla Fase A ed in stretta correlazione con la Fase B in quanto gli eventuali adeguamenti strutturali potrebbero influire sulla definizione degli adeguamenti antincendio;

RICHIAMATA la nota ASLCN 1 prot. 107179/P del 12/10/2020 con la quale si inviava il "Modulo A" relativo alla FASE A **del lotto 3 (P.O. di Fossano)** alla Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte per la richiesta del Nulla Osta a Procedere;

VISTO il Nulla Osta della Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche ed investimenti della Regione Piemonte, prot. 5098 del 15/01/2021 a procedere alla gara d'appalto per l'individuazione del laboratorio al quale effettuare il

Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022

Servizio di Verifica di vulnerabilità sismica – Prove in sito e di laboratorio per il Presidio ospedaliero di Fossano;

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore della SC Servizio Tecnico:

- n. **1259** del 18/07/2019 con la quale si stabiliva di indire una procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo; per il P.O. di Fossano veniva assunto il *CUP I44E19000290002*;
- n. **2086** del 18/12/2019 di affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dei presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo, nella quale, con riferimento al Lotto 3 (Fossano) - OP2019/04 - CUP I44E19000290002 - CIG 7981996778 si approvava l'aggiudicazione alla ditta "L.G.A. ENGINEERING S.R.L." con sede legale in Corso Roma 40 – Savigliano (CN) – P.IVA 03349440044 per un importo di aggiudicazione (*inclusivo di progettazione, di coordinamento della sicurezza e di direzione lavori delle attività legate alle prove in sito e di laboratorio*) pari ad € 34.565,68 IVA, oltre CNPAIA 4% di € 1.382,62 e IVA 22% di € 7.908,63 per un totale di € 43.856,93;
- n. **904** del 19/06/2020 di approvazione liquidazione del primo acconto relativo alla fase di progettazione antecedente le prove da affidare a laboratorio esterno (*consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico*) alla "L.G.A. ENGINEERING S.R.L." **pari al 90% del 30% dell'importo contrattuale** del LOTTO 3 per un importo lordo di € **11.841,37**;
- n. **1515** del 12/10/2020 di approvazione progetti esecutivi FASE A sui presidi ospedalieri di Savigliano, Fossano, Saluzzo e di liquidazione spese tecniche progettazione; in particolare, sul sito di Fossano: approvazione del saldo della progettazione **pari al restante 10% del 30% dell'importo contrattuale** relativo alla fase di progettazione antecedente le prove da affidare a laboratorio esterno (*consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico*) del lotto di Savigliano per un importo lordo di € **1.315,71**;
- n. **851** del 21/05/2021 nella quale si stabiliva di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in deroga all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di verifica di vulnerabilità sismica presidio ospedaliero di Fossano - *prove in sito e di laboratorio* - tramite una *RDO aperta* sul portale MePA al bando "Servizi -

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

---

Servizi Professionali - Architettonici, di Costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale”, CPV 71351100-4 - Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del Codice;

- n. **1225** del 18/08/2021 (e successiva determina di rettifica n. **1726** del 29/11/2021 della determina n. 1225 nella quale per mero errore materiale si dichiarava un importo di aggiudicazione di 82.177,72 IVA compresa anziché IVA esclusa) per mezzo della quale si approvava l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica – prove in sito e di laboratorio per il P.O. di Fossano alla ditta “LABORATORIO MATERA S.R.L.” – Via Alvino SN – Z.I. LA MARTELLA - 75100 MATERA (MT) – P.IVA 01198240770 avendo offerto un ribasso del 50,180 % per un importo contrattuale pari ad € 67.335,72 oltre € 14.842,00 di costi della sicurezza per eliminazione dei rischi da interferenza, IVA 22% esclusa; OP2019/04 - CUP I44E19000290002 – CIG 8760302DE4;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della determinazione n. 1225/2021 (e 1726/2021) sopra richiamate, in data 15/10/2021 prot. n. ASLCN1|15/10/2021|0115615|P è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per lo svolgimento delle prove di laboratorio relative al P.O. di Fossano per un importo pari ad € 82.177,72 al netto dell'IVA, di cui € 67.335,72 per servizi/lavori e € 14.842,00 di costi della sicurezza per rischi da interferenza con la ditta **LABORATORIO MATERA S.R.L.**;
- in data 08/11/2021 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei Lavori/Servizi con la ditta LABORATORIO MATERA S.R.L.;
- con comunicazione pec del 03/03/2022 prot. 28744|A la ditta LABORATORIO MATERA S.R.L. in conseguenza alle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relativi significativi spostamenti delle date previste per la consegna dei predetti lavori, formulava formale istanza di proroga della consegna dei lavori per ulteriori tre settimane lavorative e comunque si impegnava a consegnare tutta la documentazione entro e non oltre il giorno 30.03.2022;
- preso atto delle motivazioni fondate e non ascrivibili a fatto proprio dell'impresa richiedente; visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori (Ing. Alberto Andrea, L.G.A. Engineering in data 04/03/2022) il RUP esprimeva parere favorevole alla concessione di una proroga di 25 giorni

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

---

del termine contrattuale alla ditta **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.** per i lavori in oggetto. Il nuovo termine ultimo per l'ultimazione delle attività resta quindi fissato per il giorno 29.03.2022;

- in data 23/03/2022, come da trasmissione dei rapporti di prova (prot. 37326|A) pervenuta da **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.**, sono terminate le attività di prove in sito e di laboratorio oggetto d'appalto;
- dalle scritture contabili, operate dal Direttore dei Lavori, risulta che alla data del 23/03/2022, sono stati regolarmente eseguiti lavori/servizi per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 67.335,72 **oltre** € 14.842,00 di costi della sicurezza per rischi da interferenza, per cui è stato redatto il relativo S.A.L., pari al finale, prot\_48161/A del 19/04/2022;

VISTI gli atti contabili redatti dalla D.L. in data 13/04/2022, relativo al S.A.L. a tutto il 23/03/2022 pari al finale, firmati nella medesima data dalla ditta senza riserve, dai quali si desume che i servizi/lavori eseguiti a regola d'arte alla data di ultimazione lavori ammontano complessivamente ad € 67.335,72 oltre € 14.842,00 per costi della sicurezza;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.** attestata tramite il DURC online numero Protocollo INAIL\_34045084 -Scadenza validità 18/11/2022 dal quale risulta il regolare adempimento agli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S.;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. e dal RUP in data 13/04/2022 mediante i quali si dichiara che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.** sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e che l'ammontare complessivo a credito dell'impresa risulta pari a € 82.177,72 IVA esclusa per un totale di € 100.256,81 IVA compresa;

RICHIAMATA la fattura n. 423 del 19/05/2022 della ditta **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.** in data 28/07/2022 è stato liquidato l'importo di € **100.256,81** IVA inclusa, cifra che comprende i costi della sicurezza di € 14.842,00;

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

---

VISTO:

- la determinazione n. 2086/2019, sopra elencata, con riferimento al Lotto 3 (Fossano) in cui si approvava l'aggiudicazione alla ditta **"L.G.A. ENGINEERING S.R.L."** per un importo contrattuale (inclusivo di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori delle prove in situ e di laboratorio) pari ad € 34.565,68 IVA, oltre CNPAIA 4% di € 1.382,62 e IVA 22% di € 7.908,63 per un totale di € 43.856,93;
- l'art. 8 "Modalità di Pagamento" del contratto di appalto prot. 7949/P del 22/01/2020 tra la Stazione Appaltante e la **"L.G.A. ENGINEERING S.R.L."** che prevede la seguente suddivisione di importi:
  - 30% dell'importo contrattuale alla consegna del Piano delle Indagini e della Relazione descrittiva di indirizzo sulle ipotesi di adeguamento sismico;
  - 50% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione al momento della consegna dei restanti elaborati descritti nel disciplinare e nel contratto;
  - 20% dell'importo contrattuale relativo alla prestazione dopo l'emissione del verbale di accertamento di conclusione delle prestazioni professionali oggetto di incarico;
- con Determine della SC Servizio Tecnico n. 904 del 19/06/2020 e n. 1515 del 12/10/2020, sopra richiamate, è stato liquidato il 30% dell'importo contrattuale a favore di **"L.G.A. ENGINEERING S.R.L."**, importo complessivo liquidato pari a € 13.157,08 (fattura n.84 del 30/06/2020 e n. 185 del 31/10/2020) compresi IVA e CNPAIA 4%;

RILEVATO che in data 23/05/2022 la **"L.G.A. ENGINEERING S.R.L."** ha consegnato (email prot. 62913) alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati relativi all'intero studio di indagine di vulnerabilità sismica del P.O. di Fossano (rif. Certificato di Regolare Esecuzione prestazione professionale prot\_48157 del 19.04.2022) *corrispondenti al saldo del restante 50% più il finale 20% dell'importo contrattuale per un importo liquidabile totale finale di € 30.699,85* di cui € 967,83 per CNPAIA 4% e € 5.536,04 per IVA 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della **"L.G.A. ENGINEERING S.R.L."** tramite il DURC online Protocollo INAIL\_33817370 - Scadenza validità 04/11/2022;

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

ESAMINATO il quadro economico a seguito dell'assestamento secondo il seguente prospetto:

	<b>Descrizione</b>	<b>Importo [€]</b>
	Totale lavori contratto principale – Det. 1225/2021	67.335,72
	<i>Oneri per la sicurezza</i>	14.842,00
<b>A1</b>	<b>Totale LAVORI Contratto Principale</b>	<b>82.177,72</b>
<b>Somme a disposizione:</b>		
B1	Ribasso:	
	Det. 1225/2021 – Contratto principale A1 (IVA Inclusa)	82.743,18
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali):	
	Progettazione, Coordinamento Sicurezza, DL - Lavori Principali Det. 2086/2019	35.948,31
B3	<b>IVA 22%:</b>	
	su Spese tecniche Det. 2086	7.908,63
	su Lavori A1	18.079,10
	<b>Totale IVA</b>	<b>25.987,73</b>
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	3.000,00
	Pagamento ANAC Contributo Gara	75,00
	Imprevisti-accordi bonari	20.068,06
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>167.822,28</b>
	<b>Totale lavori/servizi eseguiti – FASE A</b>	<b>250.000,00</b>

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022

---

## DETERMINA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato

1. di approvare il quadro economico riportato in premessa;
2. di approvare la liquidazione del saldo della progettazione alla “**L.G.A. ENGINEERING S.R.L.**” pari al restante 50% più il finale 20% dell’importo contrattuale del LOTTO 3-Fossano OP2019/04 – CUP I44E19000290002 – CIG 7981996778) per un importo di **€ 30.699,85 oneri fiscali e CNPAIA incluse**;
3. di prendere atto ed approvare il SAL UNICO E PARI AL FINALE nonché gli atti contabili inerenti, redatti dalla Direzione Lavori, per un importo già liquidato a saldo pari ad **€ 100.256,81 IVA inclusa**, alla ditta **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.**;
4. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla L.G.A. ENGINEERING S.R.L. firmato dall’impresa **LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L.**;
5. di approvare lo svincolo della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’appalto da parte del Laboratorio Tecnologico Matera SRL;
6. di dare atto che la liquidazione degli importi sopra esposti, pari a complessivi **€ 130.956,66 IVA e oneri inclusi** è stata impegnata sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell’Azienda la cui copertura sarà assicurata con finanziamento DGR N. 70-8680 del 29.03.2019 rientra nell’ambito delle somme già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l’intervento in oggetto (CR2019\_36/1120214/DET21-1726);
7. di confermare l’Arch. Patrizia SIMONDI, dirigente in ruolo della SC Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento;

**Segue Determinazione n. 00001924 del 14/10/2022**

---

8. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente".

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.