
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002466 del 27/12/2022

OGGETTO: DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” ASL CN1 - PRESIDI OSPEDALIERI: MONDOVI’ – SAVIGLIANO – SALUZZO – OP 2020/19 – P.O. SAVIGLIANO - CUP I45F20000150001 - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE – CIG 8523594448 (€ 24.782,61 IVA INCLUSA), INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – CIG 94652370AC (€ 5.461,76 IVA INCLUSA)

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

Visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14.06.2019;
Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, ing. Francesca Maria MORENA, dipendente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 “Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo I.7 N° I.3;

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **787** del 27/12/2021 *“PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024” e successivi aggiornamenti;*
- n. **788** del 28/12/2021 *“ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO;*

Vista la normativa e i provvedimenti amministrativi intervenuti a regolare la situazione emergenziale legata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

Visto, l'art. 2, comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.;

VISTA la DGR 7-1492 del 12 giugno 2020, *“Emergenza da COVID-19. Approvazione del “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” da proporre all’approvazione del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020”*, con la quale si approvavano in attuazione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, gli interventi previsti e i relativi quadri economici della Tabella 2: *“... per i posti letto nelle ASR di terapia intensiva e semi intensiva”* in aggiunta a quelli in dotazione e della Tabella 3: *“... per adeguamento Pronti soccorsi ASR”* tra i quali compresi gli interventi inerenti l'ASL CN1

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 13 luglio 2020 con il quale è stato approvato il Piano regionale di riordino della rete ospedaliera;

VISTA l'ordinanza n. 29/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 a oggetto: *“Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria”* con la quale questa l'ASLCN1, nominata soggetto attuatore, dovrà provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare *“mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal Piano regionale, nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilità offerte dagli «accordi quadro», nonché, quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;”*

Vista la *“Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020”* bandita da

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

Invitalia SPA per conto del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA la nota del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Prot. n. 1626 del 02/11/2020 (Prot. n. ASLCN1|03/11/2020|0116847|A del 03/11/2020) con la quale comunicava l'esito dell'aggiudicazione degli «accordi quadro» banditi da Invitalia SPA per i servizi tecnico-professionali, quali progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, collaudi e per i lavori;

PRESO ATTO che con Delibera del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **595** del 12/11/2020 si autorizzava l'emissione dell'ODA (ordine di acquisizione - inviato con prot.121689/P del 12/11/2020) relativamente alla parte del Sub - Lotto prestazionale n. 2, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti RINA CONSULTING S.p.A., STUDIO AMATI s.r.l., AICOM S.p.A., (nel seguito identificato come RTP) ; tale ODA si configurava come unico ODA per tutti i presidi Ospedalieri riguardante la formulazione degli studi di fattibilità/preliminare, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **174** del 11/03/2021 con la quale:

- si approvava **la ridefinizione dell'Oda ripartito per ogni singolo Presidio Ospedaliero** facendo seguito alla suddivisione dell'originario CUP indistinto in tre specifici CUP legati alle singole realtà ospedaliere coinvolte; di tale ridefinizione e ripartizione si dava comunicazione al RTP con comunicazione Prot. n. 139614/P del 23/12/2020 dove trovava evidenza l'informazione riferita specificatamente al Presidio Ospedaliero di Savigliano - CUP I45F20000150001 - CIG DERIVATO 8523594448;
- si prendeva atto della **stipula del contratto** avvenuta in data **13/01/2021** - Prot. n. ASLCN1|14/01/2021|0004371|P - **con il raggruppamento temporaneo di professionisti**: RINA CONSULTING S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via A. Cecchi, 6, C.A.P. 16129 – P. IVA 03476550102 quale capogruppo; STUDIO AMATI s.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi, 77 C.A.P. 00197, P. IVA 05299421007 e AICOM S.p.A. con sede legale in Firenze (FI), Piazza Puliti, 11r C.A.P. 50121, P. IVA 02144650484 quali mandanti, per un importo complessivo di € 499.651,17 oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22% sui tre Presidi ed in particolare così dettagliato per il **Presidio Ospedaliero di Savigliano - OP 2020/19**:

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

Progettazione preliminare	€ 21.431,98
Progettazione definitiva – esecutiva	€ 87.987,85
Direzione lavori e contabilità	€ 68.978,59
Spese per prestazioni accessorie	€ 5.023,20
TOTALE	€ 183.421,62

oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22%

- si autorizzava la **liquidazione dell'anticipazione contrattuale** del prezzo di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 30%, richiesta in data 25/01/2021 Prot. n. ASLCN1|25/01/2021|0002021|A, per un importo complessivo di € 149.895,36 ed in particolare per il **Presidio Ospedaliero di Savigliano** - CUP I45F20000150001 - CIG DERIVATO 8523594448 - € **55.026,49** alla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL;
- si autorizzava l'**emissione dell'ODA** relativamente al **servizio di "verifiche della progettazione"** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) - Piazza Stia n. 8 - cap. 00138 - Partita IVA n. 15323181006 per un importo al netto del ribasso pari a € 37.799,72 oltre all'IVA € 8.315,94 per un totale di € 46.115,66 ed in particolare per il Presidio Ospedaliero di Savigliano - OP 2020/19 - CUP I45F20000150001 – CIG 865648770D (CIG successivamente annullato e sostituito dal CIG 94652370AC con importo integrato) Importo Adesione € 12.970,46 oltre all'IVA € 2.853,50 per un totale di € 15.823,96;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **659** del 29/10/2021 con la quale, constatato quanto affermato nella Relazione Tecnica prot. ID/8089557 del 27/10/2021, si è preso atto dell'insufficienza dell'entità dei finanziamenti in relazione alla complessità emersa nei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, e conseguentemente si è proceduto ad individuare soluzioni progettuali alternative che stralciavano interventi già implementati durante la fase emergenziale, dando luogo ad una rimodulazione degli interventi da realizzarsi sui vari presidi Ospedalieri dell'ASLCN1;

VISTA inoltre la **DGR n. 36-4594 del 28/01/2022** "Emergenza COVID-19. Art. 2 del D.L. 34 del 19 maggio 2020. Approvazione settima rimodulazione del "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19" di cui alla DGR n. 7-1492 del 12 giugno 2020 e s.m.i. da sottoporre al Ministero" nella quale la Regione Piemonte inseriva e approva anche la richiesta di **rimodulazione degli interventi** formulati dall'ASL CN1 e approvati con la predetta Deliberazione n. 659 del 29/10/2021

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero della Salute n. **MDS/DGPROGS/233/03/11/2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2940 del 23/11/2022** con il quale si approva la rimodulazione degli interventi dell'ASL CN1 (7° rimodulazione);

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della SC Servizio Tecnico n. **1695** del 13/09/2022 con la quale:

- si prendeva atto dell'**approvazione** del **PFTE** (avvenuta il 20/06/2022 Prot. n. 0077037), a cui fa riscontro il Quadro Economico dell'intervento assestato ad un importo complessivo pari a **€ 2.281.950,00**, (vedi tabella riepilogativa sottoriportata) comprensivo della quota di integrazione ammontante a € 300.000,00 definita in ragione della maggior entità dei lavori da eseguirsi nel sito individuato al piano terra del fabbricato denominato corpo C del complesso ospedaliero di Savigliano, in sostituzione dell'originario sito del corpo F su cui erano sorte cause ostative al conseguimento delle autorizzazioni urbanistiche;

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
<i>Edili</i>	523.000,00
<i>Strutture</i>	15.000,00
<i>Impianti gas medicali</i>	66.731,63
<i>Impianto antincendio</i>	6.677,52
<i>Impianto idrico sanitario</i>	42.839,22
<i>Impianti termici e condizionamento</i>	294.684,65
<i>Impianti Elettrici</i>	497.800,00
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	1.446.733,02
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE	57.869,32
TOTALE LAVORI	1.504.602,34
<i>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</i>	<i>311.336,95</i>

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.135.396,07
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	57.869,32
TOTALE LAVORI	1.193.265,39
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>IVA 10% LAVORI</i>	<i>119.326,54</i>
SPESE TECNICHE	
Progettazione-DL-CSP-CSE	211.333,38

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

Validazione	12.970,46
Collaudo	12.290,00
Totale Spese Tecniche	236.593,84
CNPAIA 4%	9.463,75
IVA 22% SPESE TECNICHE	54.132,05
ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)	30.092,05
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	431.967,21
IVA ELETTROMEDICALI (22%)	95.032,79
IMPREVISTI ED ECONOMIE	112.075,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.088.684,61
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE) + QUOTA INTEGRATIVA (€ 300.000,00)	2.281.950,00

- si prendeva atto e si **approvava** l'avvenuta emissione dell'**ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL** per un importo di **€ 27.911,76**, (di cui € 18.786,61 per la progettazione e C.S.F.P ed € 9.125,15 per D.L. e C.S.F.E.), oltre al INARCASSA (4%) di € 1.116,47 e all'IVA € 6.386,21 per un totale di € 35.414,44;
- si **autorizzava la liquidazione di € 15.002,39**, oltre a € 600,10 di CNPAIA e a IVA (22%) € 3.432,55 per un totale di € 19.035,03 quale spettanze **al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL derivanti dalla redazione del PFTE e la quota per la progettazione e C.S.F.P dell'ODA integrativo** di cui al Prot. n. 0087055 del 12/07/2022, pari a **€ 18.786,61** oltre € 751,46 di INARCASSA (4%) e € 4.298,38 di IVA (22%) per un totale di € 23.836,45;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **438** del 22/12/2022 con la quale:

- si approvava l'integrazione del finanziamento D.G.R. 7 -1492 – secondo quanto previsto al paragrafo 6 Lettera A del “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” relativo a “Cofinanziamento – finanziamenti integrativi” - con una quota integrativa di risorse interne aziendali pari complessivamente a € 700.000,00, di cui € 300.000,00 secondo quanto stabilito nella Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 1695 del 13/09/2022, ed ulteriori € 400.000 come stabilito nella riunione del 28/09/2022 – verbale prot. 121146 del 29/09/2022;

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

- si prendeva atto della consegna del Progetto definitivo/esecutivo e si approvava il **Quadro Economico assestato**, di seguito riportato:

IMPORTO LAVORAZIONI	€ (€uro)
<i>Edili</i>	627.149,42
<i>Strutture</i>	21.983,68
<i>Impianti gas medicali</i>	69.897,21
<i>Impianto antincendio</i>	4.507,64
<i>Impianto idrico sanitario</i>	63.544,76
<i>Impianti termici e condizionamento</i>	456.470,48
<i>Impianti Elettrici</i>	622.330,28
LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	1.865.883,47
ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE	40.921,38
TOTALE LAVORI	1.906.804,85
<i>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</i>	<i>401.538,12</i>

LAVORI	€ (€uro)
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	1.464.345,35
ONERI PER LA SICUREZZA (NON RIBASSABILI)	40.921,38
TOTALE LAVORI	1.505.266,73
SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>IVA 10% LAVORI</i>	<i>150.526,67</i>
SPESE TECNICHE	
<i>Progettazione-DL-CSP-CSE</i>	<i>211.333,38</i>
<i>Validazione</i>	<i>16.776,26</i>
<i>Collaudo</i>	<i>15.472,85</i>
<i>Totale Spese Tecniche</i>	<i>243.582,49</i>
<i>CNPAIA 4%</i>	<i>9.743,30</i>
<i>IVA 22% SPESE TECNICHE</i>	<i>55.731,67</i>
<i>ART.113 D.lgs. 50/2016 (2% sui Lavori Lordo Ribasso+ Oneri della Sicurezza)</i>	<i>38.136,10</i>
IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI	431.967,21
<i>IVA ELETTROMEDICALI (22%)</i>	<i>95.032,79</i>
IMPREVISTI ED ECONOMIE	151.963,04

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.176.683,27
TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI+ATTREZZATURE) + QUOTA INTEGRATIVA (€ 700.000,00)	2.681.950,00

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del Contratto, alla **consegna del progetto definitivo/esecutivo** si deve **corrispondere** alla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL l'importo pari al **30% dell'importo contrattuale** (€ 87.987,85 + € 5.023,20) **al netto del recupero dell'anticipazione** relativa già corrisposta (€ 8.370,99) per un importo dovuto pari a € 19.532,32, oltre € 781,29 di INARCASSA (4%) e € 4.468,99 di IVA (22%), per un totale di € 24.782,61 suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo quanto comunicato dal RTP con Prot. ASLCN1 n. 0138993 del 07/11/2022 come segue:

OP 2020/19 CUP I45F20000150001 CIG derivato: 8523594448	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (29,47%)	5.756,17	230,25	1.317,01	7.303,43
AICOM SPA (38,27%)	7.475,02	299,00	1.710,28	9.484,30
STUDIO AMATI SRL (32,26%)	6.301,13	252,05	1.441,70	7.994,87
Totale	19.532,32	781,29	4.468,99	24.782,61

EVIDENZIATO che l'importo di liquidazione trova copertura nel quadro economico dell'intervento e in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022, già impegnato con Delibera 174/2021 – CS2020_50;

VISTO che con Delibera n. 174/2021 si autorizzava l'emissione dell'ODA relativo al Sub - Lotto prestazionale n. 3: *“Verifiche della progettazione”* con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006, per il P.O. di Savigliano per un importo di € 12.970,46 oltre all'IVA € 2.853,50 per un totale di € 15.823,96, ma per mancata definizione in tempi stretti del Progetto

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

Esecutivo non si è dato corso all'emissione dell'ODA, annullando il CIG derivato 865648770D a suo tempo assunto;

VISTO che, in base all'importo definitivo dei lavori nel progetto definitivo/esecutivo trasmesso in data 10/10/2022, prot. n. 0126679 del 11/10/2022, dalla RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL, è stata **ricalcolata** la parcella professionale per l'emissione dell'**ODA** relativo al Sub – Lotto prestazionale n. 3 **“Verifiche della progettazione”** il cui importo, al netto del ribasso, risulta pari a **16.776,26** oltre a INARCASSA (4%) € 671,05 e all'IVA (22%) € 3.838,41 per un totale di € 21.285,72 – CIG 94652370AC;

VISTO che l'ODA per il Servizio di verifiche della progettazione è stato in data 03/11/2022, Prot.n. 0137722, CIG 94652370AC, per un importo di € **16.776,26** oltre a INARCASSA (4%) € 671,05 e all'IVA (22%) € 3.838,41 per un totale di € 21.285,72. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto, in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_50, in parte già impegnata e approvata con Delibera 174-2021 per € 15.823,96 e la restante **maggior spesa di € 5.461,76** viene impegnata con il presente provvedimento;

VISTO che in data 21/11/2022 Prot. N. 0145964 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Via delle Fornaci n. 44 cap 00165 Partita IVA n. 15323181006, per il P.O. di Savigliano, per un importo di € **16.776,26** oltre a INARCASSA (4%) € 671,05 e all'IVA (22%) € 3.838,41 per un totale di € 21.285,72;

VISTO inoltre che in base all'importo definito dei lavori del progetto definitivo/esecutivo di cui sopra è stato ricalcolato la parcella professionista per l'emissione dell'ODA relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 **“Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico”** il cui importo, al netto del ribasso (8%), risulta pari a € 15.472,85 oltre a INARCASSA (4%) € 618,91 e IVA (22%) € 3.540,19 per un totale di € 19.631,95;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE delle ditte costituenti il raggruppamento professionale dei progettisti:

- RINA CONSULTING S.p.A. Codice fiscale 03476550102 Sede legale VIA CECCHI 6 GENOVA GE 16129, Numero Protocollo INPS_33022405, Scadenza validità 04/02/2023;

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

- STUDIO AMATI s.r.l., Codice fiscale 05299421007 Sede legale VIALE BRUNO BUOZZI, 77 00197 ROMA (RM) Numero Protocollo INAIL_35037565, Scadenza validità 10/02/2023;
- AICOM S.p.A. Codice fiscale 02144650484 Sede legale PIAZZA PULITI, 11/R 50121 FIRENZE (FI) Numero Protocollo INPS_32567774, Scadenza validità 02/01/2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE della ditta ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A, Codice fiscale n. 15323181006, DURC Numero Protocollo INPS_32528428, Scadenza validità 28/12/2022;

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente
riportato;

1. di **autorizzare la liquidazione dell'importo pari al 30% dell'importo contrattuale al netto del recupero dell'anticipazione** relativa già corrisposta per un importo dovuto pari a **€ 19.532,32**, oltre € 781,29 di INARCASSA (4%) e € 4.468,99 di IVA (22%), per un totale di € 24.782,61 suddiviso tra i vari operatori costituenti il raggruppamento temporaneo secondo il seguente prospetto:

OP 2020/19 CUP I45F20000150001 CIG derivato: 8523594448	Importo oneri €	Inarcassa (4%) €	IVA (22%) €	Totale €
RINA CONSULTING SPA (29,47%)	5.756,17	230,25	1.317,01	7.303,43
AICOM SPA (38,27%)	7.475,02	299,00	1.710,28	9.484,30
STUDIO AMATI SRL (32,26%)	6.301,13	252,05	1.441,70	7.994,87
Totale	19.532,32	781,29	4.468,99	24.782,61

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

importi già impegnati con Delibera 174-2021 - 'CS 2020_50;

2. di **prendere atto dell'emissione dell'ODA** relativamente alla parte del Sub - Lotto prestazionale n. 3 per il **"Verifiche della progettazione"** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM), Via delle Fornaci n. 44 cap 00165 Partita IVA n. 15323181006, per il P.O. di Savigliano, un importo di € **16.776,26** oltre a INARCASSA (4%) € 671,05 e all'IVA (22%) € 3.838,41 per un totale di € 21.285,72 – CIG derivato 94652370AC, eseguito in data 03/11/2022 prot. 0137722. La spesa trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto, in particolare sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2022 - CS 2020_50, in parte già impegnata e approvata con Delibera 174-2021 per € 15.823,96 e la restante **maggior spesa di € 5.461,76** viene impegnata con il presente provvedimento come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	CS 2020_50	1.12.02.14	manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso)	€ 5.461,76

3. di prendere atto e di approvare l'avvenuta stipula del contratto con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Via delle Fornaci n. 44 cap 00165 Partita IVA n. 15323181006, avvenuta in data 21/11/2022 Prot. N. 0145964, per un importo di € **16.776,26** oltre a INARCASSA (4%) € 671,05 e all'IVA (22%) € 3.838,41 per un totale di € 21.285,72;
4. di prendere atto del **ricalcolo la parcella professionista** per l'emissione dell'**ODA** relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 **"Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico"** il cui importo, al netto del ribasso (8%), risulta pari a € 15.472,85 oltre a INARCASSA (4%) € 618,91 e IVA (22%) € 3.540,19 per un totale di € 19.631,95 (importo che verrà impegnato con provvedimenti successivi e prima dell'emissione dell'Oda);
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di liquidare le spettanze nei termini di legge.

Segue Determinazione n. 00002466 del 27/12/2022

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.