
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001686 del 30/08/2023

OGGETTO: OP2022/20 LAVORI PER INSTALLAZIONE NUOVA TAC - OSPEDALE DI SAVIGLIANO (CN) - CUP I42C22000880005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE A "G STUDIO STP SS" - IMPORTO € 38.185,16, IVA E ONERI INCLUSI CIG 9372066985.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico;

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

Individuato l'Ing. Claudio Riberi quale responsabile del procedimento in sostituzione del RUP Ing. Ivo Gambone con riferimento alla determina 1907 del 13/10/2022 per la parte di affidamento della progettazione delle opere per l'installazione della nuova TAC (lotto 1 – Savigliano, lotto 2 – Saluzzo);

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN;

Richiamata la deliberazione n. **112** del **13/03/2023** "DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 331 DEL 06/10/2022. RIATTRIBUZIONE DELEGHE." – Allegato 1 Capo I.7 N°I.3

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **51** del 14/02/2018 ad oggetto: *“Approvazione del Regolamento Aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”*;
- n. **417** del 09/12/2022 *“Adozione per l’anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1”*;
- n. **16** del 13/01/2023 *“Ripartizione budget investimenti autofinanziati anno 2023 – designazione dei coordinatori e istituzione gruppo di lavoro immobilizzazioni A.S.L. CN1”*;
- n. **118** del 21/03/2023 *“approvazione elenco delle proposte inserite in EDISAN relative agli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie per il triennio 2023-2025”*;
- n. **128** del 29/03/2023 *“programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2023-2025”*;
- n. **251** del 18/07/2023 *“Adozione Bilancio di previsione 2023 in forma di provvisorio tecnico”*

STABILITO che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell’ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della SS Bandi di gara e contratti dell’ASLCN1 n. **1167** del 16/06/2022: acquisto tramite adesione Accordo Quadro Consip, di nr.1 tomografo computerizzato 128 slices e relativi accessori per la S.C. Radiologia di Savigliano dalla ditta GE MEDICAL SYSTEM S.p.A – Via Galeno 36 – 20126 MILANO – P.IVA: 03663500969 - CUP I42C22000880005;

RICHIAMATA la determina n. 1907 del 13/10/2022 con la quale si affidava alla “G STUDIO STP SS” LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI 45 – 10153 TORINO (TO) P.IVA 11053190010 il servizio di ingegneria e architettura inerente la redazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere per l’installazione della nuova TAC, pratiche comunali e VVF (solo per lotto 1), direzione lavori, CSP, CSE, assistenza al collaudo per i seguenti lotti:

LOTTO 1) OP2022/20 - P.O. SAVIGLIANO (CN) - CUP I42C22000880005 - CIG 9372066985

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

LOTTO 2) OP2021/12 - P.O. SALUZZO (CN) - CUP I16G21002090005 - CIG 93721048E1;

VISTO il contratto stipulato in data 08/09/2022, prot. ASLCN1 n.0110994, il cui importo, relativamente al Lotto 1, ammonta a complessivi € **93.837,53**, così suddivisi:

- € 30.095,49 per Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP;
- € 39.879,71 per DL, CSE, assistenza al collaudo;
- € 2.655,00 per espletamento pratiche comunali;
- € 1.327,50 per espletamento pratiche VVF;
- € 2.958,31 importo INARCASSA (corrispondente al 4%);
- € 16.921,52 per IVA al 22%.

PRESO ATTO della richiesta (prot. 0143091 del 15/11/2022) di proroga dei termini di consegna del progetto esecutivo relativo al lotto 1 sopra richiamato (data di consegna inizialmente prevista 26/11/2022) da parte di "G STUDIO STP SS", per cause non riconducibili a colpa o negligenza dell'appaltatore.

PRESO ATTO della concessione di proroga (prot. 0145579 del 18/11/2022) da parte dell'ASL CN1, a seguito della quale il nuovo termine per l'ultimazione del servizio è stato fissato per il giorno 19/12/2022.

PRESO ATTO che "G STUDIO STP SS" ha consegnato in data 19/12/2022 (prot. 0159326 del 20/12/2022), il progetto esecutivo relativo al lotto 2 (Savigliano).

PRESO ATTO che i lavori di installazione della TAC di Saluzzo (lotto 2) si sono conclusi il 21/04/2023, prima di quelli relativi al lotto 1 e considerato che le figure professionali coinvolte nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza, facenti parte dell'organico della "G STUDIO STP SS", sono le medesime per entrambi i lotti.

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato presentato nei tempi stabiliti (19/12/2022) ma che, a seguito della sopraggiunta esigenza di ampliare il corridoio principale di accesso all'area, è stato necessario procedere ad una revisione del progetto e alla definizione di un nuovo layout di installazione della nuova TAC e dei relativi servizi attigui (consolle, refertazione, bagni, ecc.).

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

PRESTO ATTO che la variazione di layout di cui sopra, ha comportato la revisione della pratica ai relativi organi competenti per quanto concerne la radioprotezione (revisione della pratica approvata da “DS studio sas di Danilo dr. Santuari e C.” con prot. SVH/RX/TC01 rev02 del 14/06/2023).

CONSIDERATO che, in merito al punto precedente, gli Organi di Vigilanza hanno avuto tempo 10 giorni dalla notifica per eventuali prescrizioni con termine ultimo al 07/07/2023.

PRESO ATTO che la “G STUDIO STP SS” ha consegnato in data 05/07/2023, (PEC prot. 0086681 del 06/07/2023), il progetto esecutivo revisionato del lotto 1 in oggetto (Savigliano) in accordo coi punti precedenti.

ESAMINATI gli elaborati del progetto esecutivo degli interventi in oggetto per il lotto 1 (Savigliano), agli atti della S.C. Servizio Tecnico, che nel dettaglio si elencano di seguito:

INSTALLAZIONE NUOVA TAC PRESSO L'OSPEDALE DI SAVIGLIANO

ELABORATI GRAFICI:

Progetto architettonico

- Inquadramento
- Demolizioni - pianta e sezioni
- Costruzioni - pianta e sezioni
- Finiture - pianta e sezioni
- Controsoffitti, pianta arredi, dettagli costruttivi
- Stratigrafie dettagli tecnologici
- Interventi su copertura - blocco A
- Abaco dei serramenti

Progetto impianto di climatizzazione e fluidomeccanico

- Impianti meccanici - Progetto aeraulico stato di fatto
- Impianti meccanici - Progetto aeraulico stato di progetto
- Impianti meccanici - Progetto impianto di condizionamento
- Impianti meccanici - Progetto impianto termofluidico
- Impianti meccanici - Schema impianto
- Impianti meccanici - Schema regolazione
- Impianti meccanici - Progetto gas medicali
- Impianti meccanici - Progetto impianto acqua calda per usi sanitari rete scarico

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

Progetto impianto elettrico e di illuminazione

- Impianti elettrici e speciali - Schema a blocchi distribuzione principale
- Impianti elettrici e speciali - Raccolta quadri elettrici - Schemi unifilari
- Impianti elettrici e speciali - Distribuzione generale
- Impianti elettrici e speciali - Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, prese di corrente e forza motrice
- Impianti elettrici e speciali - Impianto elettrico a servizio dell'impianto meccanico
- Impianti elettrici e speciali - Impianto di rivelazione e segnalazione di allarme incendio secondo la norma UNI 9795:2013 e impianti ausiliari
- Impianti elettrici e speciali - Impianto di equalizzazione del potenziale e classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI
- Impianti elettrici e speciali - Preinstallazioni impianti GE

ELABORATI DESCRITTIVI:

- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
- Relazione generale
- Relazione tecnica: Progetto architettonico
- Relazione tecnica e calcoli preliminari: impianti fluido meccanici
- Relazione tecnica e calcoli preliminari: impianti elettrici
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: opere edili
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e calcoli: impianti fluidomeccanici
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e calcoli: impianti elettrici e speciali
- Piano di manutenzione: opere edili
- Piano di manutenzione: impianti fluidomeccanici
- Piano di manutenzione: impianti elettrici e speciali
- Computo metrico opere edili ed impiantistiche
- Computo metrico estimativo opere edili ed impiantistiche
- Elenco prezzi con incidenza della manodopera e analisi prezzi
- Quadro economico
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma delle opere

ESAMINATO il quadro economico di progetto dei lavori relativo al sito di Saluzzo (lotto 2) necessari per l'installazione della nuova TAC che si riporta:

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

OPERE PER INSTALLAZIONE NUOVA TAC (LOTTO 1 - SAVIGLIANO)		
A)	LAVORI (A CORPO)	
	OG1 – OPERE EDILI ED ARCHITETTONICHE	237.048,26 €
	OS28 – IMPIANTI FLUIDO MECCANICI - CDZ	205.237,25 €
	OS3 – IMPIANTI IDRICOSANITARI E GAS MEDICALI	10.222,39 €
	OS30 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	90.014,52 €
	Totale lavori soggetti a ribasso	532.300,03 €
B)	COSTI DELLA SICUREZZA	
	Totale base d'asta lavori (A+B)	538.164,55 €
C)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	<i>Progettazione definitiva-esecutiva, CSP</i>	30.095,49 €
	<i>Direzione lavori, CSE, assistenza al collaudo</i>	39.879,71 €
	<i>Pratiche comunali</i>	2.655,00 €
	<i>Pratiche VV.F.</i>	1.327,50 €
	<i>CNPAIA (4%) su spese tecniche</i>	2.958,31 €
	<i>Spese tecniche con CNPAIA</i>	76.916,01 €
	<i>IVA 22% su spese tecniche inclusive di CNPAIA</i>	16.921,52 €
	Totale spese tecniche (con CNPAIA e IVA)	93.837,53 €
	<i>IVA 10% su lavori (sulla det. 1907 13/10/2022 era al 22%)</i>	53.816,46 €
	<i>ANAC</i>	410,00 €
	<i>Incentivi (art. 45)</i>	9.430,00 €

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

	Imprevisti	44.341,47 €
	Totale somme a disposizione	201.835,45 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)	740.000,00 €

RILEVATO che in data in data 05/07/2023 (comunicazione PEC prot. 0086681 del 06/07/2023), la “G STUDIO STP SS” ha consegnato alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo, nel rispetto dei tempi concordati.

VISTO che il RUP Ing. Claudio Riberi in data 14/07/2023 – con verbale prot. n. 0090819 - ha provveduto a validare il progetto esecutivo redatto dallo “G STUDIO STP SS”, attinente la realizzazione delle opere edili/impiantistiche per l'adeguamento dei locali destinati ad ospitare il nuovo tomografo computerizzato presso la sede di Savigliano, con il relativo Quadro Economico ammontante a complessivi € 740.000,00.

CONSIDERATO che contestualmente veniva attestata l'appaltabilità dell'intervento e la sua immediata cantierabilità ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, la conformità del progetto alle normative vigenti in materia e ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al DPR 14/01/1997, recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e s.m.i.

RILEVATO che sono stati rispettati i tempi di consegna del progetto e che lo stesso è stato validato, si può liquidare alla “G STUDIO STP SS”, l'importo contrattuale dovuto per la Progettazione Definitiva-Esecutiva e il CSP, pari a € 30.095,49, oltre 4% di CNPAIA, pari ad € 1.203,82, oltre a € 6.885,85 per IVA al 22%, pari a complessivi € 38.185,16.

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 112 comma 4 del D.lgs. 36/2023, la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. nominare l'Ing. Claudio Riberi, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, quale responsabile unico del progetto in sostituzione del RUP Ing. Ivo Gambone;
2. approvare tutti gli elaborati del progetto esecutivo consegnato da "G STUDIO STP SS" in data 05/07/2023 con comunicazione PEC prot. 0086681 del 06/07/2023 validato dal RUP Ing. Claudio Riberi in data 14/07/2023 prot. ASL CN1 n. 0090819 e il relativo Q.E. indicati e riportati nelle premesse inclusa l'IVA al 10% sui lavori (in luogo del 22% come erroneamente calcolata nella determina n.1907 del 13/10/2022), per un importo totale di € 740.000,00;
3. di approvare la liquidazione dell'importo relativo all'incarico di progettazione definitiva-esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per un totale di € 30.095,49 oltre 4% di INARCASSA pari ad € 1.203,82 oltre € 6.885,85 per IVA al 22%, per complessivi € 38.185,16, alla "G STUDIO STP SS" già impegnati con Determina 1097 del 13/10/2022 (**CUP I42C22000880005**);
4. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di € 38.185,16 IVA ed oneri compresi derivante dal presente provvedimento sarà finanziato con fondi propri aziendali (codice interno amministrazione OP 2022/20) dei Bilanci Aziendale degli anni 2023-2014

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA inclusa
2023	IMM	1.12.01.05	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 18.185,16
2024	IMM	1.12.01.05	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 20.000,00

Segue Determinazione n. 00001686 del 30/08/2023

5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. di stabilire che e le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell'ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri
7. di dichiarare immediatamente efficace il presente provvedimento al fine di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse e poter espletare la gara per l'esecuzione dei lavori.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.