

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00002341 del 13/12/2023**

**OGGETTO:** PNRR – M6 C2 I 1.2. VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE – OP 2022/1 P.O. DI CEVA (CN). CUP I81B21007310006 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PFTE RTP STUDIO PROGETTO S.R.L. (IMPORTO € 33.372,45 IVA E ONERI INCLUSI) - CIG 9671459472 - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI € 1.295.518,00.

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 23.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico;

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera della S.C. Servizio Tecnico;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. **325** del **16/10/2023** "**DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.**" – Allegato 1 Capo I.7 N° I.3;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni del Direttore Generale:

**Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023**

---

- n. **97** del 30/03/2022 *“APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2022-2024”*;
- n. **417** del 09/12/2022 *“Adozione per l’anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”*;
- n. **128** del 29/03/2023 ad oggetto *“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – Adozione Programma Triennale anni 2023-2025”* e successivi aggiornamenti;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 art. 2 comma 3 *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*, secondo la quale *“...è fatto obbligo di procedere a verifica, (...omissis...), sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (...omissis...)”*;

ESAMINATO il DPCM del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 21.10.2003, recepito in Piemonte con DGR n. 64-11402 del 23.12.2003 e DGR n. 4-3084 del 12.12.2011, che individua l’ospedale tra le opere STRATEGICHE per finalità di protezione civile e suscettibile di conseguenze RILEVANTI in caso di collasso;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, registrato al n. 334 in data 18 febbraio 2022 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2022”;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

VISTA la D.G.R. 5-4629 del 11/02/2022 avente ad oggetto *“Approvazione del Programma di investimenti in edilizia sanitaria per l’adeguamento sismico di*

**Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023**

---

strutture ospedaliere con risorse a valere sul PNRR. M6, C.2, 1.2 e sul Fondo Complementare” che prevede un finanziamento pari a € 5.687.186,00 per il Presidio Ospedaliero di Ceva;  
PRESO ATTO che per il finanziamento in oggetto è stato assunto il CUP I81B21007310006;

VISTO la D.D. 531 del 29/03/2022 avente ad oggetto “D.G.R. 5-4629 del 11/02/2022 Accertamento della somma di euro 138.769.581,00, sul capitolo di entrata 42280/2022 del bilancio provvisorio 2022. Impegno della somma di euro 138.769.581,00 sul capitolo di spesa 216860/2022 del bilancio provvisorio 2022 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali per l’attuazione del Programma di investimenti in edilizia sanitaria per l’adeguamento sismico di strutture ospedaliere con risorse a valere sul PNRR Missione 6, C.2, 1.2 e sul Fondo Complementare.”

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 85 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Nomina RUP” con la quale venivano nominati i RUP degli interventi del PNRR e si prendeva atto delle schede di intervento Agenas compilate e sottoscritte dai singoli RUP;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi individuati come “Soggetti Attuatori Esterni”;

ATTESO che l’amministrazione della Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore, con DGR 25-5186 del 14/06/2022 ha delegato l’ASL CN1 quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

RICHIAMATI inoltre:

- l’articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell’Unione europea e l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la 5 Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio

**Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023**

“non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di intervento con Circolare n. 32 prot. 309464 del 30 dicembre 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi), degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 e l'allegato “ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI DEL PNRR”;

ESAMINATE le tempistiche di attuazione del Missione 6 – Salute del P.N.R.R. con particolare riferimento alla scheda M6.C2 – 1.2. “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” comunicate e sottoscritte dall'Azienda attraverso la compilazione delle schede “Agenas” e successivamente validate dal Responsabile della Direzione Sanità Settore Politiche degli investimenti, di cui alla Delibera 85/2020;

RICHIAMATA la Determina n. **207** del **03/02/2023**, con la quale si approvava:

- ◇ lo studio di vulnerabilità sismica del P.O. di Ceva e la relativa progettazione preliminare elaborati dalla “M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO” e se ne liquidava l'importo a saldo;
- ◇ il SAL unico e finale della “UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.” per l'espletamento delle prove necessarie al completamento dello studio di vulnerabilità di cui al punto precedente e se ne liquidava l'importo a saldo;
- ◇ l'assestamento del quadro economico;
- ◇ l'adesione all’“**ACCORDO QUADRO, PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, PER LA DIREZIONE LAVORI, CSE, ASSISTENZA AL COLLAUDO E VERIFICA EX ART 26 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVI AGLI INTERVENTI ANTISISMICI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA REGIONE**

**Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023**

---

PIEMONTE AI SENSI DELLE NTC (D.M. 17/01/2018) (GARA 16 - 2022) – Lotto 9 – CIG 9113544E69. (P.O. di Ceva)” stipulato tra la Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. e il RTP: “**STUDIO PROGETTO S.R.L.**” con sede legale in Roma, via dei Gonzaga n. 203, P. IVA 09547691007 nella sua qualità di impresa **mandataria**;

- ◇ l'affidamento tramite invio da parte del RUP di apposita **Richiesta d'Ordine**, al RTP aggiudicatario dell'accordo quadro di cui al punto precedente lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'adeguamento del PO di Ceva, per un importo stimato in base al D.M. 17/06/2016 e s.m.i. pari a € 56.305,60;

RICHIAMATA altresì la Determina n. **901** del **03/05/2023** con la quale si approvava il contratto con il RTP sopra indicato e si impegnava la spesa a seguito dell'adesione;

CONSIDERATO che:

- come riportato nella Richiesta d'Ordine (prot. 24545 del 22/02/2023) in precedenza richiamata, *l'importo contrattuale al netto del ribasso del 25,53%* formulato in sede di offerta dal RTP aggiudicatario dell'accordo quadro proposto da S.C.R., risulta pari a **€ 41.930,78 oneri previdenziali e IVA esclusi**;
- veniva individuato quale DEC l'ing. Luca Giovanni Ferrero, dipendente in ruolo presso la SC Servizio Tecnico;
- in data 27/02/2023 (prot. 26876 del 28/02/2023 e prot. 27688 del 01/03/2023) veniva stipulato il contratto attuativo con il RTP sopracitato per una durata di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio (coincidente con il sopralluogo del 03/03/2023 a Ceva) con scadenza al 28/04/2023;
- con email del 28/03/2023 al RUP, il RTP comunicava l'assenza di documentazione riguardante i calcoli strutturali del corpo C3 per poter formulare delle considerazioni progettuali nei tempi richiesti, con successiva nota del 30/03/2023 informava la necessità di recuperare la denuncia strutturale relativo al corpo C3 presso il Genio Civile (tempi di risposta orientativamente stimati in 15 giorni);
- successivamente alla richiesta di accesso agli atti presentata al Genio Civile il 31/03/2023 dal suddetto RTP, lo stesso comunicava con nota del 17/04/2023 l'assenza di elaborati presso il Genio Civile relativamente al corpo C3;

**Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023**

---

- in data 24/04/2023 la stazione appaltante, sulla base delle considerazioni precedenti, concedeva una prima proroga (prot. 0053647 del 24/04/2023) del termine di presentazione del PFTE con scadenza al 15/05/2023;
- nel corso della conference call, tenutasi in data 03/05/2023, venivano evidenziate da parte del RTP ulteriori gravi mancanze di documentazione relative ai materiali costruttivi effettivamente utilizzati, in particolare nel corpo C2 e rimarcava la difficoltà nell'elaborare nei tempi richiesti il PFTE, sia per carenze dovute a insufficienza di prove in situ e di laboratorio eseguite in sede di studio di vulnerabilità sismica, sia per la necessità di includere nello studio del PFTE anche la parte impiantistica e non solo strutturale;
- l'esistenza solo parziale di elaborati grafici as-built (inviati ai progettisti in data 08/05/2023), visto il sopralluogo effettuato dal raggruppato "Euclide Srl" in data 16/05/2023 presso il sito ospedaliero di Ceva, per meglio definire la conoscenza dello stato di fatto impiantistico del complesso ospedaliero ed alla luce delle considerazioni elencate nella comunicazione PEC da parte del RTP del 15/05/2023 (prot. n° 62893 del 16/05/2023), in data 24/05/2023 la stazione appaltante concedeva una seconda proroga (prot. 0067399 del 24/05/2023) per la presentazione del PFTE con scadenza al 31/05/2023;

VISTI gli elaborati del PFTE, riassunti nell'elaborato A) che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante ed essenziale, trasmessi con nota al protocollo aziendale prot. n. 0070406 del 31/05/2023 dal costituito RTP;

CONSIDERATO che:

- nel corso della conference call tenutasi in data 09/06/2023 di presentazione del PFTE viene data evidenza che non essendoci elementi tecnici sufficienti per fare un'analisi progettuale sui corpi C3 e C5, i cui motivi tecnici vengono dettagliati nella documentazione agli atti della scrivente Struttura, in accordo con la Stazione Appaltante in questa prima fase tali corpi vengono esclusi dal PFTE;
- a seguito della consegna del PFTE il personale della SC Servizio Tecnico, esaminati i costi elevati e gli interventi invasivi ipotizzati dal RTP per un adeguamento sismico, ha intrapreso un'analisi dettagliata delle possibili soluzioni. A tal proposito, onde evitare di interrompere l'attività sanitaria a seguito degli interventi in oggetto, con il coinvolgimento ed il supporto della Direzione aziendale sanitaria, si sono analizzate le possibili soluzioni percorribili e tecnicamente realizzabili, tra le quali, anche un'ipotesi di demolizione del corpo C1 con successiva ricostruzione ai sensi delle NTC. La stima dei costi necessari alla demolizione ed alla successiva ricostruzione di un blocco dell'edificio con la ricollocazione del pronto soccorso, delle sale

**Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023**

---

operatorie, della degenza, ha condotto a cifre eccessivamente alte e non proporzionate al finanziamento messo a disposizione;

- a seguito di confronti tecnici con il gruppo di progettazione, con nota protocollata con il n. 0145547 del 10/11/2023, il RTP suggeriva alla stazione appaltante di percorrere alcune attività tecniche integrative finalizzate ad approfondire la conoscenza della struttura, ad oggi ritenuta superficiale dal RTP, onde consentire sia di abbattere i costi per i successivi interventi di miglioramento/adequamento sismico, sia di proseguire, nel rispetto dei target imposti dal PNRR, con le attività necessarie al raggiungimento della “*milestone*”;

**PRESO ATTO CHE:**

- il PFTE consegnato in data 31/05/2023 non include tutti i corpi di fabbrica ma solo parte di essi come evidenziato sopra;
- il contratto stipulato prevedeva lo sviluppo del PFTE sull'intero plesso ospedaliero, pertanto l'onorario previsto per la progettazione (calcolato con il DM 2016, previo applicazione del ribasso offerto pari a 25,53%), viene riparametrato escludendo il corpo C3 dal calcolo, per cui torna un importo pari a € 29.224,86 oltre a Inarcassa 4% di € 1.168,99 ed IVA 22% di € 6.686,65, per un totale di € 37.080,50;
- a seguito della consegna degli elaborati del PFTE, come previsto dal contratto all'art. 4, l'importo liquidabile risulta essere pari al 90% dell'onorario dovuto pari ad € 26.302,37 oltre a Inarcassa 4% di € 1.052,09 ed IVA 22% di € 6.017,98, per un totale di € 33.372,44;

VISTA le regolarità contributiva tramite il DURC Online prot. INAIL\_41697542 del 06/12/2023 scadenza validità al 04/04/2024 della ditta STUDIO PROGETTO S.R.L. quale mandataria del raggruppamento;

PRESO ATTO che la liquidazione trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico approvato, il cui importo totale del finanziamento è pari a € **5.687.186,00** - finanziato dell'Unione Europea – Next Generation EU” - PNRR - Missione 6 componente C2 – Sub investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” – Importo impegnato con Det. 901/2023, codice aziendale OP 2022/01 - PR 2022\_25;

**VISTO che:**

- in data 30/01/2023 l'ASL CN1 ha avanzato sul portale REGIS, ai sensi dell'art. 26 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, istanza di accesso al Fondo opere indifferibili 2022 per l'intervento in oggetto a seguito del Decreto MEF pubblicata G.U. n. 9 del 12.01.2023, un importo di € 1.295.518,00;

Segue Determinazione n. 00002341 del 13/12/2023

- con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/03/2023 – “Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero”, pubblicato sulla (G.U. n. 94 del 21.04.2023) è stato approvato l'allegato 1, con il quale vengono assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per il CUP I81B21007310006 dell'intervento in oggetto pari a € 1.295.518,00;

Accertato che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

## DETERMINA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato

1. di prendere atto della consegna del PFTE sviluppato per i corpi C1, C2, C4;
2. di approvare la liquidazione di un primo acconto al costituito RTP con “STUDIO PROGETTO S.R.L.”, in qualità di *mandataria*, per un totale quantificabile in € 26.302,37 oltre a Inarcassa 4% di € 1.052,09 ed IVA 22% di € 6.017,98, per un totale di € 33.372,44;
3. di dare atto che la liquidazione del presente provvedimento definita in € **33.372,44 (INARCASSA 4% e IVA 22% incluse)** trova collocazione al conto 1.12.01.05 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” è garantita con finanziamento dell'unione Europea Next Generation EU - PNRR - Missione 6 componente C2 – Sub investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” – Importo impegnato DET 901/2023;
4. di prendere atto del Decreto Ministeriale 28.03.2023 (G.U. n. 94 del 21.04.2023) che assegna la somma di € 1.295.518,00 per Fondo opere indifferibili relativamente all'intervento in oggetto;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.