
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002432 del 21/12/2023

OGGETTO: OP2019/06 - COMPLETAMENTO AREE GREZZE OSPEDALE DI MONDOVI' (CN) - S.C. DISTRETTO SUD/EST - CUP I93D19000080005 - CIG 9510954F84 - APPROVAZIONE SAL N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO - DITTE EDITEL S.P.A -

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera della S.C. Servizio Tecnico;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. **325** del 16/10/2023 "*DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.*" – Allegato 1 Capo I.7 N I.3;

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **128** del 29/03/2023 ad oggetto "*Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – Adozione Programma Triennale anni 2022-2024*" e successivi aggiornamenti e s.m.i.;
- n. **417** del 09/12/2022 ad oggetto "*Adozione per l'anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASLCN1*";

Segue Determinazione n. 00002432 del 21/12/2023

- n. **118** del 21/03/2023 ad oggetto “Approvazione elenco delle proposte inserite in EDISAN relative agli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie per il triennio 2022-2023”;
- n. **251** del 18/07/2023 “Adozione Bilancio di Previsione 2023 in forma di Provvisorio Tecnico”;

RICHIAMATE le Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico:

- n. **2226** del 29/11/2022 con la quale:
 - veniva approvato il progetto esecutivo unico relativo a: OP2022/12 Centrale Operativa Territoriale (COT) (CUP I99J21016380006 – CIG 9510939327); OP2019/06 completamento delle aree grezze per la S.C. Distretto Sud-Est Ospedale di Mondovì (CN) (CUP I93D19000080005 – CIG 9510954F84) per una spesa complessiva così suddivisa:
 - Lotto 1 (COT): importo € 115.000,00 di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza ed € 110.000,00 per lavori, IVA esclusa;
 - **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est)**: importo € 642.063,98 di cui € 10.061,26 per costi della sicurezza ed € 632.002,72 per lavori, IVA esclusa

e veniva determinato di procedere all'affidamento dei lavori a “corpo” tramite procedura negoziata ai sensi di quanto disposto all’art. 1, com. 2, lettera b), della Legge 120/2020 come sostituito dall’art. 51, com. 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge 108/2021 in deroga all’art. 36 com. 2 lettera c-bis) del Codice. Procedura negoziata NG3319532 del 16/01/2023
- n. **492** del 14/03/2023 con la quale venivano affidati i lavori edili ed impiantistici relativi agli interventi OP2022/12 Centrale Operativa Territoriale (COT) di Mondovì - Lotto 1 – (CUP I99J21016380006 – CIG 9510939327) e OP2019 - Completamento aree grezze ospedale di Mondovì — Lotto 2 - (CUP I93D19000080005 – CIG 9510954F84), alla ditta Editel S.p.a. avente sede in via Campodello 1, 12070 Nucetto (CN) con un ribasso unico offerto sui due Lotti pari al 19,65% corrispondente ad un importo contrattuale così suddiviso:
 - Lotto 1 (COT): importo contrattuale € 93.385,00 di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori, IVA esclusa;
 - **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est)**: importo contrattuale € 517.875,44 di cui € 10.061,26 per costi della sicurezza ed € 507.814,18 per lavori, IVA esclusa e veniva approvato l’assestamento dei quadri economici, a seguito dell’affidamento dei lavori

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria è assicurata per il LOTTO 1 OP2022/12 con fondi PNRR “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” M.6 C.1 I. 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT MONDOVI’ (CN), mentre per il **LOTTO 2 OP2019/06 COMPLETAMENTO AREE GREZZE OSPEDALE DI MONDOVI’ (CN) - S.C. DISTRETTO SUD/EST**

Segue Determinazione n. 00002432 del 21/12/2023

con fondi propri aziendali/autofinanziamento. Imputazione sul conto 1.12.01.05 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2023 per entrambi gli interventi;

CONSIDERATO CHE:

- in data 28/03/2023 prot. n. 0041349, è stato sottoscritto dalle parti il contratto di appalto per un importo di € 611.260,44 di cui € 15.061,26 per costi della sicurezza ed euro 596.199,18 per lavori, così suddiviso:
 - Lotto 1 (COT): importo contrattuale € 93.385,00 di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori, IVA esclusa;
 - **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est):** importo contrattuale € 517.875,44 di cui € 10.061,26 per costi della sicurezza ed € 507.814,18 per lavori, IVA esclusa
- in data 26/04/2023 è stato sottoscritto dall'impresa e dalla Direzione Lavori il verbale di consegna dei lavori dal quale decorrono i 120 naturali e consecutivi per eseguire le opere con termine in data 23/08/2023;
- con determina n. **1553** del 01/08/2023 è stato approvato il **SAL N. 1** redatto dalla D.L. in data 23/06/2023, per le lavorazioni edili ed impiantistiche eseguite a tutto il 23/06/2023 dalla ditta EDITEL S.p.a. ammontante a € 253.436,05 al netto del ribasso d'asta, di cui € 10.061,26 per costi della sicurezza e liquidato in data 23/06/2023 dal RUP il relativo CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 relativo al Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est) per un importo di € 252.100,00 (al netto delle ritenute previdenziale dello 0,5%) oltre IVA 10% e veniva liquidata alla DITTA DQUADRO SRL STP la quota per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza, calcolata in percentuale all'emissione del SAL N. 1, pari ad € 9.625,97 INARCASSA compresa oltre IVA 22%;
- con determina n. **1694** del 31/08/2023 è stato approvato il **SAL N. 2** redatto dalla D.L. in data 26/07/2023, per le lavorazioni edili ed impiantistiche eseguite a tutto il 26/07/2023 dalla ditta EDITEL S.p.a. ammontante a € 369.134,50 al netto del ribasso d'asta, di cui € 9.558,20 per costi della sicurezza e liquidato in data 26/07/2023 dal RUP il relativo CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 relativo al Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est) per un totale complessivo di € 115.188,83 (al netto delle ritenute previdenziale dello 0,5%) oltre IVA 10% e veniva liquidata alla DITTA DQUADRO SRL STP la quota per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza, calcolata in percentuale all'emissione del SAL N. 2, pari ad € 3.749,29 INARCASSA compresa oltre IVA 22%;

Segue Determinazione n. 00002432 del 21/12/2023

- con Verbale di Sospensione Lavori del 22/08/2023, i lavori sono stati sospesi per problemi tecnici di allacciamento UTA;
- dalle scritture contabili operate dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2023, risulta che alla data del 22/08/2023 sono stati regolarmente eseguiti lavori relativi al **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est)** per un importo totale, al netto del ribasso d'asta, di € 491.815,42 di cui € 9.558,20 costi della sicurezza, IVA 10% esclusa, per cui è stato redatto il relativo Stato di Avanzamento Lavori n. 3, come previsto dall'art. 11 del contratto d'appalto;
- la Ditta EDITEL S.p.a. ha firmato tutte le scritture contabili redatte dalla D.L. (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e S.A.L. agli atti della SC Servizio Tecnico) senza sollevare eccezioni;
- il Responsabile del Procedimento, effettuata la ritenuta previdenziale di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del Codice, pari allo 0,5% dell'importo dei lavori (€ 2.459,08) e dedotti i precedenti certificati di pagamento emessi:
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - importo € 252.100,00 costi della sicurezza compresi, IVA esclusa
 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - importo € 115.188,83 costi della sicurezza compresi, IVA esclusa

in data 20/09/2023 ha emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 relativo al **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est)** per un importo di € 122.067,51 costi della sicurezza compresi, IVA esclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il servizio DURC online, la ditta EDITEL risulta regolare con i pagamenti contributivi I.N.A.I.L. e I.N.P.S. (numero protocollo INPS_38038745 – scadenza 13/02/2024);

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del Codice la documentazione inerente il presente provvedimento risulta agli atti della SC Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di prendere atto e approvare il S.A.L. N.3 relativo al **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est)** e gli atti contabili inerenti redatti dalla Direzione Lavori, per le lavorazioni eseguite a tutto il 22/08/2023 dalla **ditta EDITEL S.P.A.**, pari ad un importo totale al netto del ribasso d'asta di € 491.815,42 costi della sicurezza compresi, IVA 10% esclusa
- 2) di prendere atto e approvare il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 – **Lotto 2 (Nuovi Uffici Distretto Sud-Est)** emesso in data 20/09/2023, per

Segue Determinazione n. 00002432 del 21/12/2023

un importo € 122.067,51 al netto della ritenuta 0,5% di € 2.459,08 e comprensivo dei costi della sicurezza, oltre € 12.206,75 per IVA 10%, per un totale complessivo di € 134.274,26 e la relativa liquidazione alla ditta EDITEL S.p.a.;

- 3) di dare atto che la liquidazione dell'importo sopra esposto, pari a complessivi **€ 134.274,26** ha trovato copertura nel conto 1.12.01.05 per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con precedente atti amministrativi afferente l'intervento in oggetto ed in particolare (Determina n. 492/2023 Ditta Editel)
- 4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente";

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.