
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001709 del 23/11/2021

OGGETTO: OP2019/5 OSPEDALE DI SALUZZO - VIA SPIELBERG 58 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D. LGS 81/2008 — ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI DITTA S.I.M.E.R. S.R.L. DI ALBA (CN) – CIG 8431564AB7 – CUP I19J19000410005. IMPORTO € 913,78, IVA 22% COMPRESA.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 e integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

confermato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **676 del 29.12.2020** "*Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2021-2023*" e s.m.i;

Segue Determinazione n. 00001709 del 23/11/2021

- n. **681** del **29/12/2020** ad oggetto: “Adozione per l’anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”;
- n. **689** del **31/12/2020** ad oggetto: “Adozione Bilancio di previsione 2021 V.0 in forma di provvisorio tecnico”.

Richiamata la Determina del Direttore SC Servizio Tecnico n.1706 del 13/11/2020 avente per oggetto “ OP2019/5 OSPEDALE DI SALUZZO - VIA SPIELBERG 58 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D. LGS 81/2008 – AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO ASSOCIATO ISOPROGETTICUNEO - CIG ZBA2E5268F - € 7.365,75 IVA INCLUSA) – ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA S.I.M.E.R. – CIG 8431564AB7 – (€ 182.756,00 IVA INCLUSA) – CUP I19J19000410005”.

DATO ATTO, che:

- in data 16-11-2020 Prot. n.0123101/P è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria per un importo complessivo pari ad € 149.800,00, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza, oltre all’I.V.A. 22%.
- in data 16-11-2020 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei Lavori con indicazione della durata stabilita per l’esecuzione in 360 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna e termine per ultimazione dei lavori in data 10-11-2021;
- in data 28-12-2020 è stato redatto dal D.L. geom. Eraldo Bertone la contabilità dei lavori inerente il 1° SAL a tutto il 28/11/2020 per un importo contabilizzato ribassato e a misura di € 19.618,10 di cui € 140,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserva dall’impresa esecutrice; verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta SIMER SRL, in pari data il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 pari a €19.520,01 al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni e oltre all’IVA (22%);
- in data 31-03-2021 è stato redatto dal D.L. la contabilità dei lavori inerente il 2° SAL a tutto il 31/03/2021 per un importo contabilizzato ribassato e a misura di € 86.551,27 di cui € 492,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserva dall’impresa esecutrice; verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta SIMER SRL, in pari data il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 pari a € 66.598,50 al netto sia della ritenuta dello 0,50% per infortuni sia dei certificati precedenti e oltre all’IVA (22%);

Segue Determinazione n. 00001709 del 23/11/2021

- in data 31-08-2021 i lavori sono stati ultimati e quindi in tempo utile.
- in data 31-08-2021 è stato redatto dal D.L. geom. Eraldo Bertone la contabilità dei lavori inerente il SAL finale per un importo contabilizzato ribassato e a misura di € 149.799,43 di cui € 800,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza. Tutte le scritture contabili sono state firmate senza riserva dall'impresa esecutrice; verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta SIMER SRL, in data 24-09-2021 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 3 pari a € 62.931,92 al netto della ritenuta dello 0,50% svincolabile soltanto in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione, al netto dei precedenti acconti e oltre all'IVA a termine di Legge 22%.

CONSIDERATO che, il Direttore dei Lavori in data 20/10/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione/relazione sul conto finale, in cui dichiarava che i lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta SIMER S.R.L. di Alba (CN) in base al contratto stipulato il 16-11-2020, sono stati svolti correttamente, nei tempi utili previsti, a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattualistiche e alla normativa vigente in materia e ammontano ad un importo complessivo liquidabile pari ad € 149.799,43, IVA esclusa, da cui dedotti tutti gli acconti per un ammontare di € 149.050,43, IVA esclusa, ne risulta un importo netto liquidabile a saldo di € 749,00 oltre all'IVA a termine di legge (22%) pari ad € 164,78 e complessivamente € 913,78.

ATTESTATA la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, ditta SIMER S.R.L. di Alba (CN), tramite DURC - Prot. INAIL_29639136 con scadenza validità al 12/02/2022, in data 21/10/2021 il RUP Ing. Claudio Riberi emetteva il Certificato di pagamento N. 4 a saldo, per un importo residuo di € 749,00, spettanti quali ritenute precedentemente trattenute nell'acconto, oltre all'IVA a termine di legge del 22% pari a € 164,78, per un totale di € 913,78.

EVIDENZIATO che l'importo del certificato di pagamento N. 4 pari al finale di liquidazione a saldo, trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti del Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto e approvare tutta la contabilità dei lavori in oggetto di cui alle premesse con gli inerenti documenti contabili, redatti dalla Direzione Lavori, per un importo finale contabilizzato pari a € 149.799,43 al netto del ribasso d'asta, di cui € 800,00 per oneri per la sicurezza per rischi da

Segue Determinazione n. 00001709 del 23/11/2021

- interferenza per le lavorazioni regolarmente eseguite a tutto il 31-08-2021 dalla ditta SIMER SRL, con sede in C.so Piave, 174 – 12051 Alba (CN), partita IVA 00521960047, appaltatrice dei lavori in oggetto;
2. di prendere atto e di approvare tutti i Certificati di Pagamento di cui alle premesse, emessi dal Responsabile del Procedimento che hanno trovato copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientrante nell'ambito delle somme già impegnate con determina n.1706 del 13/11/2020;
 3. di approvare il conto finale/certificato di regolare esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, redatto dal direttore dei lavori in data 20-10-2021 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice SIMER SRL di Alba (CN), è pari ad € 149.799,43 costi della sicurezza compresi, oltre all'IVA di legge;
 4. di approvare il Certificato di pagamento n. 4 a saldo, emesso dal R.U.P. in data 21-10-2021 per un importo residuo di € 749,00, spettanti quali ritenute precedentemente trattenute nell'acconto, oltre all'IVA a termine di legge del 22% pari a € 164,78, per un totale di € 913,78 da liquidare alla ditta SIMER SRL di ALBA (CN), che trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso, somma già impegnate con determina n.1706 del 13/11/2020;
 5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>;
 6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo nei termini di legge.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.