

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00001061 del 22/06/2017**

**OGGETTO:** OP2016/5 – D.G.R. 17-6419/2013 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO D.M.18/09/2002 OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – IMPORTO FINANZIATO EURO 2.200.000 (C.U.P. I46E08000100002 ) – APPROVAZIONE 2° S.A.L. RELATIVO AL LOTTO I E CORRELATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 (€ 134.124,10 IVA 10% COMPRESA) – CIG.629459501F.

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31/10/2016;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Lavori Pubblici che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: “Deliberazione 382 del 20/12/2012 ”Provvedimenti amministrativi: regolamento” – Prima revisione” , e s.m.i;

vista la Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico n. 1175 del 27.08.2015 ad oggetto: “D.G.R. 17-6419/2013 lavori di adeguamento alla

**Segue Determinazione n. 00001061 del 22/06/2017**

---

*regola tecnica antincendio D.M. 18/09/2002 ospedale SS. Annunziata di Savigliano – aggiudicazione definitiva lotto I, lotto II, lotto III... omissis..... lotto I importo di affidamento € 473.578,96 .... omissis...*” con cui si individuavano gli operatori economici che si erano aggiudicati singolarmente i lotti che concorrono a costituire l’insieme dell’appalto;

rilevato che:

- il Lotto I dell’intervento complessivo di adeguamento alla regola tecnica antincendio è riferito alla realizzazione della compartimentazione antincendio al primo piano del fabbricato denominato corpo “G” che rappresenta la sede storica di insediamento ospedaliero;
- il primo piano di detto fabbricato è stato utilizzato a degenza ospedaliera fino al 2009 quando è stato affrontato l’intervento di rifacimento radicale del manto di copertura che ha trovato seguito nell’attuale intervento di realizzazione delle compartimentazioni antincendio tra la volumetria del sottotetto e sottostante volumetria adibita ad uso sanitario (degenza ospedaliera);
- il soggetto affidatario del lotto I individuato nell’ambito della procedura di gara i cui esiti sono riassunti nella citata determinazione n. 1175 del 27.08.2015 è l’impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. di Caraglio;
- le attività d’ordine edile-impiantistico dell’intero appalto suddiviso in tre lotti erano state oggetto di una unica autorizzazione urbanistico-amministrativa rappresentata dal permesso di costruire n.16/PC16 pratica n.2015/152 rilasciato dall’ufficio Urbanistica del Comune di Savigliano;
- con determinazione n.1279 del 25.09.2015 la Direzione e Contabilità Lavori dell’intero appalto comprendente il lotto in oggetto è stata affidata all’ing. Ezio Borghese dello studio TECNO di Mondovì che ha predisposto tutta la documentazione utile e necessaria per consentire l’avvio dei lavori;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03.03.2016 e nel testo del verbale allo scopo predisposto, era stata indicata la data di presunto inizio operativo dei lavori (14.03.2016) in relazione alla necessità di perfezionare alcuni dettagli d’ordine amministrativo;
- con prot. n. 24979/P del 08.03.2016 è stata inviata agli Enti preposti la notifica preliminare di avvio cantiere (allegato XII art.99 D.lgs.81/2008);
- con prot. n.25119/P del 09.03.2016 è stata eseguita la comunicazione al Comune di Savigliano valida ai fini urbanistici inerente l’inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire sopra citato;
- l’impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. ha quindi proceduto all’attuazione di quanto contenuto nel progetto realizzando le previste compartimentazioni antincendio atte a garantire adeguata resistenza al fuoco sia che l’incendio si sviluppi al piano delle degenze (protezione del

**Segue Determinazione n. 00001061 del 22/06/2017**

---

vano sottotetto) sia che l'incendio si sviluppi per cause esterne (tipo fulminazione diretta) nel vano sottotetto (protezione della volumetria dedicata alle degenze);

- con determinazione n.1929 del 16.12.2016 è stato approvato sia il SAL n.1 di importo pari a € 165.559,81 sia il certificato di pagamento n.1 di importo pari a € 181.205,21 al netto delle ritenute per infortuni 0,50% , ma comprensivo di IVA 10% riferito a tutte le attività eseguite fino al 30.11.2016;
- nel periodo successivo alla data di chiusura del SAL n.1. l'appaltatore ha continuato nell'esecuzione delle attività previste a cronoprogramma attivando anche ditte subappaltatrici in possesso dei requisiti per affrontare categorie di lavori specialistici quali la OS30 (impianti elettrici) e OS3 (impianti idrico-sanitari e assimilabili);
- le rilevazioni contabili operate dal Direttore dei Lavori, intervenuto in data 26.04.2017 presso il cantiere per la constatazione dell'insorgenza di causa di sospensione momentanea dei lavori, hanno dato luogo alla redazione delle scritture contabili che hanno portato alla formulazione del S.A.L. n.2 attestante il corrispettivo economico di tutte le lavorazioni eseguite fino alla concorrenza della data sopra indicata; tale importo complessivo si attesta a € 288.104,12 al netto dell'IVA 10%;
- le scritture contabili (libretto delle misure, S.A.L., registro di contabilità e relativo sommario) sono state successivamente sottoposte, per accettazione, alla firma della società appaltatrice;
- l'impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L ha firmato in data 09/06/2017 le predette scritture contabili redatte dalla D.L. (libretto delle misure, sommario e registro di contabilità, S.A.L. ) senza sollevare eccezioni;
- Il D.U.R.C. n. prot. INAIL\_6516809 con scadenza validità al 24/06/2017 attestante l'assolvimento da parte della impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile costituisce parte del presupposto necessario per la liquidazione dei corrispettivi maturati dalla società in precedenza menzionata;
- parallelamente i D.U.R.C. delle ditte subappaltatrici intervenute (DAITEC S.r.L prot. INAIL\_7086369 con scadenza al 05/08/17e Peira Impianti S.r.L. prot. INAIL\_6551263 con scadenza 28/06/17) risultano regolari e pertanto si completa il presupposto per la liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente;
- in data 16/06/2017 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n.2 pari a € 121.931,00 al netto della ritenuta 0,5% e dell'IVA 10%;

rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

**Segue Determinazione n. 00001061 del 22/06/2017**

---

## **D E T E R M I N A**

di approvare il S.A.L. n.2, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 288.104,12 quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite opera fino alla data del 26.04.2017 dall'impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L., appaltatrice dei lavori inerenti il Lotto I dell'adeguamento alla regola tecnica antincendio presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano (fabbricato denominato corpo "G" sede storica di insediamento ospedaliero – realizzazione di compartimentazione antincendio);

di approvare il 2° Certificato di Pagamento emesso in data 16/06/2016 riportante un importo netto di € 121.931,00 =, oneri della sicurezza compresi e al netto delle ritenute per infortuni svincolabili e liquidabili con la redazione del certificato di regolare esecuzione, oltre all'IVA 10% pari ad €. 12.193,10 = per un totale complessivo di €. 134.124,10= che dovrà essere liquidato alla impresa CORNAGLIA F.lli S.r.L. , frazione Paschera S.Defendente 40/A 12023 Caraglio (CN) entro 30 giorni dalla data di ricezione fattura come previsto dalla normativa di settore;

di dare atto che l'importo complessivo del certificato di pagamento n.2 pari a €.134.124,10 IVA 10% compresa (codice interno Amministrazione OP2016/5) trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda dell'Azienda – PROGCD CR 2014\_59/1120214 /DET15-1175;

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'obbligo di liquidare gli importi entro la scadenza imposta dalla normativa di settore.

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.