
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO

00001639 del 09/11/2016

OGGETTO: OP2016/5 – D.G.R. 17-6419/2013 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M.18/09/2002 OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” - IMPORTO FINANZIATO EURO 2.200.000,00 - C.U.P. I46E08000100002 – APPROVAZIONE 1° S.A.L. LAVORI LOTTO II E CORRELATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 (€ 111.290,54 IVA 10% COMPRESA) – CIG 6300088515.

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26/09/2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: “Deliberazione 382 del 20/12/2012 ”Provvedimenti amministrativi: regolamento” – Prima revisione”, e s.m.i;

su conforme proposta presentata al Responsabile della S.C. Tecnico da parte del ing. Ivo Gambone quale Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione;

Segue Determinazione n. 00001639 del 09/11/2016

vista la Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 1175 del 27.08.2015 ad oggetto: *“D.G.R. 17-6419/2013 lavori di adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M. 18/09/2002 ospedale SS. Annunziata di Savigliano – aggiudicazione definitiva ... omissis..... lotto II importo di affidamento € 343.273,12 omissis...”* con cui si individuavano gli operatori economici che si erano aggiudicati singolarmente i lotti che concorrono a costituire l'insieme dell'appalto

rilevato che:

- il Lotto II dell'intervento complessivo di adeguamento alla regola tecnica antincendio è riferito alla soppressione di una linea di distribuzione in MT presente nei locali del piano seminterrato che alimenta il vecchio sistema di trasformazione MT/bt facente capo alla cabina elettrica n.1 dove sono presenti trasformatori elettrici MT/bt isolati in resina la cui affidabilità non è più garantita per via della vetustà di queste apparecchiature
- il soggetto affidatario del lotto II individuato nell'ambito della procedura di gara i cui esiti sono riassunti nella citata determinazione n. 1175 del 27.08.2015 è la soc. GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L di Cuneo
- le attività rientranti nel lotto II erano state oggetto di autorizzazione urbanistico-amministrativa rappresentata dal permesso di costruire n.16/PC16 pratica n.2015/152 rilasciato dall'ufficio Urbanistica del Comune di Savigliano
- Con determinazione n.1279 del 25.09.2015 la Direzione e Contabilità Lavori del Lotto in oggetto è stata affidata all'ing. Ezio Borghese dello studio TECNO di Mondovì che ha predisposto tutta la documentazione utile e necessaria per consentire l'avvio dei lavori
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03.03.2016 e nel testo del verbale allo scopo predisposto, era stata indicata la data di presunto inizio operativo dei lavori (14.03.2016) in relazione alla necessità di perfezionare alcuni dettagli d'ordine amministrativo
- Con prot. n. 24979/P del 08.03.2016 è stata inviata agli Enti preposti la notifica preliminare di avvio cantiere (allegato XII art.99 D.lgs.81/2008)
- Con prot. n.25119/P del 09.03.2016 è stata eseguita la comunicazione al Comune di Savigliano valida ai fini urbanistici inerente l'inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire sopra citato
- La soc. GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L. ha quindi proceduto all'attuazione di quanto contenuto nel progetto realizzando le canalizzazioni entro cui sono state posate le linee in cavo b.t. aventi origine dal quadro elettrico power-center della cabina “zero” (compresa la realizzazione di un cunicolo di attraversamento cortile esterno) e realizzanti il collegamento verso la cabina “uno” dove sono alloggiati i

Segue Determinazione n. 00001639 del 09/11/2016

trasformatori in resina M.T./b.t. in precedenza citati che devono essere disattivati.

- Al raggiungimento di un corrispettivo economico di lavori eseguiti pari a € 100.000, il capitolato speciale d'appalto all'art.9 prevede l'insorgenza del diritto alla formulazione del S.A.L a favore dell'Appaltatore
- Dalle rilevazioni contabili operate dal Direttore dei Lavori ing. Ezio Borghese risulta che alla data del 26.09 u.s. la predetta soglia sia stata superata e pertanto il medesimo D.L. ha dato luogo alla redazione delle scritture contabili che sono state sottoposte alla firma della società appaltatrice
- La soc. GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L. ha firmato dette scritture contabili redatte dalla D.L. in data 28/09/2016 (libretto delle misure, sommario e registro di contabilità, S.A.L.) senza sollevare eccezioni;
- Il D.U.R.C. n. prot. INAIL_4154294 con scadenza validità al 06/11/2016, attestante l'assolvimento da parte della ditta. GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L. degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile;
- In data 27/10/2016 il R.U.P. ha emesso il certificato di pagamento n.1 che riporta il credito lordo pari a € 101.681,63 su cui è stata operata la ritenuta pari a 0,50% per infortuni (deduzione di € 508,41) pertanto risulta il credito liquidabile maturato a favore dell'appaltatore di € 101.173,22;

rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

di approvare il S.A.L. n.1, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 101.681,63, di cui € 2.510,00 per oneri della sicurezza, quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite alla data del 26.09.2016 dall'Impresa GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L., appaltatrice dei lavori inerenti il Lotto II dell'adeguamento alla regola tecnica antincendio presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano (intervento sulla rete di distribuzione elettrica interna);

di approvare il 1° Certificato di Pagamento emesso in data 27/10/2016 riportante un importo netto di € 101.173,22 =, oneri della sicurezza compresi e ritenute per infortuni detratte pari ad € 508,41= (svincolabili e liquidabili dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione), oltre all'IVA 10% pari ad € 10.117,32= per un totale complessivo di € 111.290,54= che verrà liquidato alla ditta GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L. – via Maestri del Lavoro, n. 20 – 12100

Segue Determinazione n. 00001639 del 09/11/2016

Cuneo entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento stesso;

di dare atto che l'importo complessivo del certificato di pagamento n.1 pari a €.111.290,54 IVA 10% compresa (codice interno Amministrazione OP2016/5) trova copertura sul conto 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda – PROGCD CR 2014_59/1120214 /DET15-1175;

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'obbligo di liquidare gli importi entro il 26/11/2016.

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO

TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.