
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FF SC SERVIZIO TECNICO

00001326 del 07/08/2018

OGGETTO: D.G.R. 17-6419/2013 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – IMPORTO FINANZIATO EURO 2.200.000,00= - C.U.P. I46E08000100002 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CORRELATI ATTI AMMINISTRATIVI ALL’ING. ALESSANDRO JACHINO DELLO STUDIO TECNO RELATIVE AL SAL N.3 DEL LOTTO 2 – IMPORTO COMPLESSIVO € 984,59 = ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI COMPRESI – (C.I.G. Z0D160BBC6);

IL DIRETTORE FF SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29/03/2018 e riconfermato con Deliberazione Direttore Generale n. 221 del 25/06/2018 e già in precedenza incaricato della funzione di R.U.P. dell’intervento citato in oggetto;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

visti i seguenti atti amministrativi relativi all'intervento di adeguamento dell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano alla Regola Tecnica Antincendio:

- Deliberazione del Direttore Generale della ASLCN1 n.267 del 17.02.2009 relativa all'affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento finanziato con DGR n.49-8994 afferente all'adeguamento regola tecnica antincendio ospedale di Savigliano (n.d.r.: tale finanziamento verrà congelato da comunicazione regionale prot.n.35216/db20.10 del 06.12.2009 con conseguente sospensione di ogni attività successiva alla progettazione)
- Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n.299 del 24.07.2014 con cui si approva la revisione del progetto dell'intervento presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano per adeguamento alla regola tecnica antincendio redatta conseguentemente all'emanazione del D.M. 151/2011 e D.L. 158/2012 e in relazione al rifinanziamento dell'intervento di adeguamento alla regola tecnica antincendio (Fondi PAR FSC 2007-2013 DGR n.17-6419 del 30.09.2013)
- Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico n. 1175 del 27.08.2015 ad oggetto: *"D.G.R. 17-6419/2013 lavori di adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M. 18/09/2002 ospedale SS. Annunziata di Savigliano – aggiudicazione definitiva lotto I, lotto II, lotto III... omissis..... lotto I importo di affidamento € 473.578,96 omissis..."* con cui si individuavano gli operatori economici che si erano aggiudicati singolarmente i lotti che concorrono a costituire l'insieme dell'appalto (Lotto I° e Lotto III°- impresa CORNAGLIA F.lli Costruzioni s.r.l. – frazione Paschera S.Defendente 40/A 12033 Caraglio (CN) ; Lotto II° - impresa GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l. via Maestri del Lavori 20 12100 CUNEO)
- Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico n.1279 del 25/09/2015 ad oggetto *"d.g.r. 17-6419/2013 - lavori di "adeguamento alla regola tecnica d.m. 18/09/2002 ospedale S.S. Annunziata di Savigliano" – importo finanziato euro 2.200.000,00= - c.u.p. i46e08000100002 – affidamento incarichi professionali: direzione lavori, contabilità e correlati atti amministrativi all'ing. Ezio Borghese (importo € 45.676,80=iva 22% compresa - c.i.g. ze2160bb56); coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Alessandro Jachino (importo € 20.300,80= iva 22% compresa - c.i.g. z0d160bbc6) contitolari dello studio Tecno con sedi a Mondovì, Fossano e Cuneo*

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1639 del 09.11.2016 relativa all'approvazione del 1°SAL –Lotto II e correlato certificato di pagamento n.1 a favore della impresa GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l. (€ 111.290,54 Iva 10% compresa)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1928 del 16.12.2016 relativa all'approvazione del 2°SAL –Lotto II e correlato certificato di pagamento n.2 a favore della impresa GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l. (€ 152.804,30 Iva 10% compresa)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1929 del 16.12.2016 relativa all'approvazione del 1°SAL –Lotto I e correlato certificato di pagamento n.1 a favore della impresa CORNAGLIA F.Ili Costruzioni s.r.l. (€ 181.205,21 Iva 10% compresa)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1061 del 22.06.2017 relativa all'approvazione del 2°SAL –Lotto I e correlato certificato di pagamento n.2 a favore della impresa CORNAGLIA F.Ili Costruzioni s.r.l. (€ 134.124,10 Iva 10% compresa)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1297 del 03.08.2017 relativa alla presa d'atto affidamento lavori complementari Lotto I ai sensi dei combinati art.63 comma 5 e art.106 comma 12 D.lgs. 50/2016 – (importo € 79.265,54 IVA 10% compresa - CIG 7160770656)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1631 del 13.10.2017- lavori complementari Lotto I – approvazione SAL unico e correlato certificato di pagamento per liquidazione importo di consuntivo (€ 78.869,21 IVA 10% compresa - CIG 7160770656)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n. 2038 del 06/12/2017 relativa all'approvazione del 3°SAL pari al SAL finale –Lotto I e correlato certificato di pagamento n.3 per un importo pari a € 184.548 al netto dell'IVA 10% e contestuale approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione che consente la liquidazione delle ritenute 0,5% operate sui S.A.L. afferenti il Lotto 1 (importo pari a € 2.367,89 al netto dell'IVA 10%) a favore della impresa CORNAGLIA F.Ili Costruzioni s.r.l.
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.593 del 06.04.2017 relativa all'approvazione del 1°SAL –Lotto III e correlato certificato di pagamento n.1 a favore della impresa CORNAGLIA F.Ili Costruzioni s.r.l. (€ 248.444,57 Iva 10% compresa)

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1676 del 19.10.2017 relativa all'approvazione del 2°SAL –Lotto III e correlato certificato di pagamento n.2 a favore della impresa CORNAGLIA F.lli Costruzioni s.r.l. (€ 136.581,50 Iva 10% compresa)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1281 del 26.07.2018 relativa all'approvazione del 3°SAL –Lotto II e correlato certificato di pagamento n.3 a favore della impresa GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l. (€ 67.649,45 Iva 10% compresa)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1966 del 19.12.2016 relativa all'approvazione della liquidazione spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e correlati atti amministrativi all'ing. Alessandro Jachino dello studio Tecno relative al 1° SAL – Lotto I e 1° e 2° SAL – Lotto II (€ 6.272,95 oneri fiscali e previdenziali compresi)
- Determinazione del Responsabile SC Servizio Tecnico n.1370 del 18.08.2017 relativa all'approvazione della liquidazione spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e correlati atti amministrativi all'ing. Alessandro Jachino dello studio Tecno relative al 1° SAL – Lotto 3 e 2° SAL – Lotto I (€ 5.178,73 oneri fiscali e previdenziali compresi)

premesso che:

- con DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 avente titolo “PAR FSC 2007-2013 – DGR n.8-6174 del 29 luglio 2013 Avvio Asse “Edilizia Sanitaria” – Linea di azione: “Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri” la Regione Piemonte ha assegnato all’ASL CN1 il finanziamento di € 2.200.000,00 per l’intervento di cui all’oggetto – determinazione Dirigenziale di impegno di spesa n° 926 del 15/11/2013;
- in seguito alla citata attribuzione di finanziamento, la S.C. Tecnico ha provveduto ad avviare l’iter di revisione progettuale dell’intervento di adeguamento antincendio già sviluppato in tempi regressi (riferimento alla deliberazione n.267 del 17.02.2009) in relazione all’attribuzione di un finanziamento di pari importo in base alla DGR 49 – 8994 del 16.06.2008 successivamente di fatto azzerato con comunicazione prot. n.35216/DB20.10 del 06.12.2010; la revisione di detto progetto si è resa necessaria in relazione alle intervenute modifiche normative introdotte con il D.M.151/2011 e con il D.L. 158/2012 e, per ragioni di opportunità, l’azione di revisione progettuale (comprensiva della suddivisione in lotti

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

funzionali) è stata affidata al medesimo soggetto che aveva curato lo sviluppo originario del progetto (ingg. Borghese e Jachino dello STUDIO TECNO con sedi in Mondovì, Fossano e Cuneo) con la supervisione del personale del S.C.Tecnico di Savigliano

- la menzionata revisione progettuale costituiva inoltre passo irrinunciabile ed urgente, in quanto diventava necessario riottenere un nuovo parere di conformità da parte dei VV.F in relazione alle intervenute modifiche alla normativa di settore introdotte dai citati D.M. 151/2011 e D.L.158/2012 e stante i tempi di rilascio del parere di conformità, i professionisti citati davano luogo alla revisione progettuale finalizzata sia all'ottenimento del parere di cui sopra e sia all'aggiornamento della documentazione che doveva costituire base di riferimento per l'indizione della correlata gara per l'affidamento dell'appalto;
- nella redazione della revisione in oggetto, si è tenuto conto della suddivisione in tipologie di lavoro presenti nell'intero intervento, in modo da definire lotti omogenei dove fosse individuabile singolarmente una categoria prevalente in accompagnamento con altrettante categorie scorporabili o subappaltabili aventi anch'esse caratteristiche omogenee; agendo secondo questo criterio sono stati definiti tre lotti funzionali e funzionanti contraddistinti da tre categorie prevalenti distinte; il frazionamento in lotti così definiti oltre a rispondere ai principi esposti all'art. 2 comma 1bis del D.Lgs.163/2006 che recita: "...omissis... *al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali....omissis*" avrebbe permesso inoltre di ridurre le interferenze tra le varie attività lavorative di adeguamento della struttura con le attività sanitarie operative presenti negli ambiti di intervento.
- Dopo approvazione della revisione progettuale di cui sopra (deliberazione n.299/2014), acquisito il NULLA-OSTA regionale per l'attivazione delle procedure di gara (nota Regione Piemonte prot. n. 19883/DB2012 del 25.09.2014) con determinazione n.1175/2015 si è proceduto all'affidamento definitivo dei tre lotti in cui è suddiviso il progetto revisionato dell'intervento di adeguamento alla Regola Tecnica Antincendio dell'Ospedale di Savigliano (CORNAGLIA F.LLI s.r.l – sede in Frazione Paschera S.Defendente 40/A 12033 Caraglio (CN) aggiudicataria del Lotto 1 e Lotto 3 - GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l - via Maestri del Lavoro 20 -12100 Cuneo, aggiudicataria del Lotto 2)
- con l'avvio della fase operativa, ai sensi dell'art.130 del Codice dei Contratti è d'obbligo istituire un ufficio di direzione lavori; emergeva

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

quindi il problema dell'espletamento delle funzioni di Direzione Lavori (D.L.) e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) in quanto l'incarico affidato con deliberazione n.267 del 17.02.2009 ricomprendeva solo la fase progettuale stante l'incertezza, all'epoca già paventata, circa la possibilità di un azzeramento del finanziamento accordato con DGR 49 – 8994 conseguente alla sopravvenuta situazione di sofferenza finanziaria in capo alla Regione Piemonte nell'ambito del biennio 2009-2010; a tal proposito con determinazione n.1279 del 25.09.2015 veniva affidata la Direzione Lavori, Contabilità e correlati atti amministrativi all'ing. Ezio Borghese, mentre il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione veniva affidato all'ing. Alessandro Jachino, entrambi contitolari dello studio Tecno con sedi a Mondovì, Fossano e Cuneo.

- Acquisita l'autorizzazione comunale (permesso di costruire n.16/PC16 pratica n.2015/152) in data 03.03.2016 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori e, nell'immediato seguito temporale, sono stati avviati i cantieri dei tre lotti in cui è suddiviso l'appalto; la conduzione dei cantieri è avvenuta sotto la regia della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza (operata dai professionisti ing. Ezio Borghese e ing. Alessandro Jachino contitolari dello Studio Tecno di Mondovì) con la supervisione del R.U.P. nella figura dell'ing. Ivo Gambone, dirigente in ruolo presso la S.C. Servizio Tecnico e alla data odierna la situazione di avanzamento lavori è la seguente:
 - Lotto I° - fine lavori in data 28.07.2017
 - Lotto II° - conclusa prima trincea di ribaltamenti delle alimentazioni elettriche alla cabina n.1 tramite attivazione delle nuove linee elettriche in b.t. e contestuale dismissione della linea in cavo in M.T. transitante nei locali del piano seminterrato: attualmente i lavori sono in fase di sospensione in attesa che si presenti la finestra temporale ottimale (in ragione di parametri legati al carico elettrico, possibilità di effettuare black-out per manovre, funzionamenti in isola con il solo supporto dei gruppi elettrogeni) per operare anche i ribaltamenti di assetto della cabina principale (cabina "zero") con cui il trasformatore M.T./b.t. attualmente utilizzato come elevatore verrà "ricablato" per consentirne un utilizzo come riserva attiva ai trasformatori TR1 e TR2 tramite modifica dei collegamenti alle celle M.T. presenti nella sezione Media Tensione della cabina elettrica anzidetta.
 - Lotto III° - sono stati ultimati i filtri pressurizzati a tenuta fumi di collegamento tra gli sbarchi degli ascensori e il corpo scala (realizzati su ognuno dei nove piani sul lato Ovest del corpo B

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

del complesso ospedaliero); nell'ultimo trimestre sono stati portati a compimento i lavori di trasformazione del montalettighe che dovrà assumere caratteristiche antincendio; sono da completare alcune attività edili sul piano di sbarco all'esterno del fabbricato adibito prevalentemente a degenze (denominato "Corpo B") e realizzare le nuove alimentazioni elettriche al montalettighe definito antincendio compresa la fonte sussidiaria dedicata (gruppo elettrogeno di supporto per funzionamenti del montalettighe antincendio anche in situazioni critiche di emergenza)

- Stante l'avanzamento lavori sinteticamente sopra riportato, considerato che i ratei pregressi delle spese tecniche per Coordinamento della Sicurezza con annessi documenti attestanti i controlli eseguiti (riferibili a: 1°+2° SAL Lotto I / 1° +2° SAL Lotto II / 1°SAL Lotto III) sono stati liquidati in precedenza con determinazioni 1966/2016 e 1370/2017, si configura, per il professionista incaricato, il diritto al riconoscimento delle spese tecniche correlate con l'emissione del 3°SAL del Lotto I (pari al finale – determinazione di approvazione n.2038/17) e del 2°SAL del Lotto III (determinazione di approvazione n.1676/2017)
- La liquidazione delle spese tecniche per lo svolgimento della funzione C.S.E. afferenti lo stato di avanzamento complessivo dei lavori sopra menzionato viene definita in proporzione all'incidenza percentuale della sommatoria delle quote lavori raggiunte in ogni lotto rispetto al totale della base d'asta dei lavori, parametrata all'importo di affidamento dell'incarico professionale stabilito nella determinazione n.1279 del 25/09/2015 (€ 16.000,00 + oneri previdenziali e fiscali) e dedotti gli acconti già percepiti in corso d'opera in relazione all'emissione dei certificati di pagamento formulati in precedenza
- E' stato formulato quindi il certificato di pagamento n.4 che autorizza la liquidazione all'ing. Alessandro Jachino, contitolare dello STUDIO TECNO, degli onorari per prestazioni attinenti lo svolgimento della predetta funzione di C.S.E. il cui importo ammonta a € 984,59 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) definito secondo il seguente prospetto:
 - Ammontare dei lavori contabilizzati (al lordo del ribasso offerto)
(somma SAL :375.883,79 + 540.694,60 + 407.567,97)

= € 1.324.146,36
 - Incidenza % SAL sul totale dei lavori a base d'asta : 83.81%

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

○ Importo spese tecniche liquidabile (16.000 x 0,8381) :	€ 13.409,60
○ A dedurre onorari ed esposti già fatturati	€ 12.663,60
○ Residuo credito esigibile	€
776,00	
○ + CNPAIA 4%	€
31,04	
○ Imponibile IVA	€
807,04	
○ IVA 22%	€
177,55	
Importo al lordo della ritenuta d'acconto 20%	€
984,59	

Ai fini della liquidazione operativa delle spettanze si precisa che sull'importo lordo imponibile ai fini IVA sopra esposto agisce sia la ritenuta d'acconto IRPEF 20% sia l'importo dell'IVA (€ 177,55) in ragione del principio della scissione dei pagamenti.

Vista la certificazione di regolarità contributiva testimoniata da certificazione INARCASSA del 26/06/2018 (prot. INARCASSA 0748262.26-06-2018) con scadenza validità al 26/10/2018 (conservata agli atti aziendali), attestante l'assolvimento, da parte del professionista incaricato per lo svolgimento della funzione di C.S.E., degli obblighi contributivi nei confronti della C.N.P.A.I.A.;

rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

Di approvare il certificato di pagamento delle spese tecniche afferenti lo svolgimento della funzione C.S.E. e correlati atti amministrativi formulati dall'ing. Alessandro Jachino dello Studio Tecno sede di Fossano in relazione agli Stati di avanzamento Lavori alla data del 15.05.2018 relativi agli interventi di adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M.18.09.2002 presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano

di dare atto che l'importo del certificato di pagamento delle spese tecniche di cui al punto precedente ammonta a € 984,59 al lordo della ritenuta d'acconto 20% e comprensivo di oneri previdenziali e IVA

Segue Determinazione n. 00001326 del 07/08/2018

di dare atto che l'importo sopra evidenziato trova copertura nel quadro economico del progetto finanziato con la D.G.R. 17-6419/2013 di € 2.200.000,00 - conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale dell'anno in corso come previsto nella determinazione n.1279 del 25.09.2015 ;

di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto stante l'obbligo di liquidare gli importi sopra indicati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura

**IL DIRETTORE FF SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001326 del 07/08/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **07/08/2018**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI*

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO**

il **07/08/2018**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI*

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA
REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI
il

**ATTO APPROVATO DALLA
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.
del
notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da _____, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate
Cuneo, il _____ **Il Funzionario incaricato**
