
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO

00001964 del 19/12/2016

OGGETTO: OP2016/5 – D.G.R. 17-6419/2013 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO” – IMPORTO FINANZIATO EURO 2.200.000,00= - C.U.P. I46E08000100002 – LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E CORRELATI ATTI AMMINISTRATIVI ALL’ING. EZIO BORGHESE DELLO STUDIO TECNO RELATIVE AL SAL N.1 DEL LOTTO 1 E SAL 1 e SAL 2 LOTTO 2 – IMPORTO COMPLESSIVO € 14.114,13=IVA 22% COMPRESA – (C.I.G. ZE2160BB56).

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26/09/2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l’Ing. ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: “Deliberazione 382 del 20/12/2012 ”Provvedimenti amministrativi: regolamento” – Prima revisione” , e s.m.i;

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

su conforme proposta presentata al Responsabile della S.C. Tecnico da parte dell'ing. Ivo Gambone quale responsabile del procedimento oggetto della presente determinazione;

vista la Determinazione del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 1175 del 27.08.2015 ad oggetto: *“D.G.R. 17-6419/2013 lavori di adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M. 18/09/2002 ospedale SS. Annunziata di Savigliano – aggiudicazione definitiva lotto I, lotto II, lotto III... omissis..... lotto I importo di affidamento € 473.578,96 omissis...”* con cui si individuavano gli operatori economici che si erano aggiudicati singolarmente i lotti che concorrono a costituire l'insieme dell'appalto
- n.1279 del 25/09/2015 ad oggetto *“D.G.R. 17-6419/2013 - lavori di “Adeguamento alla regola tecnica D.M. 18/09/2002 Ospedale SS. Annunziata di Savigliano” – importo finanziato euro 2.200.000,00= - C.U.P. I46E08000100002 – affidamento incarichi professionali: direzione lavori, contabilità e correlati atti amministrativi all'ing. Ezio Borghese (importo € 45.676,80=iva 22% compresa - C.I.G. ZE2160BB56); coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Alessandro Jachino (importo € 20.300,80= iva 22% compresa - C.I.G. Z0D160BBC6) contitolari dello studio Tecno con sedi a Mondovì, Fossano e Cuneo”*

premessi che:

- con DGR n.17-6419 del 30 settembre 2013 avente titolo “PAR FSC 2007-2013 – DGR n.8-6174 del 29 luglio 2013 Avvio Asse “Edilizia Sanitaria” – Linea di azione: “Ammodernamento e Messa in sicurezza dei presidi ospedalieri” la Regione Piemonte ha assegnato all'ASL CN1 il finanziamento di € 2.200.000,00 per l'intervento di cui all'oggetto – determinazione Dirigenziale di impegno di spesa n° 926 del 15/11/2013 -
- in seguito alla citata attribuzione di finanziamento, la S.C. Tecnico ha provveduto ad avviare l'iter di revisione progettuale dell'intervento di adeguamento antincendio già sviluppato in tempi regressi (riferimento alla deliberazione n.267 del 17.02.2009) sulla base dell'attribuzione di un finanziamento di pari importo in base alla DGR 49 – 8994 del 16.06.2008 successivamente di fatto azzerato con comunicazione prot. n.35216/DB20.10 del 06.12.2010; la revisione di detto progetto si è resa necessaria in relazione alle intervenute modifiche normative introdotte con il D.M.151/2011 e con il D.L. 158/2012 e, per ragioni di opportunità, l'azione di revisione progettuale (comprensiva della suddivisione in lotti

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

funzionali) è stata affidata al medesimo soggetto che aveva curato lo sviluppo originario del progetto (ingg. Borghese e Jachino dello STUDIO TECNO con sedi in Mondovì, Fossano e Cuneo) con la supervisione del personale della S.C.Tecnico di Savigliano

- la menzionata revisione progettuale costituiva inoltre passo irrinunciabile ed urgente, in quanto diventava necessario riottenere un nuovo parere di conformità da parte dei VV.F in relazione alle intervenute modifiche alla normativa di settore introdotte dai citati D.M. 151/2011 e D.L.158/2012 e stante i tempi di rilascio del parere di conformità, i professionisti citati davano luogo alla revisione progettuale finalizzata sia all'ottenimento del parere di cui sopra e sia all'aggiornamento della documentazione che doveva costituire base di riferimento per l'indizione della correlata gara per l'affidamento dell'appalto;
- nella redazione della revisione in oggetto, si è tenuto conto della suddivisione in tipologie di lavoro presenti nell'intero intervento, in modo da definire lotti omogenei dove fosse individuabile singolarmente una categoria prevalente in accompagnamento con altrettante categorie scorporabili o subappaltabili aventi anch'esse caratteristiche omogenee; agendo secondo questo criterio sono stati definiti tre lotti funzionali e funzionanti contraddistinti da tre categorie prevalenti distinte; il frazionamento in lotti così definiti oltre a rispondere ai principi esposti all'art. 2 comma 1bis del D.Lgs.163/2006 che recita: "...omissis... *al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali...*omissis" avrebbe permesso inoltre di ridurre le interferenze tra le varie attività lavorative di adeguamento della struttura con le attività sanitarie operative presenti negli ambiti di intervento.
- con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN 1 n. 299 del 24/07/2014 è stata approvata la revisione di cui al comma precedente riguardante il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio, per un importo complessivo di € 2.200.000,00=, suddiviso in tre lotti (a seguire con nota prot. n. 19883/DB2012 del 25.09.2014 la Regione Piemonte – Direzione Sanità – ha concesso il NULLA-OSTA all'attivazione delle procedure di gara)
- con determinazione del Responsabile S.C. Tecnico dell'ASL CN 1 n. 1175 del 27.08.2015 si è proceduto all'affidamento definitivo dei tre Lotti in cui era suddiviso l'intero intervento a valle del quale si apre la fase specificatamente operativa; venivano quindi individuate le società nel seguito indicate:

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

- CORNAGLIA F.LLI s.r.l – sede in Frazione Paschera S.Defendente 40/A 12033 Caraglio (CN) aggiudicataria del Lotto 1 e Lotto 3
 - GIUBERGIA & ARMANDO s.r.l. - via Maestri del Lavoro 20 - 12100 Cuneo, aggiudicataria del Lotto 2
- con l'avvio della fase operativa, ai sensi dell'art.130 del Codice dei Contratti è d'obbligo istituire un ufficio di direzione lavori; emergeva quindi il problema dell'espletamento delle funzioni di Direzione Lavori (D.L.) e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) in quanto l'incarico affidato con deliberazione n.267 del 17.02.2009 ricomprendeva solo la fase progettuale stante l'incertezza, all'epoca già paventata, circa la possibilità di un azzeramento del finanziamento accordato con DGR 49 – 8994 conseguente alla sopravvenuta situazione di sofferenza finanziaria in capo alla Regione Piemonte nell'ambito del biennio 2009-2010
 - Con determinazione anzidetta n.1279 del 25.09.2015 veniva affidata la Direzione Lavori, Contabilità e correlati atti amministrativi all'ing. Ezio Borghese, mentre il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione veniva affidato all'ing. Alessandro Jachino, entrambi contitolari dello studio Tecno con sedi a Mondovì, Fossano e Cuneo
 - L'attività propedeutica all'avvio dei lavori svolta dagli ingg. Borghese e Jachino è consistita nella predisposizione dei documenti necessari per consentire all'ASL CN1 l'ottenimento dell'autorizzazione comunale (permesso di costruire) n.16/PC16 pratica n.2015/152: nel mese di marzo 2016 ha avuto inizio la fase operativa (con prot. n. 24979/P del 08.03.2016 è stata effettuata la notifica preliminare agli Enti e con prot. n.25119/P del 09.03.2016 è stata eseguita la comunicazione al Comune di Savigliano valida ai fini urbanistici inerente l'inizio dei lavori autorizzati con il permesso di costruire sopra citato)
 - L'impresa GIUBERGIA & ARMANDO ha eseguito lavori sul Lotto 2 (Intervento su rete di distribuzione energia elettrica – eliminazione linee M.T. di vettoriamento interno). In data 26.09.2016 ha consentito alla Direzione Lavori di effettuare la redazione del S.A.L. n.1 (importo al lordo del ribasso offerto = € 126.096,54) approvato con determinazione n.1639 del 09.11.2016; la medesima impresa, seguendo il crono-programma originariamente previsto, in data 30.11.2016 ha realizzato una ulteriore quota di lavori tali da consentire alla Direzione Lavori la redazione del S.A.L n.2 (importo cumulato al S.A.L. n.1 al lordo del ribasso offerto = € 299.235,70)

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

- L'impresa CORNAGLIA F.LLI s.r.l. ha eseguito lavori sul Lotto 1 (Fabbricato denominato corpo "G" sede storica di insediamento ospedaliero – realizzazione di compartimentazione antincendio) contabilizzati dalla Direzione Lavori alla data del 30.11.2016, ai sensi dell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto, per un ammontare pari ad € 189.018,06, al lordo del ribasso offerto, tale da redare il S.A.L n. 1
- La liquidazione delle spese tecniche afferenti lo svolgimento della funzione di D.L. e contabilità viene definita in proporzione all'incidenza percentuale della sommatoria delle quote lavori raggiunte in ogni lotto rispetto al totale della base d'asta dei lavori, parametrata all'importo di affidamento dell'incarico professionale stabilito nella determinazione n.1279 del 25/09/2015 (€ 36.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali); sono quindi stati formulati n. 3 certificati di pagamento costituenti la liquidazione degli onorari spettanti all'ing. Ezio BORGHESE contitolare dello studio TECNO calcolati sulla base degli stati avanzamento lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati e liquidati nei Lotti 1 e 2 fino alla concorrenza del 30.11.2016 e che si riassumono nella seguente tabella espositiva:

• **Certificato spese tecniche (D.L. e contabilità) n.1 Lotto 2**

Importo lordo dei lavori regolarmente eseguite alla data del 26.09.2016=	€
126.096,54	
% incidenza S.A.L. sull'importo totale dei lavori di progetto a base d'asta pari ad € 1.580.000,00=	7,98%
Quota spese tecniche liquidabile su totale parcella pari a € 36.000,00 =	€
2.873,00	
CNPAIA 4%	= €
114,92	
Imponibile IVA	= €
2.987,92	
IVA 22%	= €
657,34	

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

Importo totale certificato n. 1 Lotto 2 = €

3.645,26

• **Certificato spese tecniche (D.L. e contabilità) S.A.L. n.2 Lotto 2**

Importo lordo dei lavori regolarmente eseguite alla data
 del 30.11.2016 = €
 299.235,70

% incidenza S.A.L. sull'importo totale dei lavori di progetto
 a base d'asta pari ad € 1.580.000,00= 18,93%

Quota spese tecniche liquidabile su totale parcella pari ad
 € 36.000,00 = €
 6.814,80

A dedurre importo imponibile spese tecniche (D.L. e contabilità)
 1° certificato Lotto 2 = €
 2.873,00

Importo imponibile spese tecniche (D.L. e contabilità) 2° certificato
 Lotto 2 = € 3.941,80

CNPAIA 4% = €
 157,67

Imponibile IVA = €
 4.099,47

IVA 22% = €
 901,88

Importo totale certificato n. 2 Lotto 2 = €
5.001,35

• **Certificato spese tecniche (D.L. e contabilità) n.1 Lotto 1**

Importo lordo dei lavori complessivi regolarmente eseguiti
 alla data del 30.11.2016 (2° S.A.L. Lotto II di € 299.235,70 +
 1° S.A.L. Lotto I di € 189.018,06)= €
 488.253,76

% incidenza S.A.L. sull'importo totale dei lavori di progetto

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

a base d'asta pari ad € 1.580.000,00=	30,90%
Quota spese tecniche liquidabile su totale parcella pari ad	
€ 36.000,00 =	€
11.124,00	
A dedurre importo imponibile spese tecniche (D.L. e contabilità)	
1° certificato Lotto 2	= €
2.873,00	
A dedurre importo imponibile spese tecniche (D.L. e contabilità)	
2° certificato Lotto 2	= €
3.941,80	
Importo imponibile spese tecniche (D.L. e contabilità) 1° certificato	
Lotto 1	= € 4.309,20
CNPAIA 4%	= €
172,37	
Imponibile IVA	= €
4.481,57	
IVA 22%	= €
985,95	
Importo totale certificato n. 1 Lotto 1	= €
5.467,52	

visto la certificazione di regolarità contributiva prot. INARCASSA n. 1434438 del 13/12/2016, attestante l'assolvimento da parte del professionista incaricato per la Direzione Lavori degli obblighi contributivi nei confronti della C.N.P.A.I.A.;

rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

di approvare i certificati di pagamento delle spese tecniche afferenti la direzione lavori, contabilità e correlati atti amministrativi formulati dall'ing. Ezio Borghese dello Studio Tecno sede di Mondovì, in relazione agli Stati di avanzamento

Segue Determinazione n. 00001964 del 19/12/2016

Lavori alla data del 30.11.2016 relativi agli interventi di adeguamento alla regola tecnica antincendio D.M.18.09.2002 presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, emessi dal R.U.P., tutti in data 14/12/2016, per un importo complessivo di € 14.114,13

di dare atto che gli importi dei certificati di pagamento delle spese tecniche (D.L. e contabilità) così definiti:

- Certificato di pagamento n.1 Lotto 2:
importo liquidabile comprensivo di oneri previdenziali e IVA: € 3.645,26
- Certificato di pagamento n. 2 Lotto 2:
importo liquidabile comprensivo di oneri previdenziali e IVA: € 5.001,35
- Certificato di pagamento n. 1 Lotto 1:
Importo liquidabile comprensivo di oneri previdenziali e IVA: € 5.467,52

trovano copertura nel quadro economico del progetto finanziato con la D.G.R. 17-6419/2013 di € 2.200.000,00 - conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale 1.12.02.14 del Bilancio dell'Azienda – PROGCD CR 2014_59/1120214 /DET15-1279 del 25.09.2015 ;

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'obbligo di liquidare gli importi entro il 14/01/2017.

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001964 del 19/12/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **19/12/2016**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il **30/12/2016**

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato