
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002279 del 21/12/2017

OGGETTO: OP2016/11 – PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO -
INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PER ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE CORPO M (C.U.P.
I41B15000430005) – DITTA MAGNETTI S.R.L. -
APPROVAZIONE 1° S.A.L. -CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
(IMPORTO IN LIQUIDAZIONE € 52.092,99 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31.10.2016;

su conforme proposta presentata al Responsabile della S.C. Tecnico da parte dell'ing. Ivo Gambone in qualità di Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici nonché Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione di cui attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento Provvedimenti Amministrativi – Revisione";

Segue Determinazione n. 00002279 del 21/12/2017

- n. 311 del 23/09/2016 ad oggetto *“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M. 22.06.2004 – approvazione programma triennale anni 2017-2019”*;
- n. 457 del 19/12/2016 ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2017 dei Budget Economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’Asl CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di spesa”*;
- n. 491 del 28/12/2016 ad oggetto: *“Adozione di bilancio di previsione 2017 V.O. in forma di provvisorio tecnico”*;
- n. 492 del 28/12/2016 ad oggetto. *“DGR 12-2021 del 5 agosto 2015. Obiettivo della Direzione Generale ... Adeguamento definitivo numero strutture complesse entro il 31/12/2016”*;
- n. 55 del 14/02/2017 ad oggetto *“Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore- Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte - REVISIONE”*;
- n.284 del 09/08/2017 ad oggetto *“Adozione bilancio di previsione 2017 V.1 in forma di provvisorio tecnico”* con cui è stato riadottato il bilancio di previsione 2017 secondo le indicazioni impartite dalla Regione Piemonte (D.G.R. 35-5329 del 10.07.2017);
- n. 285 del 10/08/2017 ad oggetto: *“Delibera n. 55 del 14/02/2017 ad oggetto “Gruppo di lavoro immobilizzazioni ASL CN1: Designazione del Coordinatore- Approvazione elenchi, individuazione strutture coinvolte - REVISIONE””*;
- n. 432 del 01/12/2017 ad oggetto: *“Preso d’atto D.G.R. 32-5751 del 09.10.2017 – Provvedimenti relativi alla delibera n. 285 del 10.08.2017”*;

Richiamate le Determinazioni:

- n. 1565 del 28.10.2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo e si indiceva la gara per l’esecuzione dei lavori;
- n. 786 del 09.05.2017 ad oggetto *“OP2016/11 – Presidio ospedaliero di Savigliano - Installazione nuovo ascensore per eliminazione barriere architettoniche Corpo M (C.U.P. I41B15000430005) – Approvazione verbale di gara e affidamento all’operatore economico “Magnetti S.R.L. – via Stupinigi 45, 10048 Vinovo (TO) - (€ 68.797,71 IVA 10% compresa) - CIG 6843141299”*

Segue Determinazione n. 00002279 del 21/12/2017

Preso atto che in data 27/06/2017 prot. 65651/P veniva stipulato il contratto con l'impresa Magnetti S.R.L. con sede legale in 10048 Vinovo (TO) – via Stupinigi 45, e in data 03/07/2017 si dava avvio ai lavori;

preso atto che a causa di sopravvenute difficoltà tecniche, consistenti nel rinvenimento di impianti a rete in esercizio (impianti di riscaldamento centralizzato e impianti elettrici) interferenti con la realizzazione di opere accessorie e complementari per la realizzazione della testata del vano corsa della cabina, in data 20.11.2017 il direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori per consentire l'intervento risolutore a cura delle risorse interne del servizio di manutenzione;

preso atto per ragioni di opportunità, al fine di regolarizzare le spettanze maturate dall'impresa, il RUP dispone di effettuare uno stato di consistenza alla data della sospensione lavori, e in data 20.11.2017 il Direttore Lavori ha redatto il SAL n. 1 a tutto il 20.11.2017;

preso atto che l'impresa Magnetti S.R.L. – via Stupinigi 45, 10048 Vinovo (TO) ha firmato senza riserve il registro di contabilità e le scritture contabili all'uopo predisposte relative al SAL n. 1 a tutto il 02/12/2017;

preso atto della regolarità dell'impresa mediante acquisizione del DURC OnLine prot. INPS_8399463 con scadenza validità il 28/02/2018;

attestato che in data 11/12/2017 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n.1 pari a € 47.357,26, oltre € 4.735,73 per I.V.A. all'10%, equivalenti a complessivi € 52.092,99 I.V.A. inclusa, e che tale spesa trova copertura nel quadro economico del progetto (codice interno Amministrazione OP2016/11) approvato con Determina n. 1565 del 28.10.2016;

preso atto che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

evidenziato che l'importo del certificato di pagamento sopra citato, pari a complessivi € 47.357,26 al netto degli oneri fiscali, trova copertura nel conto 1.12.02.11 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2017.

preso atto che con Determina n. 786 del 09/05/2017 l'impegno di spesa era relativo al conto 1.12.02.11 del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2017, ma che per causa di sopravvenute difficoltà tecniche i lavori non terminano nell'anno in corso;

Segue Determinazione n. 00002279 del 21/12/2017

D E T E R M I N A

- Di dare atto che, a causa delle sopravvenute difficoltà tecniche descritte in premessa, in data 20.11.2017 il Direttore dei Lavori ha dovuto disporre una sospensione dei lavori che troverà conclusione al superamento delle cause di interferenza;
- Di dare atto che conseguentemente per effetto della sospensione, i lavori in oggetto troveranno conclusione nell'anno 2018 per cui la spesa di € 68.797,71 I.V.A. compresa, già impegnata totalmente con precedente Determina n. 786 del 09/05/2017 (conto 1.12.02.11 -budget IMM dell'anno in corso) dovrà essere liquidata come di seguito riportato:
 - anno 2017 - budget IMM - € 52.092,99 (con variazione di imputazione dal conto 1.12.02.11 al conto 1.12.02.14)
 - anno 2018- budget IMM - € 16.704,72 (con variazione di imputazione dal conto 1.12.02.11 al conto 1.12.02.14)
- Di dare atto che l'attivazione del regime di sospensione lavori comporta l'insorgenza dell'obbligo di redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni fino alla concorrenza della data di attivazione della sospensione medesima;
- Di approvare conseguentemente il S.A.L. n. 1 e gli atti contabili relativi, redatti dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 47.357,26 compresi gli oneri della sicurezza quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite opera alla data del 20/11/2017 dall'impresa Magnetti S.rl., appaltatrice dei lavori inerenti l'installazione nuovo ascensore per eliminazione barriere architettoniche Corpo M;
- Di approvare il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 11/12/2017 per un importo complessivo, detratta la ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, di € 47.357,26, IVA esclusa, pari a € 52.092,99, I.V.A. al 10% inclusa;
- Di dare atto che la liquidazione dell'importo sopra esposto, pari a complessivi € 52.092,99 (OP2016/11) troverà copertura nel conto 1.12.02.14 del Bilancio Aziendale per l'anno in corso e rientra nell'ambito delle somme già impegnate con i precedenti atti amministrativi afferenti l'intervento in oggetto (COSD DET17-786);

Segue Determinazione n. 00002279 del 21/12/2017

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione dell'importo esposto nel certificato di pagamento n.1 entro 30 gg dalla data di ricevimento fattura

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0002279 del 21/12/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **21/12/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **21/12/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
