
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001857 del 13/11/2017

OGGETTO: EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO “CHIARUGI” – ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO IN OGGETTO – APPROVAZIONE S.A.L. N.1 E CORRELATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RELATIVO AI LOTTI 1 E 2 IN ESECUZIONE AD OPERA DELL’IMPRESA EDILTRE COSTRUZIONE S.R.L. (MANICHE PROSPICIENTI VIA ORMESANO E VIA LOBETTO) (IMPORTO DI SPESA PARI A € 67.439,74 IVA 22% INCLUSA – C.I.G. 7049403761 – CUP I44E16000660005) -

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31/10/2016;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Lavori Pubblici che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l’Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;

viste:

Segue Determinazione n. 00001857 del 13/11/2017

- la Deliberazione del Direttore generale n. 428 del 29.11.2016 con cui era stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale al prof. ing. Giuseppe Pistone riguardante la progettazione e successiva direzione lavori dell'intervento di stabilizzazione di quota parte del fabbricato "Chiarugi" (manica prospiciente via Lobetto e interventi minori in via Fiume);

- le Determinazioni del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:

n. 94 del 20.03.2017 ad oggetto: *"Ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi – immobile denominato Chiarugi – ordinanza sindacale n.36/2016 di intimazione alla realizzazione di opere provvisoriale a contrasto del rischio di crollo del fabbricato – approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre;*

n.1023 del 15.06.2017 ad oggetto: *"Ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi – immobile denominato Chiarugi – ordinanza sindacale n.36/2016 di intimazione alla realizzazione di opere provvisoriale a contrasto del rischio di crollo del fabbricato – aggiudicazione definitiva ... omissis.... "* con cui si individuava l'impresa EDILTRE Costruzioni S.r.l. –via dell'Artigianato n.32 – Fossano quale affidatario dell'intervento afferente i lotti 1 e 2 dell'insieme dell'appalto;

premessi che:

- successivamente all'affidamento disposto con la determinazione sopra citata, con lettera prot.n.63752/P del 21.06.2017 veniva comunicata l'aggiudicazione definitiva e con prot.n.63944/P del 22.06.2017 veniva formalizzata la Notifica Preliminare agli Enti preposti ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. n. 81/08;

- in data 23.06.2017 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di sussistenza delle condizioni di cantierabilità del sito;
in data 27.06.2017 con prot.n.63874 veniva data comunicazione di prossimo avvio lavori al Comune di Racconigi;

- in data 12.07.2017 veniva sottoscritto senza riserve il verbale di consegna dei lavori (acquisizione a protocollo il 19.07.17 con n.ID/4534221);

- successivamente alle date indicate, l'impresa EDILTRE Costruzioni ha intrapreso la realizzazione dell'intervento delle opere provvisoriale a contrasto del rischio di crollo (lotto 1 e lotto 2) previste nel progetto redatto dal professionista allo scopo incaricato (prof. ing. Giuseppe Pistone) dando la precedenza alle lavorazioni inerenti la posa dei tiranti su via Lobetto;

- le lavorazioni necessarie all'esecuzione del Lotto 1 sono state affrontate con la dovuta diligenza in relazione alla situazione di precarietà statica in cui versa

Segue Determinazione n. 00001857 del 13/11/2017

l'edificio; allo scopo sia il Direttore dei Lavori, sia il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) hanno presenziato ripetutamente presso il cantiere al fine di governare il cantiere nelle sue articolazioni operative, garantendo l'adozione di tutte le cautele del caso per evitare l'insorgenza di rischi derivanti dalle operazioni di tassellatura da eseguirsi sulle facciate del Chiarugi per la costituzione dell'ancoraggio utile al posizionamento delle reti di contenimento previste in progetto;

- la Direzione Lavori ha dato luogo alle rilevazioni contabili inerenti le attività svolte e da tali rilevazioni risulta che alla data del 01.09 u.s. sono state concluse le operazioni inerenti il Lotto 1 consistenti nella fornitura e posizionamento dei tiranti in carpenteria metallica nella manica sviluppantesi lungo via Lobetto al piano terra e al primo piano; il credito lordo maturato dell'Appaltatore risulta ammontante a € 55.556,26 (comprensivo degli oneri della sicurezza valutati pari a € 11648,65) da cui occorre detrarre la ritenuta per infortuni pari a € 277,78 (0,5% dell'importo del SAL al netto del ribasso d'asta) mentre l'ammontare dell'IVA 22% risulta pari a € 12.161,26;

- l'impresa EDILTRE Costruzioni s.r.l. ha firmato le scritture contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e S.A.L.) senza sollevare eccezioni;

- il D.U.R.C. n. prot. INAIL_9423260 con scadenza validità al 08/03/2018 attestante l'assolvimento, da parte della impresa EDILTRE Costruzioni s.r.l., degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile costituisce il presupposto necessario per la liquidazione dei corrispettivi maturati dalla società in precedenza menzionata;

- il Direttore dei Lavori ha provveduto a far pervenire tali scritture contabili al RUP che ha formulato il certificato di pagamento riportante il credito vantato dall'impresa ammontante a € 55.278,48 al netto dell'I.V.A. in precedenza indicata;

- rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- di approvare il S.A.L. n.1, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 55.556,26 quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite in opera alla data del 01.09.2017 dall'impresa EDILTRE Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei lavori inerenti il Lotto I e il Lotto II° dell'intervento di

Segue Determinazione n. 00001857 del 13/11/2017

realizzazione di opere provvisoriale a contrasto del rischio di crollo del fabbricato denominato “Chiarugi”;

- di approvare il Certificato di Pagamento n.1 riportante un importo netto di € 55.278,48 =, oneri della sicurezza compresi e ritenute per infortuni detratte pari ad € 277,78= (svincolabili e liquidabili dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione), oltre all’IVA 22% pari ad €. 12.161,26 = per un totale complessivo di €. 67.439,74= che verrà liquidato alla impresa EDILTRE Costruzioni S.r.l. via dell’Artigianato n.32 – Fossano (CN) , entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura;
- di dare atto che l’importo complessivo del certificato di pagamento n.1 pari a €. 67.439,74 IVA 22% compresa (codice interno Amministrazione OP2017/21) trova copertura sul conto 3.10.02.01 del Bilancio dell’Azienda – Budget FAC/MAN - DET17-1023;
- di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’obbligo di liquidare gli importi entro i termini imposti dal disposto combinato dal D.Lgs.n.192/2012 e nota interpretativa del Ministero delle Infrastrutture prot. 1293 del 23.01.2013 che pongono a 30 gg la scadenza per la liquidazione delle fatturazioni inerenti appalti regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001857 del 13/11/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **13/11/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **13/11/2017**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
