
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002317 del 28/12/2017

OGGETTO: EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO “CHIARUGI” – ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO IN OGGETTO – APPROVAZIONE S.A.L. N.2 PARI AL FINALE E CORRELATO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PER I LOTTI 1 E 2 (MANICHE PROSPICIENTI VIA FIUME E VIA LOBETTO) AFFIDATI ALL’IMPRESA EDILTRE COSTRUZIONE S.R.L., VIA DELL’ARTIGIANATO N.32 FOSSANO – APPROVAZIONE CONTESTUALE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTO DI SPESA PARI A € 67.067,26 IVA 22% INCLUSA – C.I.G. 7049403761 – CUP I44E16000660005) -

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 31/10/2016;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Lavori Pubblici che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l’Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”;
richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

Segue Determinazione n. 00002317 del 28/12/2017

- n. 311 del 23/09/2016 ad oggetto *“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in sanità D.M. 22.06.2004 – approvazione programma triennale anni 2017-2019”*;
- n. 457 del 19/12/2016 ad oggetto: *“Adozione per l’anno 2017 dei Budget Economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’Asl CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno, monitoraggio) ai Responsabili delle Macro Aree di spesa”*;
- n. 87 del 13.03.2017 avente ad oggetto: *“Anno 2017 – programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “FAC” – assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica”*;
- n. 491 del 28/12/2016 ad oggetto: *“Adozione di bilancio di previsione 2017 V.O. in forma di provvisorio tecnico”*;
- n. 492 del 28/12/2016 ad oggetto. *“DGR 12-2021 del 5 agosto 2015. Obiettivo della Direzione Generale Adeguamento definitivo numero strutture complesse entro il 31/12/2016”*;
- n. 284 del 09/08/2017 ad oggetto *“Adozione bilancio di previsione 2017 V.1 in forma di provvisorio tecnico” con cui è stato riadottato il bilancio di previsione 2017 secondo le indicazioni impartite dalla Regione Piemonte (D.G.R. 35-5329 del 10.07.2017)*;

dato atto che l’impegno di spesa della presente deliberazione è ricompreso nell’ambito della programmazione 2017 di cui alle deliberazioni sopra citate;

viste:

- la Deliberazione del Direttore generale n.428 del 29.11.2016 con cui era stato disposto l’affidamento dell’incarico professionale al prof.ing. Giuseppe Pistone riguardante la progettazione e successiva direzione lavori dell’intervento di stabilizzazione di quota parte del fabbricato “Chiarugi” (manica prospiciente via Lobetto e interventi minori in via Fiume);
- le Determinazioni del Responsabile della S.C. Servizio Tecnico:
 - o n.94 del 20.03.2017 ad oggetto: *“Ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi – immobile denominato Chiarugi – ordinanza sindacale n.36/2016 di intimazione alla realizzazione di opere provvisoriale a contrasto del rischio di crollo del fabbricato – approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre*;

Segue Determinazione n. 00002317 del 28/12/2017

- n.1023 del 15.06.2017 ad oggetto: *“Ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi – immobile denominato Chiarugi – ordinanza sindacale n.36/2016 di intimazione alla realizzazione di opere provvisionali a contrasto del rischio di crollo del fabbricato – aggiudicazione definitiva ... omissis.... ”* con cui si individuava l'impresa EDILTRE Costruzioni srl –via dell'Artigianato n.32 – Fossano quale affidatario dell'intervento afferente i lotti 1 e 2 dell'insieme dell'appalto;
- n.1857 del 13.11.2017 ad oggetto: *“Ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi – immobile denominato Chiarugi – ordinanza sindacale n.36/2016 di intimazione alla realizzazione di opere provvisionali a contrasto del rischio di crollo del fabbricato – approvazione SAL n.1 e correlato certificato di pagamento n.1 Omissis.... impresa EDILTRE Costruzioni s.r.l. (maniche prospicienti via Ormesano e via Lobetto) omissis...*

premessi che:

- successivamente all'affidamento disposto con la determinazione sopra citata, con lettera prot.n.63752/P del 21.06.2017 veniva comunicata l'aggiudicazione definitiva e con prot.n.63944/P del 22.06.2017 veniva formalizzata la Notifica Preliminare agli Enti preposti ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/08;
- in data 23.06.2017 veniva redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di sussistenza delle condizioni di cantierabilità del sito;
- in data 27.06.2017 con prot.n.63874 veniva data comunicazione di prossimo avvio lavori al Comune di Racconigi;
- in data 12.07.2017 veniva sottoscritto senza riserve il verbale di consegna dei lavori (acquisizione a protocollo il 19.07.17 con n.ID/4534221);
- successivamente alle date indicate, l'impresa EDILTRE Costruzioni ha intrapreso la realizzazione dell'intervento delle opere provvisionali a contrasto del rischio di crollo (lotto 1 e lotto 2) previste nel progetto redatto dal professionista allo scopo incaricato (prof. ing. Giuseppe Pistone) dando la precedenza alle lavorazioni inerenti la posa dei tiranti su via Lobetto;
- le lavorazioni necessarie all'esecuzione del Lotto 1 sono state affrontate con la dovuta diligenza in relazione alla situazione di

Segue Determinazione n. 00002317 del 28/12/2017

precarietà statica in cui versa l'edificio; allo scopo sia il Direttore dei Lavori, sia il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E) hanno presenziato ripetutamente presso il cantiere al fine di governare il cantiere nelle sue articolazioni operative, garantendo l'adozione di tutte le cautele del caso per evitare l'insorgenza di rischi derivanti dalle operazioni di tassellatura da eseguirsi sulle facciate del Chiarugi per la costituzione dell'ancoraggio utile al posizionamento delle reti di contenimento previste in progetto;

- la Direzione Lavori ha dato luogo alle rilevazioni contabili inerenti le attività svolte e da tali rilevazioni risulta che alla data del 01.09 u.s. sono state concluse le operazioni inerenti il Lotto 1 consistenti nella fornitura e posizionamento dei tiranti in carpenteria metallica nella manica sviluppantesi lungo via Lobetto al piano terra e al primo piano; con la predetta Determinazione n.1857 del 13.11 u.s. sono stati approvati sia il relativo SAL ammontante a € 55.556,26 comprensivo degli oneri della sicurezza (valutati pari a € 11648,65) sia il certificato di pagamento n.1 con cui si riconosce il diritto alla liquidazione dell'importo sopra esposto dedotto la ritenuta per infortuni pari a € 277,78 (0,5% dell'importo del SAL al netto del ribasso d'asta) per un totale di € 55.278,48 al netto dell'IVA di legge;
- successivamente l'impresa EDILTRE Costruzioni s.r.l. ha dato luogo alle attività del Lotto 2 rientrante nell'affidamento a suo tempo effettuato (posizionamento delle reti di contenimento in facciata lungo il prospetto di via Fiume); le attività anzidette sono state eseguite dall'impresa appaltatrice con la conduzione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza che, con la loro presenza mirata, hanno favorito il regolare svolgimento dell'intervento;
- in data 10.11.u.s. è stato compiuto il sopralluogo finale alla presenza della direzione lavori, del R.U.P. e dell'impresa e in tale occasione si è potuto verificare l'esatto compimento delle attività operative previste nei documenti progettuali per cui, sulla scorta dei riscontri operati in tale data, è stato formulato il certificato di regolare esecuzione;
- in seguito al riscontro dell'ultimazione dei lavori inerenti il Lotto 2, la direzione lavori ha dato luogo alle scritture contabili afferenti il SAL n.2 pari al finale che riconosce all'impresa un corrispettivo complessivo pari a € 110.251,64 (inclusi oneri della sicurezza) coincidente con l'importo di affidamento;

Segue Determinazione n. 00002317 del 28/12/2017

- stante inoltre la contestuale emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Direzione Lavori, l'importo esposto nel certificato di pagamento n. 2 ingloba già lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sul precedente SAL (0,5% per infortuni);
- l'impresa EDILTRE Costruzioni s.r.l. ha firmato le scritture contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e S.A.L.) senza sollevare eccezioni;
- il D.U.R.C. n. prot. INAIL_9423260 con scadenza validità al 08/03/2018 attestante l'assolvimento, da parte della impresa EDILTRE Costruzioni s.r.l, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile costituisce il presupposto necessario per la liquidazione dei corrispettivi maturati dalla società in precedenza menzionata;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto a far pervenire tali scritture contabili al RUP che ha formulato il certificato di pagamento riportante il credito a favore dell'impresa ammontante a € 54.973,16 al netto dell'IVA 22% (importo pari a € 12.094,10);

rilevato che la documentazione di cui sopra risulta integralmente associata agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

D E T E R M I N A

- di approvare il S.A.L. n.2 pari al finale, redatto dalla Direzione Lavori dell'importo pari a € 110.251,64 quale corrispettivo delle lavorazioni regolarmente eseguite in opera alla data del 10.11.2017 dall'impresa EDILTRE Costruzioni S.r.L., appaltatrice dei lavori inerenti il Lotto I e il Lotto II° dell'intervento di realizzazione di opere provvisorie a contrasto del rischio di crollo del fabbricato denominato "Chiarugi";
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto dal Direttore dei lavori contestualmente alla emissione dei documenti contabili afferenti il SAL n.2 che dà diritto alla liquidazione delle ritenute per infortuni pari allo 0.5% operate sull'importo del S.A.L. precedente.
- di approvare il Certificato di Pagamento n. 2 riportante un importo netto di € 54.973,16 =, oneri della sicurezza compresi (incluso lo svincolo delle ritenute per infortuni detratte nel SAL precedente pari ad € 277,78), oltre

Segue Determinazione n. 00002317 del 28/12/2017

all'I.V.A. 22% pari ad €. 12.094,10 = per un totale complessivo di €. 67.067,26= che verrà liquidato alla impresa EDILTRE Costruzioni S.r.L. via dell'Artigianato n.32 – Fossano (CN), entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura;

- di dare atto che l'importo complessivo del certificato di pagamento n.2 pari a €. 67.067,26 I.V.A. 22% compresa (codice interno Amministrazione OP2017/21) trova copertura sul conto 3.10.02.01 del Bilancio dell'Azienda – Budget FAC/MAN - DET17-1023;
- di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'obbligo di liquidare gli importi entro i termini imposti dal disposto combinato dal D.lgs.n.192/2012 e nota interpretativa del Ministero delle Infrastrutture prot. 1293 del 23.01.2013 che pongono a 30 gg la scadenza per la liquidazione delle fatturazioni inerenti appalti regolati dal D.Lgs.50/2016 s.m.i..

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Azienda Sanitaria Locale CN1
sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo - C.F. / P.I. 01128930045
– **Libro delle Determinazioni** –

Segue Determinazione n. 0002317 del 28/12/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **28/12/2017**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR*

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO**

il **28/12/2017**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR*

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA
REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

**ATTO APPROVATO DALLA
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato