

Comune di CEVA
Provincia di Cuneo

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: OP 2022/1 - P.N.R.R. - Scheda M6.C2 – 1.2. “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” - SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL P.O. DI CEVA (CN) – PROVE IN SITU E DI LABORATORIO CUP: I81B21007310006 – CIG 9262164387

COMMITTENTE: ASL CN1

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Arch. Patrizia Simondi

IMPRESA: UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Via Leopardi 27 – 06073 CORCIANO (PG) – P.IVA 03284920547

CONTRATTO: Prot. ASLCN1 n. 90921 del 20/07/2022

APPENDICE CONTRATTO: Prot. ASLCN1 n. 156172 del 13/12/2022

IMPORTO: a base di contratto presunto € 52.950,42 di cui € 4.684,28 per costi della sicurezza

PREMESSA

- a seguito di Trattativa Diretta **3039974**, la scrivente Stazione Appaltante tramite il portale MEPA trasmetteva l'invito a presentare offerta per il servizio in oggetto;

- con comunicazione prot. 86857 del 12/07/2022 si richiedeva la stipula della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016;

- con protocollo 88204 del 14/07/2022 è stata trasmessa la garanzia fideiussoria della HDI Assicurazioni Agenzia 6192/A3835 di Perugia Settevalli n. polizza n. 6192400173 per un importo di € 5.645,32;

- nelle more dell'approvazione della Determina del Direttore del S.C. Servizio Tecnico avente ad oggetto l'affidamento definitivo, divenuto efficace con l'esito positivo dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. sul portale dell'ANAC, servizio AVCPass, della ditta affidataria come dai Fascicoli agli atti della Stazione Appaltante (prot. 87164 del 12/07/2022), questa Amministrazione ha disposto di stipulare un contratto **per l'attuazione del servizio relativo a “OP 2022/1 - P.N.R.R. - Scheda M6.C2 – 1.2. “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL P.O. DI CEVA (CN) – PROVE IN SITU E DI LABORATORIO.”**

1. CONTRATTO - PERIZIE

- a) Contratto prot. 0090921 stipulato in data 20/07/2022;
- b) Appendice al contratto Prot. ASLCN1 n. 156172 del 13/12/2022 per l'importo presunto 52.950,42 di cui € 4.684,28 per costi della sicurezza da rischi da interferenze, oltre all'IVA del 22%.
- c) Non è stata redatta alcuna perizia di variante.

2. SOMMA AUTORIZZATA – QUADRO ECONOMICO APPROVATO

Il servizio di cui all'oggetto trova copertura nelle somme a disposizione alla voce B.1 Indagini Vulnerabilità e B. 4c IVA su Indagini del Quadro economico approvato e che qui di seguito si riporta:

A	LAVORI		
A1	INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO	€	3.700.000,00
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		50.000,00
	TOTALE	€	3.750.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	INDAGINI VULNERABILITA'	€	57.634,70
B.2	Spese Tecniche Indagini (compresa INARCASSA)	€	49.984,18
B.3	Spese Tecniche Adeguamento (compresa INARCASSA)		
B.3a	Progettazione	€	364.300,00
B.3b	Verifica progetto	€	35.000,00
B.3c	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€	60.700,00
B.3d	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori	€	325.000,00
B.4a	IVA SU SPESE TECNICHE ADEGUAMENTO	€	112.196,52
B.4b	IVA SU SPESE TECNICHE INDAGINI	€	10.996,52
B.4c	IVA SU INDAGINI	€	12.679,63
B.4d	IVA SU LAVORI	€	375.000,00
B.5	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	160.000,00
B.6	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	80.000,00
B.7	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	6.000,00
B.8	IMPREVISTI	€	114.008,78
B.9	ECONOMIE	€	173.685,67
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.937.186,00
	TOTALE FINANZIAMENTO		5.687.186,00 €

3. CAUZIONE:

L'impresa ha costituito la cauzione definitiva presso HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 6192/A3835 con polizza n. 6192400173 per un importo pari a € 5.645,32.

4. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

E' stabilito dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto e all'art. 5 suddetto contratto in giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi.

5. TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale in data 25/07/2022. Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito in giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 25/07/2022, presente verbale di consegna, come disposto nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare (lettera di invito), pertanto con termine del 12/11/2022.

6. SOSPENSIONI - PROROGHE

Non sono state effettuate né sospensioni, né proroghe.

7. ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA':

La consegna degli elaborati dei Rapporti di prova è avvenuta il giorno 24/10/2022 prot. 133225, quindi le attività si sono concluse in tempo utile.

8. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Le prove in situ e in laboratorio con i successivi ripristini si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

9. STATO FINALE DEI LAVORI e S.A.L. n.1 ed Ultimo

Redatto dalla Direzione Lavori in data 14/12/2022 accettato senza riserve dall'impresa.

10. TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO

In base all'art. 31 del capitolato speciale di appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine di 90 dall'ultimazione dei lavori e quindi entro il 22/01/2023.

11. CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 51.324,49, pertanto resta il credito netto dell'impresa in € 51.324,49 (euro cinquantunomilatrecentoventiquattro/49).

VISITA DI CONTROLLO

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Ing. Umberto Tassi, nato a Deruta li 08.04.1961, domiciliato presso M.T. Progetti Studio Associato, in via O. Tramontani Ponte San Giovanni- Perugia, c.a.p. 06135, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1066, rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Professioni che ha svolto l'analisi di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Ceva CUP: I81B21007310006 - CIG: 9107933813

dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver verificato sia in sito sia dall'analisi delle prove effettuate ove in presenza dell'Impresa e del RUP ha proceduto con la scorta del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Umberto Tassi

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati nel contratto Prot. N. 90921 stipulato in data 20/07/2022 e successiva appendice Prot. ASLCN1 n. 156172 del 13/12/2022 e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL come per legge;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da DURC online;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato di € 51.324,49 oltre IVA, e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 52.950,42 oltre IVA, pertanto resta il credito netto dell'Impresa pari ad € 51.324,49 oltre IVA.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa UNILAB SPERIMENTAZIONE in base al contratto in data Prot. 0090921 stipulato in data 20/07/2022 e successivo appendice Prot. ASLCN1 n. 156172 del 13/12/2022 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 51.324,49.

Perugia, lì 14/12/2022

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Umberto TASSI

Visto del RUP
Arch. Patrizia SIMONDI