

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|--|
| OP 2020/20 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO | | | | | | LAVORI |
| | € 131.759,15 | 12/11/2020 | 25/01/2021 | | | PROGETTAZIONE - DL - CS in corso di esecuzione |
| OP 2020/19 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO | | | | | | LAVORI |
| | € 183.421,62 | 12/11/2020 | 02/02/2021 | | | PROGETTAZIONE - DL - CS in corso di esecuzione |
| OP 2020/18 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' | | | | | | LAVORI |
| | € 184.470,00 | 12/11/2020 | 13/01/2021 | | | PROGETTAZIONE - DL - CS in corso di esecuzione |
| OP 2020/13 - OSPEDALE DA CAMPO MAXIEMEGENZA EMT2 118 DI SALUZZO | € 168.499,31 | 15/06/2020 | 15/06/2020 | | | in corso d'opera |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|---|
| OP 2018/2 – FORNITURA IN OPERA GRUPPO ELETTROGENO PRESSO L’OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO | € 140.268,84 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | | | in corso d'opera |
| OP2017/20 - LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER UMANIZZAZIONE REPARTI E SERVIZI OSPEDALE DI SAVIGLIANO | € 80.800,00 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | | | PAVIMENTAZIONI IN GOMMA in corso d'opera |
| | € 40.572,50 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 16/12/2020 | € 49.498,45 | GAS MEDICALI REP. CHIRURGIA |
| | € 119.800,00 | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | € 146.156,00 | SERRAMENTI REP. CHIRURGIA |
| | € 146.781,39 | 18/11/2020 | 24/11/2020 | 18/01/2021 | € 186.820,30 | IMP ELETTRICI REP. CHIRURGIA |
| | € 18.578,27 | 07/09/2020 | 20/08/2020 | | | OPERE EDILI CAMERE MORTUARIE in corso d'opera |
| | € 20.541,50 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 30/08/2020 | € 25.060,63 | OPERE EDILI CARDIOLOGIA |
| | € 31.975,00 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 07/10/2020 | € 38.972,90 | GAS MEDICALI REP. PEDIATRIA |
| | € 47.770,00 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 07/09/2020 | € 58.279,40 | OPERE EDILI REP. PEDIATRIA |
| | € 31.300,00 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 11/10/2020 | € 38.186,00 | SERRAMENTI REP. PEDIATRIA |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|--|
| | € 22.905,50 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 10/07/2020 | € 22.905,00 | IMP ELETTRICI REP. PEDIATRIA |
| OP2019/5 – MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 – OSPEDALE DI SALUZZO VIA SPIELBERG 58 | € 11.102,00 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | | | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI in corso d'opera |
| | € 149.800,00 | 13/11/2020 | 13/11/2020 | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP: ELETTRICI BLOCCHI "A" e "C" in corso d'opera |
| OP2019/11 – OSPEDALE DI SAVIGLIANO - LOTTO 1: SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO INGRESSO PEDONALE - TERRAZZO DELLA FARMACIA (CORPO D); LOTTO 2: CORPI B-C-D CONSOLIDAMENTO PIANO DI FONDAZIONE E 1° SOLAIO | € 43.191,51 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 16/10/2020 | € 52.693,64 | SISTEMAZIONE TERRAZZI PARTE LOTTO 1 |
| | | | | | | |
| OP 2020/12 - LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO COPERTURE DEL P.O. SS. TRINITÀ E DELL'EDIFICIO IN VIA LANCIMANO SITI IN FOSSANO | € 143.481,68 | 21/02/2020 | 19/02/2020 | 13/05/2020 | € 177.649,47 | |
| OP2020/14 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO - | € 68.500,00 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 01/04/2020 | | GAS MEDICALI |
| | € 73.770,00 | 23/03/2020 | 23/03/2020 | 05/05/2020 | | LAVORI EDILI |
| | € 28.500,00 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 07/05/2020 | | LAVORI IMPIANTISTICI |
| | | | | | € 240.016,91 | |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|---|
| EMERGENZA COVID-19 | € 7.160,00 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 17/07/2020 | € 240.010,51 | F.O. PORTONI |
| | € 14.800,00 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | | OPERE PER REALIZZAZIONE PERCORSI |
| | € 8.700,00 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | 01/06/2020 | | TINTEGGIATURE |
| OP2020/17 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CEVA - EMERGENZA COVID-19 | € 9.095,01 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 25/05/2020 | € 187.876,01 | LAVORI IMPIANTISTICI |
| | € 73.880,00 | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 25/07/2020 | | IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO /RICAMBIO ARIA |
| | € 6.000,63 | 08/09/2020 | 21/09/2020 | 29/09/2020 | | IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO /RICAMBIO ARIA PER COMPLETAMENTO REPARTO |
| | € 25.800,00 | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 09/04/2020 | | NUOVO IMPIANTO GAS MEDICINALE |
| | € 44.800,00 | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 20/03/2020 | | POTENZIAMENTO CENTRALE GAS MEDICINALI |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|---|
| OP2020/15 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO - EMERGENZA COVID-19 | € 59.000,00 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 24/04/2020 | € 236.673,96 | IMPIANTO RAFFRESCAMENTO REPARTI DI MEDICINA E NEUROLOGIA |
| | € 22.000,00 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | 18/04/2020 | | IMPIANTI ELETTRICI E R.F. REPARTO NEUROLOGIA |
| | € 20.000,00 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 08/05/2020 | | SERRAMENTI |
| | € 102.000,00 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 24/04/2020 | | IMPIANTI GAS MEDICINALI |
| OP2020/16 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' - EMERGENZA COVID-19 | € 21.777,32 | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 25/06/2020 | € 43.413,29 | SERRAMENTI PER PERCORSI + PROTEZIONI POSTAZIONI DI LAVORO |
| | € 13.807,35 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 25/05/2020 | | LAVORI IMPIANTISTICI |
| OP2020/16 - D.G.R. N. 11-1193 DEL 03/04/2020 – “D.L. 17 MARZO 2020, N. 18. ATTUAZIONE DELL’ART. “DISCIPLINA DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE” APPROVAZIONE PIANI DEGLI INVESTIMENTI STRAORDINARI DELLE ASR PER L’EMERGENZA COVID-19 – ART. 20 L. 11 MARZO 1988. N. 67 – OP 2020/16 – P.O. MONDOVI’ - POTENZIAMENTO RETE GAS MEDICALI | € 36.160,00 | 17/03/2020 | 17/03/2020 | 26/03/2020 | € 38.528,89 | IMPIANTI GAS MEDICALI |
| | | | | | | |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|---|
| OP2019/8 - OSPEDALE DI SALUZZO - GRUPPO FRIGO-ACQUA RAFFRESCAMENTO BLOCCHI "A" e "B" | € 44.394,00 | 30/08/2020 | 05/09/2020 | 23/11/2020 | € 56.444,52 | VANO TECNICO |
| OP2017/19 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 - OSPEDALE DI SAVIGLIANO | € 16.147,54 | 18/12/2019 | 08/05/2020 | 18/05/2020 | € 19.700,00 | SISTEMAZIONE AREE ESTERNE I FASE |
| | € 51.910,82 | 08/11/2019 | 05/11/2019 | 13/01/2020 | € 70.377,19 | LAVORI URGENTI FACCIATE II FASE |
| | € 9.700,00 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 13/09/2019 | € 40.762,74 | LAVORI URGENTI FACCIATE I FASE |
| OP 2018/12 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI RACCONIGI | € 35.940,00 | 15/04/2019 | 22/03/2019 | 19/04/2019 | € 76.782,18 | OPERE EDILI |
| | € 23.902,40 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 12/04/2019 | | IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI |
| OP 2018/11 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI FOSSANO | € 37.215,73 | 20/03/2019 | 04/03/2019 | 17/04/2019 | € 50.948,65 | IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 1° scadenza DM 19/03/2015 |
| OP 2018/10 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CEVA | € 39.020,00 | 25/02/2019 | 29/01/2019 | 31/03/2019 | € 81.769,28 | IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI |
| | € 28.804,00 | 24/01/2019 | 20/03/2019 | 22/03/2019 | | PORTE TAGLIAFUOCO |
| OP 2018/9 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CARAGLIO | | | | | | |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|--|
| OP 2018/8 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI DRONERO | € 36.412,21 | 01/03/2019 | 07/06/2019 | 01/04/2019 | € 170.603,32 | OPERE EDILI 1° scadenza DM 19/03/2015 |
| | € 93.628,50 | 22/02/2019 | 04/03/2019 | 17/04/2019 | | IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 1° scadenza DM 19/03/2015 |
| OP 2018/7 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CORSO FRANCIA - CUNEO | € 141.500,00 | 14/03/2019 | 13/03/2019 | | | OPERE EDILI in corso d'opera |
| OP 2018/6 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI VIA CARLO BOGGIO - CUNEO | € 112.745,79 | 01/03/2019 | 07/03/2019 | 20/04/2019 | € 128.800,65 | OPERE EDILI 1° scadenza DM 19/03/2015 |
| OP 2018/5 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI BORGO SAN DALMAZZO | € 70.700,00 | 14/03/2019 | 21/03/2019 | | | OPERE EDILI in corso d'operaRA |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|--|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|--------------------------------------|
| OP 2018/1 EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI STABILIZZAZIONE STATICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CHIARUGI INTERVENTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL PROSPETTO DI VIA ORMESANO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE SU DETTA VIA | € 291.982,39 | 17/05/2019 | 17/06/2019 | 16/09/2019 | € 410.664,57 | |
| OP 2017/6 - OSPEDALE DI SALUZZO - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 | € 6.032,00 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 31/01/2020 | € 7.076,00 | ADEGUAMENTO LOCALI PER RM |
| | € 14.227,20 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | | | PROG.- DL- CS x BASSO FABBRICATO |
| | € 39.500,00 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 20/12/2019 | € 48.189,88 | fornitura materiale elettrico |
| | € 414.000,00 | 14/03/2019 | 15/04/2019 | | | OPERE EDILI in corso d'opera |
| | € 19.272,50 | 07/02/2019 | 14/03/2019 | | | LAVORI GAS MEDICALI in corso d'opera |
| | € 24.910,38 | 07/02/2019 | 14/03/2019 | | | LAVORI GAS MEDICALI in corso d'opera |
| OP 2017/5 - OSPEDALE DI FOSSANO - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 | € 252.400,00 | 14/03/2019 | 21/03/2019 | | | OPERE EDILI in corso d'opera |
| | € 20.622,24 | 07/02/2019 | | | | LAVORI GAS MEDICALI |
| | € 13.788,50 | 07/02/2019 | | | | LAVORI GAS MEDICALI |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| OP 2016/6 - COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLA TECNICA VV.F. - OSPEDALE DI SAVIGLIANO | € 270.700,00 | 01/10/2019 | | | | GAS MEDICALI |
| | € 920.000,00 | 30/01/2019 | 04/03/2019 | | | OPERE EDILI IN CORSO D'OPERA |
| | € 35.700,00 | 25/01/2019 | 22/02/2019 | 31/07/2019 | € 43.554,00 | GRUPPI ELETTROGENI E C..T. |
| OP 2017/13 – “D.G.R. 08/09/2016 N2-3900: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO – ASLCN1 - REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO – P.O. S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – PRIMO LOTTO” | € 184.921,79 | 21/12/2018 | 04/02/2019 | | | LAVORI in corso d'opera |
| OP2018/3 - LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER APPRESTAMENTO LOCALI NUOVO MAMMOGRAFO DIGITALE PRESSO L'OSPEDALE DI MONDOVI' (CN) | € 49.939,36 | 27/11/2018 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | € 76.204,17 | |
| OP2017/16 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 OSPEDALIERO SS. TRINITA' DI FOSSANO VIA OSPEDALE MAGGIORE, 2 FOSSANO – CN - | € 5.920,05 | 07/09/2020 | 20/08/2020 | 16/10/2020 | € 7.222,46 | RISANAMENTO TERRAZZO E TRAMEZZO FKT |
| | € 158.383,00 | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 12/09/2018 | € 199.967,09 | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE |
| OP2017/28 – LAVORI DI MANUTENZIONE | € 34.624,00 | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 21/12/2019 | € 42.241,28 | PAVIMENTI REP. MEDICINA |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|---------------------------|
| STRAORDINARIA NECESSARI PER RINNOVARE E COMPLETARE REPARTI DELL'OSPEDALE DI CEVA | € 17.320,80 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 24/07/2019 | € 21.131,38 | PAVIMENTI REP. NEFROLOGIA |
| OP2017/22 - TRASFERIMENTO ATTIVITA' DI DISTRETTO E MEDICINA LEGALE DA VIA FOSSANO AL NUOVO OSPEDALE DI MONDOVI' | € 68.013,05 | 27/04/2018 | 07/05/2018 | 04//09/2018 | € 107.787,20 | |
| OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO IV | € 59.540,77 | 07/08/2018 | 10/10/2018 | 07/12/2018 | € 305.035,41 | |
| OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO III | € 65.703,69 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 25/07/2018 | | |
| OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO I E II | € 110.251,64 | 15/06/2017 | 12/07/2017 | 10/11/2017 | | |
| OP2016/1 - REALIZZAZIONE DIALISI - OSPEDALE DI SAVIGLIANO | € 332.379,60 | 22/03/2018 | 15/05/2018 | 03/12/2018 | € 508.244,48 | opere edili e impianti |
| | € 60.574,75 | 03/05/2018 | 04/06/2018 | 01/09/2018 | | infissi esterni |
| | € 27.655,88 | 21/12/201/ | 19/12/2018 | 28/12/2018 | | infissi interni |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| OMOLOGAZIONE NOTTURNA ELISUPERFICIE PRESIDIO OSPEDALIERO MONDOVI' | € 55.463,26 | 09/032018 | 04/06/2018 | | | |
| OP2016/22 - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E FORMAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO U.T.B. - VERZUOLO | € 68.244,77 | 09/10/2017 | 26/10/2017 | 14/03/2018 | € 109.353,78 | |
| REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI MONDOVI' | | | | | | OPERA REVOCATA CON PROV. 1331 DEL 11/08/2017 |
| OP2016/4 - REALIZZAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE CSM E CENTRO DIURNO PRESSO L'OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI' | € 496.172,86 | 16/05/2017 | 23/10/2017 | 31/07/2018 | € 695.923,20 | opere principali |
| | € 35.927,57 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/07/2018 | | opere complementari |
| RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA' DI FOSSANO | € 685.065,34 | 29/06/2017 | 27/07/2017 | 29/07/2018 | € 1.132.551,81 | |
| OP2016/11 - INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -CORPO M- PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO | € 62.543,37 | 09/05/2017 | 03/07/2017 | 09/02/2018 | € 85.075,63 | |
| OP 2017/23 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PIANO SECONDO - BLOCCO C ALA ANTICA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO | € 46.352,50 | 10/08/2017 | 06/09/2017 | 15/12/2017 | € 68.812,12 | |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|---|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---|---|
| OP2017/25 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AMBULATORI PRESSO IL CORPO "E" PIANO SEMINTERRATO DELL'OSPEDALE DI SAVIGLIANO | € 81.444,35 | 16/05/2017 | 12/06/2017 | 12/12/2017 | € 99.102,65 | |
| OP2016/5 - D.G.R. 17-6419/2013 - "ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO" | € 473.578,96 | 27/08/2015 | 18/03/2016 | 28/07/2017 | € 1.775.064,81 | I LOTTO |
| | € 312.066,48 | 27/08/2015 | 18/03/2016 | 19/11/2018 | | II LOTTO |
| | € 563.035,77 | 27/08/2015 | 18/03/2016 | 20/10/2018 | | III LOTTO |
| | € 245.153,28 | 30/10/2020 | 27/11/2020 | | | RIUTILIZZO ECONOMIE LAVORI in corso d'opera |
| OP2016/13 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE DISTRETTUALE DI CEVA CORPI DI FABBRICA "C-D-E". | € 377.714,15 | 19/04/2016 | 13/06/2016 | 10/09/2016 | € 463.557,75 | |
| OP2016/16 -LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL CORPO D – OSPEDALE DI SAVIGLIANO | € 60.503,80 | 10/05/2016 | 16/06/2016 | 14/08/2016 | € 83.752,26 | |
| INTERVENTO URGENTE DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE VOLUMETRIE D'ANGOLO TRA VIA FIUME E VIA ORMESANO, E TRA VIA LOBETTO E VIA ORMESANO, DEL FABBRICATO "CHIARUGI EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI | € 302.317,34 | 12/05/2015 | 22/06/2015 | 10/11/2015 | € 431.885,60 | |
| REALIZZAZIONE - CHIAVI IN MANO- CAMERA BIANCA PER LA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA ASSISTENZA FARMACEUTICA PRESSO L'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO | € 111.000,00 | 26/03/2015 | 06/07/2015 | 05/08/2015 | € 137.540,00 | |
| REALIZZAZIONE NUOVA SALA OPERATORIA CLASSIFICAZIONE ISO 5 UNI EN ISO 14644-1 - OSPEDALE DI MONDOVI' | € 198.168,20 | 15/10/2014 | 17/11/2014 | 09/07/2015 | € 420.000,00 | |

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE | DATA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE | NOTE |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|-------------|
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA FRIGORIFERA "CLIMAVENETA" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO - | € 97.500,00 | 28/10/2014 | 05/12/2014 | 22/05/2015 | € 118.950,00 | |
| INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI QUOTA PARTE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DA DESTINARSI A MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – EDIFICIO DENOMINATO "CORPO A" | € 62.916,34 | 24/04/2014 | 27/05/2014 | 26/07/2014 | € 86.247,49 | |
| LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI TERAPIE PSICHIATRICHE IN RACCONIGI | € 921.022,99 | 20/06/2013 | 03/07/2013 | 27/12/2013 | € 1.223.983,79 | |