PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI RACCONIGI

Ex Ospedale Neuro-psichiatrico – Padiglione Chiarugi

INTERVENTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL PROSPETTO DI VIA ORMESANO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE SU DETTA VIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO IN CORSO DI ESECUZIONE LAVORI IN DATA 22.07.2019

Il giorno 22.07.2019, ore 10,00, lo scrivente D.L. strutturali ing. Giuseppe Pistone ha compiuto una visita di sopralluogo al cantiere in oggetto per verificare lo stato dei lavori.

Erano presenti alla visita:

- l'ing. Ivo Gambone Capo Ufficio Tecnico dell'ASL CN1;
- il geom. Rovere dell'Impresa appaltatrice.

L'Impresa sta predisponendo i tiranti sulla manica di V. Ormesano. In particolare sono stati posizionati tutti i capochiave a piano terreno e a primo piano, sia sull'esterno che sull'interno; all'atto del sopralluogo si stanno posizionando i capochiave all'ultimo piano.

L'Impresa ha fatto presente che un capochiave a piano terreno presso l'ingresso principale sulla tavola di progetto risulta più corto della luce effettiva da coprire. Il sottoscritto D.L. ha dato l'autorizzazione per allungare il capochiave già tagliato e fornito in cantiere mediante idonea prolunga, da collegare con coprigiunti saldati all'elemento già tagliato.

Il sopralluogo, dopo aver ispezionato la manica su V. Ormesano a tutti i piani, è proseguito sulla manica di V. Lobetto, per verificare soprattutto eventuali evoluzioni dei dissesti che ultimamente l'avevano interessata. Non sono apparsi fenomeni nuovi di particolare rilievo.

Il sopralluogo è terminato alle ore 11,30.

Il direttore lavori

(ing. Giuseppe Pistone)

Allegate n. 4 fotografie