

Imposta bollo assolta
mediante

(specificare la modalità e
gli estremi del pagamento
virtuale o i codici dei
contrassegni)

ADDENDUM

ai sensi dell'art. 2, comma 2 del contratto per Servizi di Architettura ed Ingegneria inerenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali) per la realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano) - C.I.G: 98996319EE - C.U.P. I45F21001490001

Tra

- il dott. Giuseppe GUERRA, nato a Vicenza (VI), il 06/06/1960, (C.F. GRRGPP60H06L840Q) che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Direttore Generale della ASL CN1, (C.F., P. IVA 01128930045) e quindi esclusivamente in nome, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione predetta;

- *Amministrazione aggiudicatrice* -

e

- l'ing. MELOTTO Alessandro, nato a Lonigo (VI) il 11/11/1970, (C.F. MLTLSN70S11E682L) in qualità di procuratore speciale (giusta procura Notaio Maura Vitiello in Roma nr. Repertorio 3083) in rappresentanza della società "STUDIO ALTIERI SPA", con sede in Thiene (VI), Via Guardino Colleoni n. 56/58, capitale sociale di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 03100790249, R.E.A. di Vicenza n. 298855, la quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del D.Lgs n. 50 del 2016, con atto di mandato rogato dal notaio Giuseppe Aloisi, rep. 3749 Raccolta n. 3118, in data 14 dicembre 2023, registrato a Milano DP I 14 dicembre 2023 al n. 95728 serie 1T, in solido con i seguenti mandanti:

- "ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L.", con sede in Padova, Via Lisbona n. 28/a, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 03539250286, R.E.A. di Padova n. 318524;
- "PLANETA Studio Associato" con sede in Chivasso (TO), Via Cerello n. 21, Partita I.V.A. 09871910015;

- Arch. Dott.ssa Monica BOTTA nata a Novara il 5 febbraio 1975, residente in Bellinzago Novarese (NO), Via Luigi Galvani n. 10, codice fiscale BTT MNC 75B45 F952M, Partita I.V.A. 05419260483,
- Società "DEERNS ITALIA S.P.A.", con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, capitale sociale di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 04703770158, R.E.A. di Milano n. 1032162,
- "TRTINGEGNERIA S.R.L.", con sede in Milano, Via Rutilia n. 10/8, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 10988220967, R.E.A. di Milano n. 2570950

- R.T.I. affidatario -

Premesso che:

- a) il nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano) rientra nell'ambito degli interventi compresi nella programmazione triennale dei lavori INAIL di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2022 per un importo stimato di € 195.000.000,00;
- b) con nota prot. n. U.INAIL.60003.13/02/23.0000887 (registrata al protocollo ASL CN1 al n. 019986 in data 14/02/2023) INAIL comunicava gli adempimenti propedeutici alla stipula di un accordo per regolare le modalità di sviluppo dell'investimento prevedendo i termini entro cui procedere alle diverse fasi di progettazione, termini il cui rispetto veniva indicato come condizione essenziale per poter concludere positivamente la valutazione da parte di INAIL dell'iniziativa;
- c) in particolare INAIL stabiliva che entro il 30 settembre 2023 dovesse intervenire l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento a terzi del Progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi del D.Lg.vo 50/2016 (nel prosieguo "Vecchio Codice") e degli altri livelli di progettazione (eventuale), con consegna dei diversi elaborati progettuali redatti ai sensi del "Vecchio Codice" entro i seguenti termini:
 - 30 giugno 2024: progetto di fattibilità tecnico economica
 - 31 dicembre 2025: progetto definitivo
 - 31 marzo 2027: progetto esecutivo
- d) con Determina dirigenziale n. 0001856 del 29/09/2023 il responsabile sostituto della SC Servizio Tecnico dell'ASL CN1 **prendeva atto degli esiti** della procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura ed ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, ed opzionale progettazione definitiva e progettazione esecutiva per la realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano);

- e) con nota prot. ASL CN1 n. 0125825 del 29/09/2023 veniva data comunicazione ad INAIL dell'esito della procedura;
- f) con Determina dirigenziale 0002009 del 24.10.2023 il responsabile sostituto della SC Servizio Tecnico dell'ASL CN1 **aggiudicava** la procedura di gara per i servizi di progettazione del nuovo ospedale e affidava all'R.T.I. affidatario il progetto di fattibilità tecnico economica ("Vecchio Codice") di cui all'art. 3 del disciplinare di gara;
- g) in data 22/12/2023 veniva sottoscritto il contratto - acquisito al prot. Asl CN1 n. 0165197 in data 21/12/2023 - (nel prosieguo "Contratto Principale") tra l'amministrazione aggiudicatrice e il R.T.I. affidatario;
- h) l'art. 2. del suddetto contratto prevede che:

"1. Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali), e nella redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e nell'espletamento di tutte le prestazioni accessorie oltre le opzioni per la realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano), previo adeguamento/integrazione:

- *alle sopravvenute norme e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico e/o necessarie ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto;*
- *alle prescrizioni della Conferenza di Servizi.*

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo ma minimo delle attività da svolgere:

FASE DI PROGETTAZIONE/CSP:

- A. *PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO (PFTE) elaborati ai sensi dell'art. 23 c. 5- 5bis e 6 del codice e artt. dal 14 al 23 del DPR n.207/2010;*
 - B. *PROGETTAZIONE DEFINITIVA (opzionale): elaborati ai sensi dell'art. 23 c. 7 del codice e artt. dal 24 al 32 del DPR n.207/2010;*
 - C. *PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale): elaborati ai sensi dell'art. 23 c.8 del codice e artt. dal 33 al 43 del DPR n.207/2010;*
 - D. *PROGETTO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (opzionale) (elaborati ai sensi dell'art. 91 e 100 e nell'ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08.*
- 2. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 che prevede, all'art. 41, due soli livelli di progettazione (il PFTE, che incorpora il progetto preliminare e quello definitivo ex art. 23 del D.lgs. 50/2016, e il Progetto esecutivo) e in virtù della disposizione di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara, in sede di esercizio dell'opzione relativa*

all'affidamento del Progetto definitivo, le prestazioni oggetto delle fasi A, B e D verranno ridefinite ed accorpate in un unico livello di progettazione (PFTE in conformità al citato art. 41), con conseguente rideterminazione del corrispettivo secondo quanto stabilito al sopracitato paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara e come determinato dall'Allegato I.13 del "Nuovo Codice" dei Contratti.

*Tali sopraggiunte modifiche saranno normate in un apposito **Addendum** al presente contratto principale."*

- i) dal 01.07.2023 sono entrati in vigore i disposti del D. Lgs. n.36 del 31.03.2023 (nel prosieguo "Nuovo Codice");
- j) in data 24/11/2023 la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha trasmesso all'ASL CN1 (nota acquisita al protocollo aziendale al n. 0152377) la comunicazione INAIL prot. n. U.INAIL.60003.20/11/2023.0006808 avente ad oggetto gli *"Interventi urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria (L. 232/2016; D.L. 77/2021; D.P.C.M. 14 settembre 2022). Tempistiche di consegna del progetto secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 36/2023."*, per mezzo della quale l'Istituto ha manifestato la propria volontà di adeguarsi al mutato quadro giuridico e, in particolare, alla riduzione dei livelli di progettazione da tre a due, ai sensi dell'art. 41 del Nuovo Codice;
- k) la necessità di elaborare una progettazione su due livelli impone all'amministrazione aggiudicatrice l'esercizio dell'opzione di cui al sopra richiamato art. 2, comma 1, lett. B) del "Contratto Principale" ridefinendo il corrispettivo ed i tempi di pagamento e consegna di un PFTE con i contenuti di cui agli artt. da 6 a 21 dell'allegato I.7 al Nuovo Codice;
- l) occorre al contempo precisare che il progetto esecutivo dovrà essere conforme alle disposizioni del Nuovo Codice (artt. da 22 a 33 dell'allegato I.7 al Nuovo Codice) ridefinendo i relativi tempi di consegna in termini di giorni naturali e consecutivi in luogo di quanto indicato all'art. 5, comma 2, del Contratto Principale;
- m) risulta inoltre utile individuare il corrispettivo dovuto ed i tempi di pagamento e di consegna dei documenti necessari per l'integrazione del PFTE al fine di renderlo appaltabile, nell'eventualità in cui INAIL intenda procedere alla realizzazione dell'intervento mediante un appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Codice;
- n) il corrispettivo per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opzionale ai sensi del sopra richiamato art. 2, comma 1, lett. D) del "Contratto Principale", così come da disciplinare di gara afferisce al progetto esecutivo. Pertanto l'opzione che lo concerne verrà esercitata dall'Amministrazione Aggiudicatrice congiuntamente all'eventuale esercizio dell'opzione relativa al progetto esecutivo. Si specifica che il corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) per la fase di redazione del PFTE risulta incluso nell'importo per la redazione del PFTE, esplicitato al successivo art. 2.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra meglio individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Esercizio dell'opzione per la progettazione definitiva e adeguamento dell'oggetto della prestazione al Nuovo Codice

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice ha già affidato (Determina dirigenziale 0002009 del 24.10.2023) all'R.T.I. affidatario il
 - A. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO (PFTE) elaborati ai sensi dell'art. 23 c. 5- 5bis e 6 del codice e artt. dal 14 al 23 del DPR n.207/2010
3. L'Amministrazione aggiudicatrice con la presente scrittura esercita la seguente opzione di cui all'art. 2, comma 2, del "Contratto Principale":
 - B. PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 23 c. 7 del "Vecchio Codice" e artt. dal 24 al 32 del DPR n.207/2010;
4. In ragione di quanto previsto all'art. 2 del "Contratto Principale" le prestazioni oggetto delle fasi A, B sono ridefinite ed accorpate in un unico livello di progettazione (PFTE) in conformità all'art. 41 del "Nuovo Codice".

Art. 2 – Progetto di fattibilità tecnico economica

1. L'RTI aggiudicatario, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui al precedente art. 1, comma 3, si obbliga a produrre un progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), ai sensi dell'art. 41 del "Nuovo Codice", con i contenuti di cui agli artt. da 6 a 21 dell'allegato I.7 al "Nuovo Codice", in sostituzione delle attività progettuali di cui alle lettere A) e B) richiamate nel medesimo articolo.
2. L'importo del corrispettivo per la redazione del PFTE di cui al precedente comma 1, a fronte dell'applicazione dello sconto offerto (44,18%), è ri-definito in € 3.914.412,22 (tremilioni novecentoquattordicimilaquattrocentododici/22), oltre oneri previdenziali ed I.V.A.. La determinazione dell'importo del corrispettivo è contenuta nel documento rubricato "Relazione tecnico illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" – PFTE, che viene allegato sub 1) per costituire parte integrante della presente scrittura.
3. Nell'importo del corrispettivo come sopra ridefinito si precisa che sono ricompresi i costi relativi alle indagini, prove, analisi e rilievi di cui alla voce B.1.1) del quadro economico, come previsto dai documenti di gara.

Art. 3 – Progettazione Esecutiva

1. In luogo della PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale), da redigersi ai sensi dell'art. 23 c.8 del vecchio codice ed ai sensi degli artt. dal 33 al 43 del DPR n.207/2010, quale prevista nel Contratto Principale, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare un'opzione per la

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 41 del Nuovo Codice con i contenuti di cui agli artt. da 22 a 33 dell'allegato I.7 al Nuovo Codice.

2. L'eventuale esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice potrà avvenire solo successivamente alla verifica del PFTE con esito positivo da parte dell'INAIL.
3. Il corrispettivo per la redazione del Progetto esecutivo di cui al precedente comma 1, a fronte dell'applicazione dello sconto offerto (44,18%), è confermato in 1.464.091,72 (unmilionequattrocentosessantaquattronovantuno/72), oltre oneri previdenziali ed I.V.A.. La determinazione dell'importo del corrispettivo è contenuta nel documento rubricato "Relazione tecnico illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" – Progetto esecutivo, che viene allegato sub 2) per costituire parte integrante della presente scrittura.

Art. 4 – Progetto di coordinamento per la sicurezza

1. L'importo del corrispettivo per la redazione del progetto di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva (opzionale), ai sensi degli artt. 91 e 100 e nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 rimane invariato ed ammonta, a fronte dell'applicazione dello sconto offerto (44,18%), ad € 376.487,71 (trecentosettantaseimilaquattrocentottantasette/71), oltre oneri previdenziali ed I.V.A.
2. L'eventuale esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice potrà avvenire solo contestualmente all'esercizio dell'opzione con riguardo al progetto esecutivo.

Art. 5 – Eventuale adeguamento del PFTE per appalto integrato

1. L'Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere al RTI aggiudicatario di integrare il PFTE di cui al precedente articolo 2 al fine di renderlo appaltabile ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Codice. In tal caso la documentazione integrativa necessaria per ciascuna categoria d'opera è quella di cui alla seguente elencazione:

Codice	Descrizione prestazione
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

2. L'importo del corrispettivo per la redazione della documentazione di cui al precedente comma 1, a fronte dell'applicazione dello sconto offerto (44,18%), è ri-definito in € 628.666,34 (seicentoventottomilaseicentosessantasei/34), oltre oneri previdenziali ed I.V.A.. La determinazione dell'importo del corrispettivo è contenuta nel documento rubricato "Relazione

tecnico illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" – PFTE in caso di appalto integrato, che viene allegato sub 3) per costituire parte integrante della presente scrittura. Si precisa che il corrispettivo dovuto con riguardo alle seguenti prestazioni:

- Qbl.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010).
- QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

è stato definito tenendo conto del parametro di incidenza pari alla differenza tra il parametro di incidenza previsto per il PFTE appaltabile ed parametro di incidenza previsto per il PFTE non appaltabile.

Art. 6 – Eventuale adeguamento dei corrispettivi

1. L'importo dei corrispettivi previsti per le attività di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 potrà essere adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del "Contratto Principale".

Art. 7 – Anticipazione prezzo

1. È facoltà dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedere l'anticipazione del prezzo stabilita per il presente contratto nella percentuale del 20%. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Si precisa che l'importo progressivo di recupero dell'anticipazione, da parte della stazione appaltante, verrà effettuato sugli Stati avanzamento delle attività descritte all'art.8, in percentuale progressiva pari a quella dell'anticipazione erogata (20%).

Art. 8 – Termini di pagamento

1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione, mediante bonifico sul conto corrente bancario di ciascuna società in RTP per le quote di loro competenza, per ciascun livello progettuale, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

a) FASE A + FASE B = PFTE di cui all'art. 2 della presente scrittura

- 40 % della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali di livello PFTE, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto;
- 60 % della parcella dovuta dopo l'approvazione del progetto PFTE a seguito del superamento della verifica e validazione da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 42 del Nuovo Codice, e ottenuti tutti i pareri autorizzativi, compresa l'eventuale Conferenza dei servizi.

b) FASE C - Progetto esecutivo (opzionale) – Fase D Progetto di coordinamento per la sicurezza (opzionale)

- 20 % della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali di livello PFTE, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto;
- 80 % della parcella dovuta dopo l'approvazione del progetto esecutivo a seguito del superamento della verifica e validazione da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 42 del Nuovo Codice, e ottenuti tutti i pareri autorizzativi, compresa l'eventuale Conferenza dei servizi.

c) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PFTE (eventuale) di cui all'art. 5 della presente scrittura

- 40 % della parcella dovuta dopo la consegna degli elaborati progettuali di livello PFTE, previa espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto;
- 60 % della parcella dovuta dopo l'approvazione del progetto PFTE a seguito del superamento della verifica e validazione da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 42 del Nuovo Codice, e ottenuti tutti i pareri autorizzativi, compresa l'eventuale Conferenza dei servizi.

Art. 9 – Termini per l'espletamento delle prestazioni

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui alla presente appendice contrattuale sono determinati come segue:
 - A. PFTE di cui all'art. 2 della presente scrittura: consegna entro 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di avvio alla progettazione.
 - B. Progetto Esecutivo e Progetto di coordinamento per la sicurezza: consegna entro 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di esercizio dell'opzione.
 - C. Documentazione integrativa del PFTE di cui all'art. 5 della presente scrittura: entro 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla richiesta.

2. Nei suddetti termini non sono compresi i tempi di approvazione e/o validazione e/o ottenimento dei pareri approvativi.

Art. 10 – Disposizione finale

1. La presente appendice disciplina i contenuti degli elaborati progettuali affidati al RTI affidatario ridefinendoli ai sensi del nuovo codice.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente appendice si rinvia:
 - alla disciplina contenuta nel contratto principale, che deve intendersi modificato esclusivamente nelle parti incompatibili con quelle oggetto della presente appendice.
 - alle norme del vecchio codice in conformità al quale è stata espletata la procedura di gara, così come previsto da _____,
 - al codice civile.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto, composto da totali n. 9 (nove) pagine, è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'arch. Luca Folco ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'ing. MELOTTO Alessandro ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Affidatario dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:
art.**

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Ing. MELOTTO Alessandro ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.